

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ		Примечания	Фактическое время работ		Фактическое время ограничения, час				
			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ		Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ					
АВГУСТ												
1	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №3	демонтаж пролета	01.08.2019	9:30	01.08.2019	11:30		01.08.2019	9:30	01.08.2019	10:36	1:06
2	ТП 1-3 Л5 г. Бодайбо	перенос опоры	02.08.2019	8:30	02.08.2019	10:30		02.08.2019	8:30	02.08.2019	10:32	2:02
3	ТП 3-13 Т1 Л2 г. Бодайбо	подключение потребителя по заявке СТ и УЭЭ	02.08.2019	14:00	02.08.2019	15:00		02.08.2019	14:02	02.08.2019	14:19	0:17
4	ТП 26-5 Л2 г. Бодайбо	подключение потребителя по заявке СТ и УЭЭ	03.08.2019	9:00	03.08.2019	10:00		03.08.2019	9:00	03.08.2019	9:56	0:56
5	ТП 11-9 Т2 Л1 г. Бодайбо	Замена ПУ РиМ по заявке СТ и УЭЭ	03.08.2019	10:30	03.08.2019	11:30		03.08.2019	10:37	03.08.2019	11:15	0:38
6	ТП 11-11 гр.Л1 г. Бодайбо	замена СИП	06.08.2019	8:30	06.08.2019	11:30		06.08.2019	8:32	06.08.2019	11:13	2:41
7	ПС Андреевская Л6	верховой осмотр	07.08.2019	10:00	07.08.2019	17:00		07.08.2019	10:03	07.08.2019	15:56	5:53
8	ТП 1-3 гр.Л3 г. Бодайбо	замена ПУ РиМ	07.08.2019	10:10	07.08.2019	11:10		07.08.2019	10:10	07.08.2019	11:04	0:54
9	ТП 3-2 гр.Л1 г. Бодайбо	подключение по заявке СТ и УЭЭ	07.08.2019	9:00	07.08.2019	10:00		07.08.2019	9:07	07.08.2019	9:46	0:39
10	ПС Мараканская Л3, Л11	Проверка РЗ	08.08.2019	9:00	08.08.2019	11:00		08.08.2019	9:01	08.08.2019	10:36	1:35
11	ПС Ежовская	ТР	08.08.2019	10:00	08.08.2019	15:00		08.08.2019	10:22	08.08.2019	14:30	4:08
12	ТП 2-11 г. Бодайбо	ТР	08.08.2019	14:00	08.08.2019	16:00		08.08.2019	14:28	08.08.2019	15:26	0:58
13	ТП 11-2 г. Бодайбо	ТР	09.08.2019	14:00	09.08.2019	16:00		09.08.2019	14:10	09.08.2019	16:41	2:31
14	ВЛ 110 кВ Артемовская-Мараканская	ремонт опоры №171	09.08.2019	9:00	09.08.2019	13:00		09.08.2019	9:00	09.08.2019	11:57	2:57
15	ТП 2-7 гр.Л2 г. Бодайбо	демонтаж ПУ РиМ	09.08.2019	9:00	09.08.2019	10:00		09.08.2019	9:00	09.08.2019	9:27	0:27
16	ТП 6-2 гр.Л1 г. Бодайбо	замена ПУ РиМ	09.08.2019	10:10	09.08.2019	11:10		09.08.2019	10:10	09.08.2019	10:51	0:41
17	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №6 от 6-ПП-6, ТП 11-13, 11-13А, 11-14, 11-15	демонтаж опор, подключение разъединителя	10.08.2019	9:00	10.08.2019	12:00	реконструкция ВЛ 6 кВ №11	10.08.2019	9:00	10.08.2019	12:03	3:03
18	ТП 1-7 г. Бодайбо	замена трансформатора	12.08.2019	9:00	12.08.2019	17:00		12.08.2019	9:00	12.08.2019	12:05	3:05
19	ПС Кяхтинская Л7	рубка просеки	12.08.2019	8:30	26.08.2019	17:00		12.08.2019	8:35	26.08.2019	16:01	7:26
20	ПС Артемовская Л1,Л2,Л4,Л5	Проверка РЗ	13.08.2019	8:30	13.08.2019	10:30		13.08.2019	8:40	13.08.2019	8:47	0:07
21	ТП 24-1 г. Бодайбо	подключение вводного кабеля	13.08.2019	9:00	13.08.2019	12:00		13.08.2019	9:03	13.08.2019	14:33	5:30
22	ПС Серговская	Ремонт Т1	13.08.2019	13:00	13.08.2019	14:00		13.08.2019	13:04	13.08.2019	13:53	0:49
23	ПС Серговская	Ремонт Т1	13.08.2019	17:00	13.08.2019	18:00		13.08.2019	17:47	13.08.2019	18:37	0:50
24	ТП 11-8 Т2 Л3 г. Бодайбо	замена провода на СИП	14.08.2019	9:00	14.08.2019	11:00		14.08.2019	9:04	14.08.2019	11:02	1:58

25	ТП 11-13 г. Бодайбо	подключение гаражей на отдельную группу Л9	14.08.2019	9:30	14.08.2019	11:30		14.08.2019	9:30	14.08.2019	11:11	1:41
26	ТП 6-16 гр.Л1,Л2 г. Бодайбо	замена провода на СИП	15.08.2019	9:00	15.08.2019	10:30		15.08.2019	9:00	15.08.2019	15:47	6:47
27	ТП 7-1А г. Бодайбо	ТР	15.08.2019	14:00	15.08.2019	16:00		15.08.2019	14:00	15.08.2019	15:03	1:03
28	ТП 4-3А г. Бодайбо	замена ПУ	16.08.2019	10:00	16.08.2019	12:00		16.08.2019	9:50	16.08.2019	10:50	1:00
29	ТП 7-5 г. Бодайбо	ТР	16.08.2019	14:00	16.08.2019	16:00		16.08.2019	14:00	16.08.2019	15:21	1:21
30	ТП 11-11 гр.Л1 г. Бодайбо	реконструкция сетей ГСК "Мотор"	17.08.2019	9:00	17.08.2019	11:30		17.08.2019	9:00	17.08.2019	10:58	1:58
31	ТП 2-7 гр.Л2 г. Бодайбо	тех. присоединение по наряду	17.08.2019	9:30	17.08.2019	11:00		17.08.2019	9:30	17.08.2019	10:45	1:15
32	ТП 3-13 гр.Л1 Т1 г. Бодайбо	отключение потребителя	17.08.2019	13:30	17.08.2019	14:30		17.08.2019	13:30	17.08.2019	13:55	0:25
33	ТП 11-12 гр.Л2 Т1 г. Бодайбо	замена ввода на гаражи	17.08.2019	15:00	17.08.2019	17:00		17.08.2019	15:00	17.08.2019	17:00	2:00
34	ТП 3-10 г. Бодайбо	монтаж СИП	20.08.2019	9:00	20.08.2019	17:00		20.08.2019	9:00	20.08.2019	18:29	9:29
35	ВЛ 6 кВ №3 ПС Бодайбинская	отключение отпайки на ТП 3-10	20.08.2019	9:00	20.08.2019	10:00		20.08.2019	9:00	20.08.2019	9:42	0:42
36	ВЛ 6 кВ №3 ПС Бодайбинская	подключение отпайки на ТП 3-10	20.08.2019	17:00	20.08.2019	18:00		20.08.2019	17:20	20.08.2019	18:29	1:09
37	ПС Кяхтинская Л7	Переброска проводов строящейся ВЛ 220 кВ	21.08.2019	9:00	21.08.2019	18:00		21.08.2019	9:00	21.08.2019	17:20	8:20
38	ПС Кяхтинская Л7	Переброска проводов строящейся ВЛ 220 кВ	22.08.2019	9:00	22.08.2019	18:00		22.08.2019	9:01	22.08.2019	17:55	8:54
39	ПС Кяхтинская Л7	Переброска проводов строящейся ВЛ 220 кВ	23.08.2019	9:00	23.08.2019	18:00		23.08.2019	8:42	23.08.2019	17:30	8:48
40	ТП 6-1 г. Бодайбо	ТР	22.08.2019	14:00	22.08.2019	16:00		22.08.2019	14:00	22.08.2019	15:23	1:23
41	ТП 2-7 Л5 г. Бодайбо	Ревизия контактов на вводе в дом	22.08.2019	17:30	22.08.2019	18:30		22.08.2019	17:30	22.08.2019	17:55	0:25
42	ТП 4-1 Л1 г. Бодайбо	Подкл потребителя по наряду	23.08.2019	9:30	23.08.2019	11:00		23.08.2019	9:35	23.08.2019	10:35	1:00
43	ТП 4-1 Л2 г. Бодайбо	Подкл потребителя , установка ПУ РИМ 189.02 по заявке СТ и УЭЭ.	23.08.2019	14:00	23.08.2019	15:00		23.08.2019	14:00	23.08.2019	15:25	1:25
44	ТП 11-12 г. Бодайбо	ТР	23.08.2019	17:00	23.08.2019	19:00		23.08.2019	17:00	23.08.2019	17:50	0:50
45	ВЛ 6 кВ № 8 от ПП 8-2 г. Бодайбо	Замена опоры	23.08.2019	9:00	23.08.2019	13:00		23.08.2019	9:06	23.08.2019	12:01	2:55
46	ТП 8-8 Л1 г. Бодайбо	Замена опор №6,7	23.08.2019	13:00	23.08.2019	17:00		23.08.2019	13:01	23.08.2019	14:54	1:53
47	ТП 6-11 до ТП 6-17 г. Бодайбо	ТР	24.08.2019	9:00	24.08.2019	10:00		24.08.2019	9:02	24.08.2019	10:58	1:56
48	ВЛ 6кВ № 11г. Бодайбо	Выправка опоры № 1 (отпайка к ТП 11-8)	24.08.2019	15:00	24.08.2019	17:00		24.08.2019	15:00	24.08.2019	17:21	2:21
49	ТП 11-1 до ТП 11-12 г. Бодайбо	ТР	24.08.2019	15:00	24.08.2019	17:00		24.08.2019	15:00	24.08.2019	17:21	2:21
50	ТП 11-13 до ТП 11-15 г. Бодайбо	Монтаж СИП-6 кВ на ж/б опоры. Чижов А. Н..	24.08.2019	9:00	24.08.2019	17:00		24.08.2019	10:00	24.08.2019	17:21	7:21
51	ТП 11-9 г. Бодайбо	Реконструкция сетей	26.08.2019	10:00	26.08.2019	17:00		26.08.2019	10:00	26.08.2019	16:50	6:50
52	ТП 3-9 г. Бодайбо	и Уээ ул . Иркутская 6Б (гараж 5,6,7) ул Иркутская 6В	26.08.2019	14:40	26.08.2019	15:40		26.08.2019	14:40	26.08.2019	15:24	0:44

53	ТП 11-1 гр. Т1 Л4г. Бодайбо	подключение потребителя по заявке СТ и Уээ ул . Ремесленная 51 а (гараж)	26.08.2019	13:30	26.08.2019	14:30		26.08.2019	14:08	26.08.2019	14:33	0:25
54	ПС 35 Бодайбокская	Устранение течи Т1	26.08.2019	9:00	26.08.2019	17:00		26.08.2019	10:20	26.08.2019	13:09	2:49
55	ПС Апрельская ВЛ 6 кВ №1	КР. Монтаж ,наладка терминала защит и вакуумного выключателя	27.08.2019	8:00	27.08.2019	17:00		27.08.2019	8:46	27.08.2019	17:22	8:36
56	ТП 3-2 гр. Л1 г. Бодайбо	П2. Подключение дома ул. Володарского 15.	27.08.2019	14:00	27.08.2019	17:00		27.08.2019	14:00	27.08.2019	15:42	1:42
57	ТП 6-11 до ТП 6-17 г. Бодайбо	Замена Тр-ра на ТП 6-13	28.08.2019	9:00	28.08.2019	12:00		28.08.2019	9:00	28.08.2019	12:07	3:07
58	ТП 6-13 г. Бодайбо	Замена Тр-ра	28.08.2019	9:00	28.08.2019	15:00		28.08.2019	9:00	28.08.2019	12:20	3:20
59	ТП 3-15 гр Л2 г. Бодайбо	Подключение потребителя по заявке СТ и УЭЭ. Ул Березнеровская 5.	28.08.2019	17:00	28.08.2019	18:30		28.08.2019	17:00	28.08.2019	17:47	0:47
60	ТП 3-4 Л6 г. Бодайбо	Подкл потребителя по наряду	29.08.2019	9:30	29.08.2019	11:00		29.08.2019	9:30	29.08.2019	10:09	0:39
61	ТП 24-1 г. Бодайбо	Подкл резервного КЛ по заявке МУП ТВК	29.08.2019	14:00	29.08.2019	15:30		29.08.2019	14:00	29.08.2019	15:10	1:10
62	ТП 6-4Б Л1г. Бодайбо	Подключение дома (А Сергеева 63) с опоры №2-П3	29.08.2019	14:00	29.08.2019	15:00		29.08.2019	14:00	29.08.2019	15:02	1:02
63	ТП 11-8 Л3 Т2 г. Бодайбо	реконструкция сетей ГСК	29.08.2019	9:00	29.08.2019	11:00		29.08.2019	9:03	29.08.2019	10:35	1:32
64	ТП 11-14 г. Бодайбо	ТР	30.08.2019	10:00	30.08.2019	12:00		30.08.2019	9:00	30.08.2019	11:53	2:53
65	ПС 110 Светлый	ТР	30.08.2019	11:00	30.08.2019	17:00		30.08.2019	11:09	30.08.2019	14:21	3:12
66	ПС 110 Бодайбинская	Устранение течи Т1	30.08.2019	9:30	30.08.2019	17:00		30.08.2019	10:01	30.08.2019	15:17	5:16
67	ТП 4-1 Л2 г. Бодайбо	ТР	31.08.2019	9:00	31.08.2019	10:00		31.08.2019	9:00	31.08.2019	9:46	0:46