

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ	Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ						
ИЮЛЬ												
1	ТП 11-1 Т2 гр.Л1 г. Бодайбо	Замена вводного щита А.Сергеева 8А	01.07.2021	13:00	01.07.2021	15:00		01.07.2021	13:10	01.07.2021	15:05	1:55
2	ТП 4-3А гр.Л2, ТП 1-3 гр.Л3, ТП 4-3 гр.Л3 г. Бодайбо	Замена провода на СИП. Подключение ГСК.	02.07.2021	8:30	02.07.2021	12:00		02.07.2021	9:05	02.07.2021	12:06	3:01
3	ТП 3-4 гр.Л3 г.Бодайбо	Выправка опоры №28. Замена ПУ РИМ по заявке СТиУЭЭ	02.07.2021	13:30	02.07.2021	17:00		02.07.2021	13:38	02.07.2021	14:40	1:02
4	ПС 220кВ Мамакан ВЛ 10кВ №2	Демонтаж разрядника в РУ-10кВ ТП№2.	02.07.2021	16:00	02.07.2021	17:00		02.07.2021	16:03	02.07.2021	16:20	0:17
5	ТП 3-2 гр.Л2 г. Бодайбо	Замена провода на СИП 4*95.	05.07.2021	8:30	05.07.2021	15:00		05.07.2021	8:35	05.07.2021	14:59	6:24
6	ВЛ 6кВ №5/6	Замена траверсы на опоре №42.	05.07.2021	13:30	05.07.2021	17:00		05.07.2021	13:32	05.07.2021	18:12	4:40
7	ТП 11-8 Т2 гр.Л3, ТП 11-5.Т1 грЛ1 г.Бодайбо	Переключение маг."Дария" с ТП 11-5 на ТП 11-8.	06.07.2021	8:30	06.07.2021	11:00		06.07.2021	8:33	06.07.2021	10:40	2:07
8	ВЛ 35кВ Вачинская-Кудускит	Установка АП №1.	06.07.2021	9:00	06.07.2021	14:00		06.07.2021	9:13	06.07.2021	13:10	3:57
9	ВЛ 6кВ №1,2,4 п.Артёмовский	Монтаж ОПН на опоры.	06.07.2021	13:30	06.07.2021	15:00		06.07.2021	13:30	06.07.2021	14:26	0:56
10	ТП 6-1 гр.Л1 г.Бодайбо	Отключение старого ввода, подключение потребителя по Н №926.	07.06.2021	9:00	07.06.2021	12:00		07.06.2021	9:00	07.06.2021	11:02	2:02
11	ВЛ 35 кВ Коропоткин-Хомолхо 2	Замена траверсы на АП№28.	07.07.2021	9:00	07.07.2021	15:00		07.07.2021	9:04	07.07.2021	14:04	5:00
12	ПС 110 кВ Коропоткинская ЗРУ-6кВ	МВ-6 ТСН1, МВ-6 ТСН2, ТСН1, ТСН2. ТО: МВ-6 резерв.	08.07.2021	10:00	08.07.2021	16:00		08.07.2021	10:28	08.07.2021	14:14	3:46
13	ВЛ 0,4 кВ ТП №4-2А г. Бодайбо	Замена тр-ов тока в ТП по заявке СТиУЭЭ ул. Загородная (тех. Здание).	08.07.2021	14:00	08.07.2021	15:30		08.07.2021	14:09	08.07.2021	16:20	2:11
14	ВЛ 0,4 кВ ТП 4-3 гр. Л3 г. Бодайбо	Отключение старого ввода: 55А ул. 60 лет Октября	08.07.2021	17:00	08.07.2021	18:00		08.07.2021	17:00	08.07.2021	18:40	1:40
15	ТП 6-13 гр.Л2 г. Бодайбо	Выправка опоры №2, демонтаж укоса, монтаж оттяжки.	09.07.2021	8:30	09.07.2021	12:00		09.07.2021	9:16	09.07.2021	10:50	1:34
16	ВЛ 0.4 кВ ТП 3-7 гр. Л1 г. Бодайбо	Замена головного провода на СИП 4*95 с опоры №1 до опоры №4.	09.07.2021	8:30	09.07.2021	16:00		09.07.2021	8:35	09.07.2021	15:25	6:50
17	ПС Бульбукта 35\6кВ	ТМ-35 замена масляного стекла.	09.07.2021	12:10	09.07.2021	13:00		09.07.2021	12:10	09.07.2021	12:43	0:33
18	ТП 2-7 г. Бодайбо	Подключение потребителя ул.Труда 18.	09.07.2021	15:00	09.07.2021	16:30		09.07.2021	15:08	09.07.2021	17:40	2:32
19	ВЛ 110 кВ РП Полюс-Угахан	Строение новой ВЛ в месте пересечения с ВЛ 110кВ РП Полюс-Угахан.	10.07.2021	8:00	10.07.2021	20:00		10.07.2021	8:05	10.07.2021	20:21	12:16
20	ВЛ 110 кВ РП Полюс-Угахан	Строение новой ВЛ в месте пересечения с ВЛ 110кВ РП Полюс-Угахан.	12.07.2021	8:00	12.07.2021	18:00		12.07.2021	9:03	12.07.2021	18:22	9:19
21	ТП 21-3 гр. Л1 г. Бодайбо	Замена ПУ по заявке СТ иУЭЭ ул. Первомайская	12.07.2021	9:00	12.07.2021	11:00		12.07.2021	9:18	12.07.2021	10:16	0:58
22	ТП 6/0,4 №4-1 Т1,Т2,РВ6,АВ0,4. Ввод 6кВ п.Артемовский	ТР	12.07.2021	13:15	12.07.2021	17:00		12.07.2021	13:22	12.07.2021	15:58	2:36
23	ТП 11-3 г.Бодайбо	Ревизия оборудования, чистка изоляторов.	13.07.2021	9:00	13.07.2021	11:00		13.07.2021	9:31	13.07.2021	10:49	1:18

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ	Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ						
ИЮЛЬ												
24	ТП 7-1 г. Бодайбо	Ревизия оборудования, чистка изоляторов.	13.07.2021	14:00	13.07.2021	16:00		13.07.2021	14:04	13.07.2021	15:16	1:12
25	ТП 8-1А гр.Л1 г.Бодайбо	Установка ПУ "Меркурий" с разделением ввода и заменой проводв на СИП по заявке СТиУЭЭ	14.07.2021	9:00	14.07.2021	12:00		14.07.2021	9:15	14.07.2021	11:56	2:41
26	ТП 2-2 гр. Л2,Л5 г.Бодайбо	Подключение потребителя по наряду 933, Установку ПУ "Меркурий", отключение старого ввода	14.07.2021	14:00	14.07.2021	16:30		14.07.2021	14:06	14.07.2021	16:56	2:50
27	ТП 11-4 гр. Л5 г. Бодайбо	Замена провода на СИП в рамках реконструкции	15.07.2021	8:30	15.07.2021	12:00		15.07.2021	8:30	15.07.2021	11:45	3:15
28	ТП 6-5 г. Бодайбо	Ревизия оборудования, чистка изоляторов.	15.07.2021	9:00	15.07.2021	11:00		15.07.2021	9:11	15.07.2021	10:21	1:10
29	ВЛ 10 кВ Л-1 п. Мамакан	Вырубка ДКР в пролетах опор №24-50	15.07.2021	10:00	15.07.2021	16:00		15.07.2021	10:00	15.07.2021	15:55	5:55
30	ТП 6/0,4 №1-2 п. Артемовский	Замена горизонтальной тяги управления ШР6Т2	15.07.2021	13:15	15.07.2021	16:00		15.07.2021	13:21	15.07.2021	15:22	2:01
31	ТП 6-4 г. Бодайбо	Ревизия оборудования, чистка изоляторов.	15.07.2021	14:00	15.07.2021	16:00		15.07.2021	14:03	15.07.2021	15:40	1:37
32	ТП 6-4Б гр.Л2 г.Бодайбо	Отключение ввода и демонтаж ПУ по письму потребителя	15.07.2021	17:00	15.07.2021	18:00		15.07.2021	17:00	15.07.2021	17:46	0:46
33	ТП 11-5 гр.Т1Л2 г.Бодайбо	Замена провода на СИП в рамках реконструкции	16.07.2021	8:30	16.07.2021	12:00		16.07.2021	8:44	16.07.2021	11:57	3:13
34	ТП 2-5 гр. Т1 Л1, ТП 2-6 гр. Л5 Бодайбо	Отключение старых вводов, подключение новых, в рамках реконструкции	16.07.2021	9:00	16.07.2021	12:00		16.07.2021	9:13	16.07.2021	11:50	2:37
35	ТП 8-6 гр.Л1 мкр.Бисяга	Замена прибора учета электроэнергии	16.07.2021	10:00	16.07.2021	11:00		16.07.2021	10:12	16.07.2021	10:48	0:36
36	ТП 11-3 гр.Л3 г.Бодайбо	Замена провода на СИП (0,4кВ) в рамках реконструкции от опоры №24 до опоры №67 (отп. К ТП 3-9).	19.07.2021	8:30	19.07.2021	19:00		19.07.2021	8:32	19.07.2021	17:50	9:18
37	ТП 3-9 гр. Л2 г. Бодайбо	Замена провода на СИП (0,4кВ) в рамках реконструкции от опоры №1 до опоры №4	20.07.2021	8:30	20.07.2021	12:00		20.07.2021	9:17	20.07.2021	11:43	2:26
38	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №8	Выпиловка тонкомерного леса в пролётах опор №157-167	20.07.2021	9:00	20.07.2021	17:00		20.07.2021	9:14	20.07.2021	16:09	6:55
39	ТП 3-9 г. Бодайбо	Отключение КЛ с рубильника гр. Л2, подключение СИП г. Бодайбо.	20.07.2021	10:00	20.07.2021	12:00		20.07.2021	10:02	20.07.2021	11:43	1:41
40	ПС 110кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №2	Подключение ТП 2-9 после ремонта высоковольтного кабеля	20.07.2021	15:00	20.07.2021	18:00		20.07.2021	15:04	20.07.2021	16:25	1:21
41	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №8, ТП 3-9 гр Л2	Монтаж временной перемычки с опоры №5 отпайка к ТП8-2А до опоры №91 (ВЛ 6кВ №3)	21.07.2021	8:30	21.07.2021	12:00		21.07.2021	8:43	21.07.2021	13:42	4:59
42	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №3, ТП 11-3 гр. Л3	Демонтаж двух пролётов провода от опоры №24 (в сторону ТП 3-9) и с опоры №67 (в сторону ТП 11-3)	21.07.2021	9:00	21.07.2021	12:00		21.07.2021	9:10	21.07.2021	11:26	2:16
43	ПС 110 кВ Светлый ВЛ №1,2 ввод 6кВ	Наладка РЗ	21.07.2021	9:00	21.07.2021	13:00		21.07.2021	9:02	21.07.2021	12:25	3:23

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ	Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ	Дата и время окончания работ		Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ	Дата и время окончания работ	Дата и время окончания работ	
ИЮЛЬ												
44	ТП 4-4 гр.Л3 г. Бодайбо	Замена ПУ "Меркурий" 238 по заявке СТиУЭЭ	22.07.2021	14:00	22.07.2021	15:00		22.07.2021	14:10	22.07.2021	14:49	0:39
45	ТП 1-3 гр. Л3 г. Бодайбо	Замена ПУ "Меркурий" 208 по заявке СТиУЭЭ	22.07.2021	15:00	22.07.2021	16:00		22.07.2021	15:02	22.07.2021	15:26	0:24
46	ТП 2-4 гр. Т1Л2 г.Бодайбо	Отключение гаража в связи с образовавшейся задолжностью по заявке ВЭС	22.07.2021	16:00	22.07.2021	17:00		22.07.2021	16:04	22.07.2021	16:33	0:29
47	ТП 3-2 гр. Л2 г. Бодайбо	Демонтаж старых опор ВЛ 6кВ (ул. К. Либкнехта от ул. Лыткинская), монтаж СИП 6кВ в рамках реконструкции	23.07.2021	8:30	23.07.2021	14:30		23.07.2021	8:31	23.07.2021	13:53	5:22
48	ТП 1-5 г. Бодайбо	Ревизия оборудования, чистка изоляторов.	23.07.2021	9:00	23.07.2021	11:00		23.07.2021	9:22	23.07.2021	10:21	0:59
49	ТП 1-3 г. Бодайбо	Ревизия оборудования, чистка изоляторов.	23.07.2021	14:00	23.07.2021	16:00		23.07.2021	14:05	23.07.2021	15:08	1:03
50	ТП 7-1 гр. Л3 г.Бодайбо	Замена ПУ "Меркурий" 208 по заявке СТиУЭЭ	23.07.2021	17:00	23.07.2021	18:00		23.07.2021	17:02	23.07.2021	17:42	0:40
51	ТП 11-5 г. Бодайбо	Замена провода на СИП (6кВ) демонтаж старых опор в рамках реконструкции на отпайке к ТП 11-5	24.07.2021	8:30	24.07.2021	17:00		24.07.2021	8:37	24.07.2021	18:16	9:39
52	ПС 110кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №2	Подключение отпайки ТП 11-5	24.07.2021	17:00	24.07.2021	18:00		24.07.2021	17:03	24.07.2021	17:59	0:56
53	ТП 11-8 гр. Т2Л3 г. Бодайбо	Замена провода на СИП (0,4кВ) в рамках реконструкции	26.07.2021	8:30	26.07.2021	11:30		26.07.2021	8:33	26.07.2021	10:39	2:06
54	ПС 110кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №2	Отключение отпайки ТП 11-4	27.07.2021	8:30	27.07.2021	9:30		27.07.2021	8:48	27.07.2021	9:17	0:29
55	ТП 11-4 г. Бодайбо	Замена провода на СИП (6кВ) демонтаж старых опор в рамках реконструкции на отпайке к ТП 11-4	27.07.2021	8:30	27.07.2021	17:30		27.07.2021	8:42	27.07.2021	18:38	9:56
56	ТП 2-7 гр. Т1Л5 г.Бодайбо	Отключение потребителя в связи с образовавшейся задолжностью по заявке ВЭС	27.07.2021	10:00	27.07.2021	11:00		27.07.2021	10:02	27.07.2021	10:24	0:22
57	ПС 110кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №2	Подключение отпайки ТП 11-4	27.07.2021	17:00	27.07.2021	18:00		27.07.2021	17:32	27.07.2021	18:39	1:07
58	ТП 3-5 гр. Л1 г. Бодайбо	Отключение старых вводов, подключение новых, в рамках реконструкции гаражных боксов	28.07.2021	9:00	28.07.2021	12:00		28.07.2021	9:42	28.07.2021	10:11	0:29
59	ТП 2-4 г. Бодайбо	Ревизия оборудования, чистка изоляции.	28.07.2021	14:00	28.07.2021	16:00		28.07.2021	14:10	28.07.2021	15:27	1:17
60	ТП 11-11 гр.Л1, ТП 11-12 гр. Л3, Л4 г.Бодайбо	Отключение старых вводов, подключение новых, в рамках реконструкции гаражных боксов	28.07.2021	14:00	28.07.2021	16:00		28.07.2021	14:05	28.07.2021	15:16	1:11
61	ТП 11-8 гр. Т2Л3 г. Бодайбо	Замена провода на СИП (0.4кВ) в рамках реконструкции	29.07.2021	8:30	29.07.2021	11:00		29.07.2021	8:41	29.07.2021	10:09	1:28
62	ТП 1-1 гр. Л1 г. Бодайбо	Отключение гаража ул. Мира 89А, демонтаж аварийной опоры №14П-1	29.07.2021	9:00	29.07.2021	12:00		29.07.2021	9:03	29.07.2021	10:37	1:34
63	ТП 2-2 г. Бодайбо	Ремонт заземляющего проводника в ТП	29.07.2021	14:00	29.07.2021	16:00		29.07.2021	14:05	29.07.2021	14:52	0:47

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ		Примечания	Фактическое время работ		Фактическое время ограничения, час				
			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ		Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ					
ИЮЛЬ												
64	ТП 11-9 Т2 Л1 г. Бодайбо	Переключение Ввода, установка ПУ "Меркурий"	29.07.2021	18:00	29.07.2021	19:00		29.07.2021	18:02	29.07.2021	19:16	1:14
65	ПС 110кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №7, 8	Замена траверс на А-обр. опорах №24, 25, 26, ВЛ 6кВ №7 и на опоре №21 ВЛ 6кВ №8.	30.07.2021	8:30	30.07.2021	17:00		30.07.2021	8:50	30.07.2021	16:59	8:09
66	ТП 11-3 гр. Л2 г. Бодайбо	Замена вводного провода на СИП	30.07.2021	10:00	30.07.2021	12:00		30.07.2021	10:10	30.07.2021	11:08	0:58
67	ТП 11-4 г. Бодайбо	Монтаж двух пролетов провода СИП (6кВ), установка оп. №111, демонтаж старой опоры №2 отп. К ТП 11-4 в рамках реконструкции на отпайке к ТП 11-4	31.07.2021	8:30	31.07.2021	17:00		31.07.2021	8:37	31.07.2021	17:18	8:41
68	ПС 110кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №2	Демонтаж пролета провода с А-обр опоры №14 (отп. к ТП 11-6), в сторону ТП 11-5	31.07.2021	12:00	31.07.2021	12:30		31.07.2021	12:02	31.07.2021	12:34	0:32
69	ПС 110кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №11 до 11-ПП-11	Установка опоры №1 (отпайка к ТП 11-6), подключение отпайки в ВЛ 6кВ №11	31.07.2021	13:00	31.07.2021	17:00		31.07.2021	13:08	31.07.2021	17:18	4:10