

**Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Витимэнерго" за 2013 год, млн. рублей с НДС  
(ежеквартально)**

Утверждаю  
руководитель организации  
Машковский А.Р.  
(подпись)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости и на начало года*	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО</b>		<b>91,21</b>	<b>69,79</b>	<b>4,15</b>	<b>3,84</b>	<b>33,44</b>	<b>17,02</b>	<b>43,29</b>	<b>39,10</b>	<b>10,34</b>	<b>9,83</b>	<b>57,37</b>	<b>17,69</b>	<b>66,42</b>	<b>44,16</b>	<b>8,25</b>	<b>-37,84</b>	<b>-30,4%</b>			
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>		<b>38,17</b>	<b>37,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>25,92</b>	<b>11,77</b>	<b>12,25</b>	<b>18,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,18</b>	<b>31,81</b>	<b>12,37</b>	<b>38,37</b>	<b>37,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,30</b>	<b>-23,9%</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>		<b>38,17</b>	<b>37,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>25,92</b>	<b>11,77</b>	<b>12,25</b>	<b>18,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,18</b>	<b>31,81</b>	<b>12,37</b>	<b>38,37</b>	<b>37,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,30</b>	<b>-23,9%</b>			
1.1.1	Перевод электроснабжения пос. Мамакан с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ	0,00	12,25	12,25	0,00	2,04	0,00	0,18	12,25	4,98	0,00	5,05	10,82	10,43	27,27	27,27	0,00	0,00	0,0%			
1.1.2	Приобретение полимерных вводов 110 кВ для трансформаторов в кол-ве 6 шт.	0,00	2,17	1,44	0,00	0,00	2,17	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	1,22	0,00	0,61	0,00	0,00	-0,73	-33,8%			
1.1.3	Приобретение и установка элегазовых выключателей 110 кВ с выносными элегазовыми трансформаторами тока в кол-ве 3 шт на ПС-110 "Артемовская"	0,00	11,45	12,38	0,00	0,00	11,45	6,14	0,00	6,11	0,00	0,12	10,49	1,36	10,49	10,49	0,00	0,93	8,1%			
1.1.4	Приобретение и установка подстанции КТПН-630/6 (2шт.)	0,00	2,31	1,49	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,82	-35,6%			
1.1.5	Приобретение и установка элегазовых выключателей ВГБ-35кВ - 9 штук ( ПС Кропоткинская 5шт, ПС Артемовская 3шт, ПС Бодайбинская 1шт).	0,00	9,98	9,46	0,00	0,00	9,98	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	8,01	0,57	0,00	0,00	0,00	-0,53	-5,3%			
...																						
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>		<b>53,04</b>	<b>32,77</b>	<b>4,15</b>	<b>1,79</b>	<b>7,52</b>	<b>5,25</b>	<b>31,03</b>	<b>21,07</b>	<b>10,34</b>	<b>4,66</b>	<b>25,55</b>	<b>5,31</b>	<b>28,05</b>	<b>6,40</b>	<b>8,25</b>	<b>-22,54</b>	<b>-37,2%</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>		<b>5,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,51</b>	<b>-5,51</b>	<b>0,0%</b>			
2.1.1	ПИР по переходу от пусковой схемы ПС Мамакан к полной проектной схеме по титулу "Перевод одной цепи ВЛ Таксимо-Мамакан...."		5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	-5,51	-100,0%			
...																						
<b>2.2.</b>	<b>Прочее новое строительство</b>		<b>47,53</b>	<b>32,77</b>	<b>4,15</b>	<b>1,79</b>	<b>7,52</b>	<b>5,25</b>	<b>31,03</b>	<b>21,07</b>	<b>4,83</b>	<b>4,66</b>	<b>25,55</b>	<b>5,31</b>	<b>28,05</b>	<b>6,40</b>	<b>2,74</b>	<b>-17,03</b>	<b>-30,9%</b>			
2.2.1	Приобретение установки регенерации масла УРМ-2500	0,00	1,23	1,12	1,23	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	-0,11	-9,2%			
2.2.2	Реализация проекта противоаварийной автоматики (ДАР)	0,00	4,40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	-1,40	-31,8%			
2.2.3	Приобретение необслуживаемых аккумуляторных батарей для узла связи	0,00	0,46	0,32	0,00	0,00	0,46	0,22	0,00	0,11	0,00	-0,01	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	-0,14	-31,1%			
2.2.4	Приобретение мобильных спутниковых телефонов для бригад по ремонту ЛЭП	0,00	0,42	0,31	0,42	0,12	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00		0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	-0,11	-26,3%			
2.2.5	Приобретение автомобиля Урал-4320-1912-40 в кол-ве 3шт(бортовой с крановой установкой)	0,00	14,16	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	8,90	0,00	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	0,00	-5,26	-37,2%			
2.2.6	Приобретение автомобиля УРАЛ-4320-0110-41 в кол-ве 2 шт(бортовой с лебедками)	0,00	7,12	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	4,59	0,00	0,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	-2,53	-35,6%			
2.2.7	Приобретение подъемника на базе трактора "Беларус" ОПТ 9195	0,00	2,43	2,10	0,00	0,00	2,43	1,05	0,00	0,63	0,00	0,42	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	-0,33	-13,7%			
2.2.8	Приобретение испытательной системы "Ретом- ВЧ"	0,00	1,13	1,19	0,00	0,00	1,13	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,06	4,9%			
2.2.9	Приобретение автомобиля ГАЗ-3309	0,00	1,36	1,54	0,00	0,00	1,36	0,77	0,00	0,46	0,00	0,31	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	0,18	13,5%			
2.2.10	Приобретение автомобиля KIA Bongo	0,00	1,18	1,02	1,18	0,00	0,00	0,94	0,00	0,08	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	-0,16	-13,4%			
2.2.11	Приобретение бульдозера ЧЕТРА Т-901 ЯБР-1-01 в кол-ве 1 шт	0,00	9,32	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	4,53	0,00	0,49	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00	-4,30	-46,1%			
2.2.12	Приобретение газового хроматографа "Цвет-800"	0,00	1,71	0,37	0,00	0,00	1,71	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	-1,34	-78,5%			
2.2.13	Приобретение кондиционеров	0,00	0,89	0,79	0,89	0,39	0,00	0,06	0,00	0,34	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	-0,10	-10,8%			
2.2.14	Приобретение ПК и орг.техники	0,00	1,71	1,72	0,43	0,00	0,43	0,46	0,43	0,88	0,43	0,38	1,45	0,98	1,45	0,98	0,00	0,01	0,3%			
2.2.15	Приобретение Выключатель элегазовый ВГТ-110 (ПС Артемовская)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			
2.2.16	Приобретение трансформатора ТМГ-1000кВа	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,54	0,54	0,00	0,06	#ДЕЛ/0!			
2.2.17	Приобретение трансформаторной подстанции КТПНг В-К-А-1000/10(6) 0,4	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,34	0,34	0,00	0,01	#ДЕЛ/0!			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости и на начало года*	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений		
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.							в том числе за счет						
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
2.2.18	Приобретение станка токарно-винторезного 1К625Д (1 шт.)	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,72	#ДЕЛ/0!					
2	Объект 2																							
	в том числе ПТП																							

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Начальник ПТО

Махчаев А.Р.

Исп: Карманов Д.В.  
тел: 76-5-21