

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
ИЮНЬ												
1	ТП 7-5 гр.Л5 г. Бодайбо	отключение потребителя по заявке СТ и УЭЭ	01.06.2019	9:00	01.06.2019	10:00		01.06.2019	9:00	01.06.2019	9:25	0:25
2	ТП 2-7 гр.Л5 Т2 г. Бодайбо	отключение потребителя по заявке СТ и УЭЭ	01.06.2019	10:10	01.06.2019	11:10		01.06.2019	10:10	01.06.2019	10:33	0:23
3	ТП 26-9 гр.Л1 г. Бодайбо	Замена ПУ РиМ по заявке СТ и УЭЭ	02.06.2019	10:10	02.06.2019	11:10		02.06.2019	10:10	02.06.2019	10:55	0:45
4	ТП 11-3 гр.Л2 г. Бодайбо	подключение потребителя по заявке СТ и УЭЭ	02.06.2019	9:00	02.06.2019	10:00		02.06.2019	9:00	02.06.2019	9:38	0:38
5	ТП 6-1 гр.Л1, Л2 г. Бодайбо	Установка ПУ РиМ по заявке СТ и УЭЭ	04.06.2019	9:00	04.06.2019	10:30		04.06.2019	9:00	04.06.2019	10:35	1:35
6	ТП 1-3 гр.Л1 г. Бодайбо	Замена ПУ РиМ по заявке СТ и УЭЭ	04.06.2019	10:40	04.06.2019	11:50		04.06.2019	10:40	04.06.2019	11:15	0:35
7	ТП 1-3 гр.Л5 г. Бодайбо	Замена ПУ РиМ по заявке СТ и УЭЭ	04.06.2019	13:30	04.06.2019	15:00		04.06.2019	13:30	04.06.2019	14:30	1:00
8	ТП 10-1 гр.Л1 г. Бодайбо	замена тт	04.06.2019	10:00	04.06.2019	11:00		04.06.2019	10:00	04.06.2019	10:20	0:20
9	ТП 4-1 гр.Л2 г. Бодайбо	ремонт траверсы	04.06.2019	10:00	04.06.2019	11:30		04.06.2019	10:10	04.06.2019	11:30	1:20
10	ПС Мамакан ВЛ 10 кВ №1,2,3, ТСН-2	Проверка РЗ	06.06.2019	10:00	06.06.2019	17:00		06.06.2019	10:32	06.06.2019	14:42	4:10
11	ПС Ежовская Л4,5	рубка просеки	06.06.2019	14:00	06.06.2019	17:00		06.06.2019	14:04	06.06.2019	16:41	2:37
12	ТП 11-12 гр.Л1 г. Бодайбо	замена провода на СИП	06.06.2019	9:00	06.06.2019	11:00	реконструкция ВЛ 6 кВ №11	06.06.2019	9:21	06.06.2019	15:15	5:54
13	ТП 1-7 гр.Л1 г. Бодайбо	отключение потребителя	06.06.2019	14:00	06.06.2019	15:00		06.06.2019	14:36	06.06.2019	15:10	0:34
14	ТП 7-5 гр.Л5 г. Бодайбо	подключение потребителя	07.06.2019	9:00	07.06.2019	11:30		07.06.2019	9:00	07.06.2019	10:15	1:15
15	ТП 3-4 г. Бодайбо	ТР	07.06.2019	14:00	07.06.2019	16:00		07.06.2019	14:02	07.06.2019	15:40	1:38
16	ПС Мамакан ВЛ 10 кВ №3	ревизия ТП	07.06.2019	10:00	07.06.2019	13:00		07.06.2019	10:20	07.06.2019	13:11	2:51
17	ТП 6-3 гр.Л1 г. Бодайбо	подключение потребителя	08.06.2019	9:00	08.06.2019	10:00		08.06.2019	9:00	08.06.2019	10:01	1:01
18	ТП 11-8 гр.Л31Т2 г. Бодайбо	отключение гаража по заявке ВЭС	08.06.2019	11:00	08.06.2019	11:50		08.06.2019	11:05	08.06.2019	11:27	0:22
19	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №2	монтаж ВЛ 6 кВ	09.06.2019	9:00	09.06.2019	10:00		09.06.2019	9:00	09.06.2019	10:13	1:13
20	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №3, №11	установка перемычек	09.06.2019	9:00	09.06.2019	15:00	реконструкция ВЛ 6 кВ №11	09.06.2019	9:00	09.06.2019	16:55	7:55
21	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №8	замена опоры	10.06.2019	9:00	10.06.2019	12:00		10.06.2019	9:10	10.06.2019	12:30	3:20

22	ТП 21-6 гр.Л1 г. Бодайбо	подключение потребителя	11.06.2019	9:00	11.06.2019	11:50		11.06.2019	9:12	11.06.2019	11:55	2:43
23	ТП 7-13 г. Бодайбо	ТР	13.06.2019	14:00	13.06.2019	16:00		13.06.2019	14:00	13.06.2019	16:23	2:23
24	ВЛ 35 кВ Артемовская-Макалакская, уч. от АП №69	демонтаж, монтаж провода	13.06.2019	14:00	13.06.2019	16:00		13.06.2019	14:00	13.06.2019	16:02	2:02
25	ПС Вачинская ВЛ №2,4,10	Проверка РЗ	13.06.2019	17:00	13.06.2019	20:00		13.06.2019	17:04	13.06.2019	19:54	2:50
26	ПС КПД ВЛ 6 кВ №26	замена опоры	13.06.2019	9:00	13.06.2019	13:00		13.06.2019	9:01	13.06.2019	13:16	4:15
27	ТП 8-1А г. Бодайбо	ТР	14.06.2019	14:00	14.06.2019	16:00		14.06.2019	14:11	14.06.2019	15:55	1:44
28	ТП 11-1 гр.Л3 Т2 и Л4 Т1 г. Бодайбо	Установка ПУ	14.06.2019	9:00	14.06.2019	10:30		14.06.2019	9:00	14.06.2019	10:00	1:00
29	ТП 4-3 гр.Л1 г. Бодайбо	подрезка деревьев	14.06.2019	9:00	14.06.2019	12:00		14.06.2019	9:25	14.06.2019	10:49	1:24
30	ПС Кропоткинская Л4	подключение ТП	14.06.2019	13:30	14.06.2019	15:30		14.06.2019	13:30	14.06.2019	15:30	2:00
31	ПС Мараканская Л4,6,16	Наладка РЗ	14.06.2019	8:00	14.06.2019	11:00		14.06.2019	8:00	14.06.2019	10:19	2:19
32	ПС Веселяевская Л4,6,15,18	Наладка РЗ	14.06.2019	11:00	14.06.2019	14:00		14.06.2019	11:02	14.06.2019	12:21	1:19
33	ТП 26-2 гр.Л1 г. Бодайбо	замена ПУ	15.06.2019	9:00	15.06.2019	10:20		15.06.2019	9:00	15.06.2019	10:20	1:20
34	ТП 7-4 г. Бодайбо	ТР	17.06.2019	14:00	17.06.2019	16:00		17.06.2019	14:02	17.06.2019	16:00	1:58
35	ТП 2-4 гр.Л1 Т2 г. Бодайбо	подключение потребителя	17.06.2019	9:30	17.06.2019	11:00		17.06.2019	9:32	17.06.2019	10:07	0:35
36	ТП 11-15 г. Бодайбо	ТР	18.06.2019	14:00	18.06.2019	16:00		18.06.2019	14:00	18.06.2019	14:48	0:48
37	ТП 11-1 гр.Л1 Т2, Л2 Т2 г. Бодайбо	замена провода	18.06.2019	9:00	18.06.2019	17:00	реконструкция ВЛ 6 кВ №11	18.06.2019	9:00	18.06.2019	16:50	7:50
38	ТП 11-1 Л3 Т2 г. Бодайбо	подключение СИП	18.06.2019	15:00	18.06.2019	17:00	реконструкция ВЛ 6 кВ №11	18.06.2019	15:00	18.06.2019	16:50	1:50
39	ТП 24-1 г. Бодайбо	ТР	19.06.2019	14:00	19.06.2019	16:00		19.06.2019	14:00	19.06.2019	15:08	1:08
40	ПС Андреевская Л6	доливка масла ТП 6-5	19.06.2019	14:00	19.06.2019	16:00		19.06.2019	14:05	19.06.2019	15:10	1:05
41	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №4	выправка опоры	19.06.2019	9:00	19.06.2019	11:00		19.06.2019	9:01	19.06.2019	11:33	2:32
42	ТП 11-1 гр.Л1 Т1 г. Бодайбо	замена провода	20.06.2019	9:00	20.06.2019	17:00	реконструкция ВЛ 6 кВ №11	20.06.2019	9:00	20.06.2019	17:47	8:47
43	ТП 11-1 гр.Л2 Т1, Л3 Т1, Л4 Т1 г. Бодайбо	подключение СИП	20.06.2019	15:00	20.06.2019	17:00	реконструкция ВЛ 6 кВ №11	20.06.2019	15:00	20.06.2019	17:47	2:47
44	ТП 6-3 гр.Л1 г. Бодайбо	демонтаж СИП	21.06.2019	17:00	21.06.2019	18:00		21.06.2019	17:00	21.06.2019	17:35	0:35
45	ТП 8-7 гр.Л2 г. Бодайбо	замена ПУ	21.06.2019	10:00	21.06.2019	11:00		21.06.2019	10:00	21.06.2019	10:34	0:34
46	ТП 11-1 гр.Л1 Т2 г. Бодайбо	замена провода	22.06.2019	9:00	22.06.2019	12:00	реконструкция ВЛ 6 кВ №11	22.06.2019	9:00	22.06.2019	11:44	2:44

47	ТП 1-3 гр.Л1 г. Бодайбо	отключение по заявке СТиУЭЭ	22.06.2019	9:00	22.06.2019	10:00		22.06.2019	9:24	22.06.2019	9:56	0:32
48	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №2,3,11	монтаж ВЛ 6 кВ	23.06.2019	8:30	23.06.2019	11:30	реконструкция ВЛ 6 кВ №11	23.06.2019	8:30	23.06.2019	11:04	2:34
49	ТП 11-1 г. Бодайбо	подключение ТП	23.06.2019	8:30	23.06.2019	17:00	реконструкция ВЛ 6 кВ №11	23.06.2019	9:12	23.06.2019	19:37	10:25
50	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №8	установка оттяжек	24.06.2019	10:00	24.06.2019	11:00		24.06.2019	10:07	24.06.2019	11:00	0:53
51	ВЛ Невский-Перевоз	вырубка опасных деревьев	25.06.2019	12:00	25.06.2019	13:00		25.06.2019	12:22	25.06.2019	12:36	0:14
52	ТП 7-5 гр.Л5 г. Бодайбо	отключение потребителя по заявке СТ и УЭЭ	25.06.2019	9:00	25.06.2019	10:00		25.06.2019	9:06	25.06.2019	9:38	0:32
53	ТП 2-2 гр.Л1 г. Бодайбо	отключение потребителя по заявке СТ и УЭЭ	25.06.2019	13:30	25.06.2019	14:30		25.06.2019	13:43	25.06.2019	14:03	0:20
54	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №8	замена опор	26.06.2019	9:00	26.06.2019	10:00		26.06.2019	9:00	26.06.2019	9:48	0:48
55	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №8	замена опор	26.06.2019	16:00	26.06.2019	17:00		26.06.2019	16:04	26.06.2019	16:44	0:40
56	ТП 8-1, ТП 8-2 г. Бодайбо	замена опор	26.06.2019	9:00	26.06.2019	17:00		26.06.2019	9:00	26.06.2019	16:44	7:44
57	ТП 11-3 гр. Л3 г. Бодайбо	перемонтаж СИП	27.06.2019	9:00	27.06.2019	11:00	реконструкция ВЛ 6 кВ №11	27.06.2019	9:00	27.06.2019	10:56	1:56
58	ВЛ 35 кВ Артемовская-Топкинская	замена траверсы	28.06.2019	8:30	28.06.2019	16:30		28.06.2019	8:32	28.06.2019	11:36	3:04
59	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №3, №11	замена опор	30.06.2019	8:30	30.06.2019	10:00	реконструкция ВЛ 6 кВ №11	30.06.2019	8:30	30.06.2019	10:14	1:44
60	ТП 11-9 гр.Л1 Т2 г. Бодайбо	замена СИП	29.06.2019	9:00	29.06.2019	12:00	реконструкция ВЛ 6 кВ №11	29.06.2019	9:00	29.06.2019	12:05	3:05
61	ТП 11-9г. Бодайбо	переключение групп	30.06.2019	8:30	30.06.2019	17:00	реконструкция ВЛ 6 кВ №11	30.06.2019	9:30	30.06.2019	16:45	7:15