

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Категория заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
				Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
ИЮЛЬ													
1	НПЛ	ПС 35 кВ М. Патом КРУН 6 кВ	замена проходных изоляторов	02.07.2020	13:00	02.07.2020	18:00		02.07.2020	13:08	02.07.2020	15:25	2:17
2	НПЛ	ТП 3-2 гр.Л3 ТП 11-3 гр.Л2 г. Бодайбо	подключение по наряду, установка ПУ	02.07.2020	13:30	02.07.2020	17:00		02.07.2020	13:30	02.07.2020	16:32	3:02
3	НПЛ	ТП 6-10 г. Бодайбо	Ревизия трансформатора	03.07.2020	14:00	03.07.2020	16:00		03.07.2020	14:04	03.07.2020	15:44	1:40
4	НПЛ	ТП 4-4 гр.Л5 г. Бодайбо	выправка опоры	03.07.2020	9:00	03.07.2020	15:00		03.07.2020	9:13	03.07.2020	15:03	5:50
5	НПЛ	ТП 1-7 гр.Л1 г. Бодайбо	подключение потребителя, установка ПУ по заявке СТиУЭЭ	03.07.2020	9:30	03.07.2020	11:00		03.07.2020	9:30	03.07.2020	10:44	1:14
6	НПЛ	ВЛ 35 кВ Артемовская-Макалакская от АП №69	ремонт траверс	03.07.2020	11:00	03.07.2020	18:15		03.07.2020	11:22	03.07.2020	15:08	3:46
7	НПЛ	ПС 35 кВ В.Угахан	Наладка РЗ	07.07.2020	10:00	07.07.2020	14:00		07.07.2020	10:01	07.07.2020	11:50	1:49
8	НПЛ	ТП 2-10 г. Бодайбо	подключение кабельного ввода к дому по письму администрации города	07.07.2020	13:30	07.07.2020	16:30		07.07.2020	13:30	07.07.2020	15:57	2:27
9	НПЛ	ТП 7-1А гр.Л1 г. Бодайбо	замена опоры №3	07.07.2020	9:00	07.07.2020	12:00		07.07.2020	9:09	07.07.2020	12:35	3:26
10	НПЛ	ПС 35 кВ Макалакская	Наладка РЗ	07.07.2020	11:00	07.07.2020	15:00		07.07.2020	12:15	07.07.2020	14:52	2:37
11	ПЛ	ТП 11-1 г. Бодайбо	ТР	08.07.2020	14:00	08.07.2020	16:30		08.07.2020	14:00	08.07.2020	16:24	2:24
12	НПЛ	ТП 6-3 гр.Л2 г. Бодайбо	замена опоры №8	08.07.2020	13:30	08.07.2020	17:00		08.07.2020	13:44	08.07.2020	16:34	2:50
13	НПЛ	ТП 6-7 гр.Л2 г. Бодайбо	выправка опоры №1	08.07.2020	9:00	08.07.2020	11:00		08.07.2020	9:32	08.07.2020	10:15	0:43
14	НПЛ	ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз	Установка укосов на П№ 460, 461. Замена траверсы на П №461	09.07.2020	8:00	09.07.2020	18:00		09.07.2020	8:00	09.07.2020	13:15	5:15
15	ПЛ	ПС 110 кВ Светлый	Наладка РЗ	09.07.2020	9:00	09.07.2020	13:00		09.07.2020	16:15	09.07.2020	17:09	0:54
16	ПЛ	ТП 1-5 г. Бодайбо	ТР	09.07.2020	14:00	09.07.2020	16:00		09.07.2020	14:00	09.07.2020	15:18	1:18
17	НПЛ	ТП 4-1 гр.Л1 г. Бодайбо	Установка ПУ по заявке СТиУЭЭ	09.07.2020	9:30	09.07.2020	11:00		09.07.2020	10:00	09.07.2020	11:10	1:10
18	НПЛ	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №7	Замена опор	09.07.2020	9:00	09.07.2020	10:00		09.07.2020	9:01	09.07.2020	10:14	1:13
19	НПЛ	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №7	Замена опор	09.07.2020	16:00	09.07.2020	17:00		09.07.2020	16:00	09.07.2020	16:59	0:59
20	НПЛ	ТП 3-12 гр.Л1, Л4 г. Бодайбо	подрезка деревьев, перетяжка проводов	10.07.2020	9:00	10.07.2020	17:00		10.07.2020	9:55	10.07.2020	16:13	6:18
21	ПЛ	ТП 6-4 г. Бодайбо	ТР	10.07.2020	14:00	10.07.2020	16:00		10.07.2020	14:15	10.07.2020	15:47	1:32
22	НПЛ	ПС 110 кВ Кропоткинская ВЛ 6 кВ №6	выправка опоры№7	10.07.2020	14:00	10.07.2020	15:30		10.07.2020	14:01	10.07.2020	14:31	0:30

23	НПЛ	ТП 7-4 гр.Л1 г. Бодайбо	замена вводов, установка ПУ	11.07.2020	9:30	11.07.2020	11:30		11.07.2020	9:30	11.07.2020	12:01	2:31
24	НПЛ	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №4	перестановка ТП 4-1	14.07.2020	9:00	14.07.2020	10:00		14.07.2020	9:02	14.07.2020	9:45	0:43
25	НПЛ	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №4	перестановка ТП 4-1	14.07.2020	16:00	14.07.2020	17:00		14.07.2020	16:02	14.07.2020	16:32	0:30
26	НПЛ	ТП 4-1 г. Бодайбо	перестановка ТП	14.07.2020	9:00	14.07.2020	17:00		14.07.2020	9:02	14.07.2020	16:35	7:33
27	ПЛ	ПС 220 кВ Мамакан ВЛ 10 кВ №1	ТО	14.07.2020	11:00	14.07.2020	12:00		14.07.2020	11:00	14.07.2020	12:59	1:59
28	ПЛ	ПС 220 кВ Мамакан ВЛ 10 кВ №2	ТО	14.07.2020	13:00	14.07.2020	14:00		14.07.2020	13:00	14.07.2020	14:27	1:27
29	ПЛ	ПС 220 кВ Мамакан ВЛ 10 кВ №3	ТО	14.07.2020	15:00	14.07.2020	16:00		14.07.2020	14:59	14.07.2020	15:53	0:54
30	НО	ПС 110 кВ Бодайбинская №3	установка опоры	15.07.2020	13:30	15.07.2020	14:30		15.07.2020	13:40	15.07.2020	14:38	0:58
31	НПЛ	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №7	перестановка ТП 7-4	16.07.2020	9:00	16.07.2020	10:00		16.07.2020	9:00	16.07.2020	9:53	0:53
32	НПЛ	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №7	перестановка ТП 7-4	16.07.2020	16:00	16.07.2020	17:00		16.07.2020	15:50	16.07.2020	16:53	1:03
33	НПЛ	ТП 7-4 г. Бодайбо	перестановка ТП	16.07.2020	9:00	16.07.2020	17:00		16.07.2020	9:00	16.07.2020	16:53	7:53
34	НПЛ	ВЛ 35 кВ Бодайбинская - Кяхтинская	Замена траверс на опорах №5, 17	17.07.2020	13:00	17.07.2020	16:00		17.07.2020	13:06	17.07.2020	15:47	2:41
35	НПЛ	ПС 110 кВ Бодайбинская №3	выправка опоры, демонтаж траверсы	17.07.2020	9:00	17.07.2020	12:00		17.07.2020	9:00	17.07.2020	11:53	2:53
36	НПЛ	ТП 6-7 г. Бодайбо	подключение СИП	17.07.2020	13:30	17.07.2020	17:00		17.07.2020	13:30	17.07.2020	16:05	2:35
37	НПЛ	ТП 2-10 РУ-1 г. Бодайбо	замена кабеля на СИП РУ-1 Л7	20.07.2020	14:00	20.07.2020	16:00		20.07.2020	14:00	20.07.2020	16:09	2:09
38	НПЛ	ПС 220 кВ Чаянгро В-10 Т2	наладка РЗ, замена датчика	21.07.2020	15:00	21.07.2020	19:00		21.07.2020	15:32	21.07.2020	16:50	1:18
39	ПЛ	ТП 2-4 г. Бодайбо	ТР	21.07.2020	14:00	21.07.2020	16:00		21.07.2020	14:00	21.07.2020	15:05	1:05
40	НПЛ	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №2	ревизия ВН 2-ПП-6	21.07.2020	9:30	21.07.2020	11:30		21.07.2020	9:30	21.07.2020	10:59	1:29
41	ПЛ	ПС 110 кВ Кропоткинская ЗРУ-6 кВ 1 секция 6 кВ	ТР, ТО	21.07.2020	9:00	21.07.2020	15:00		21.07.2020	9:00	21.07.2020	13:54	4:54
42	ПЛ	ПС 110 кВ Кропоткинская ЗРУ-6 кВ 2 секция 6 кВ	ТР, ТО	22.07.2020	9:00	22.07.2020	15:00		22.07.2020	9:27	22.07.2020	13:40	4:13
43	НПЛ	ВЛ 35 кВ Андреевская - Тахтыга	Замена опор, траверс	22.07.2020	9:30	22.07.2020	17:00		22.07.2020	9:39	22.07.2020	16:57	7:18
44	НПЛ	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №7	демонтаж траверсы опоры №70, монтаж изоляторов	22.07.2020	9:30	22.07.2020	11:30		22.07.2020	9:30	22.07.2020	11:32	2:02
45	НПЛ	ТП 7-13 гр. Л1 г. Бодайбо	установка ПУ по заявке СТиУЭЭ	22.07.2020	9:30	22.07.2020	11:30		22.07.2020	9:30	22.07.2020	11:20	1:50
46	НПЛ	ПС 110 кВ Кропоткинская ВЛ 6 кВ №6	Замена проходных изоляторов	22.07.2020	10:00	22.07.2020	14:00		22.07.2020	10:00	22.07.2020	14:00	4:00
47	НПЛ	ВЛ 35 кВ Андреевская - Тахтыга	Замена опор, траверс	23.07.2020	9:30	23.07.2020	17:00		23.07.2020	9:48	23.07.2020	15:08	5:20
48	ПЛ	ТП 11-3 г. Бодайбо	ТР	23.07.2020	14:00	23.07.2020	16:00		23.07.2020	14:00	23.07.2020	15:28	1:28

49	ПЛ	ТП 4-1 п. Артемовский	ТР, ТО	23.07.2020	13:00	23.07.2020	17:00		23.07.2020	13:15	23.07.2020	16:45	3:30
50	НПЛ	ТП 4-1 Л1 г. Бодайбо	замена рубильника ввода в дом	24.07.2020	9:00	24.07.2020	11:00		24.07.2020	9:05	24.07.2020	11:24	2:19
51	НПЛ	ТП 7-1 Л1 г. Бодайбо	установка, замена ПУ по заявке СТиУЭЭ	24.07.2020	13:30	24.07.2020	16:30		24.07.2020	13:30	24.07.2020	16:08	2:38
52	НПЛ	ВЛ 35 кВ Вачинская - Н. Угахан	правка опоры №16. Установка укосов	24.07.2020	12:00	24.07.2020	14:00		24.07.2020	12:03	24.07.2020	14:00	1:57
53	НПЛ	ПС 35 кВ КПД ВЛ 6 кВ №22, 26	ТР СШ-6 №1, МВ-6 Л22, МВ-6 Л26	24.07.2020	10:00	24.07.2020	13:00		24.07.2020	10:00	24.07.2020	13:07	3:07
54	НПЛ	ТП 3-13 Т1Л1 г. Бодайбо	перенос ввода в дом	25.07.2020	9:30	25.07.2020	11:30		25.07.2020	9:30	25.07.2020	10:45	1:15
55	НПЛ	ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Сухоложская 2	демонтаж провода в пролете. Демонтаж опоры №61	27.07.2020	13:00	27.07.2020	16:00		27.07.2020	13:01	27.07.2020	15:57	2:56
56	ПЛ	ТП 6-4Б г. Бодайбо	ТР	27.07.2020	14:00	27.07.2020	16:00		27.07.2020	14:00	27.07.2020	15:39	1:39
57	НПЛ	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №8 от ПП 8-1	для безопасного производства работ на ВЛ 110 кВ ЗС	27.07.2020	9:00	27.07.2020	11:00		27.07.2020	9:04	27.07.2020	11:16	2:12
58	ПЛ	ПС 35 кВ КПД ВЛ 6 кВ №21, 23, 24	ТР СШ-6 №2, МВ-6 Л21, МВ-6 Л23, МВ-6 Л24	29.07.2020	9:30	29.07.2020	12:00		29.07.2020	9:30	29.07.2020	11:59	2:29
59	НПЛ	ТП 11-11 гр.Л1 г. Бодайбо	Замена ПУ по заявке СТиУЭЭ	29.07.2020	14:00	29.07.2020	16:00		29.07.2020	14:00	29.07.2020	15:04	1:04
60	ПЛ	ПС 110 кВ Артемовская ВЛ 6 кВ №1	наладка РЗ	30.07.2020	8:00	30.07.2020	9:00		30.07.2020	8:11	30.07.2020	8:58	0:47
61	ПЛ	ПС 110 кВ Артемовская ВЛ 6 кВ №2	наладка РЗ	30.07.2020	9:00	30.07.2020	10:00		30.07.2020	9:02	30.07.2020	9:53	0:51
62	ПЛ	ПС 110 кВ Артемовская ВЛ 6 кВ №4	наладка РЗ	30.07.2020	10:00	30.07.2020	11:00		30.07.2020	10:00	30.07.2020	10:38	0:38
63	НПЛ	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5, ВЛ 6 кВ №6	Замена изоляторов, подрезка деревьев	30.07.2020	9:00	30.07.2020	15:00		30.07.2020	9:30	30.07.2020	11:30	2:00
64	НПЛ	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №4	Подрезка деревьев	31.07.2020	9:00	31.07.2020	12:00		31.07.2020	9:06	31.07.2020	11:55	2:49
65	НПЛ	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №1	Установка крепления для ВЧ оборудования на 1-ПП-21	31.07.2020	9:00	31.07.2020	12:00		31.07.2020	9:01	31.07.2020	10:44	1:43