

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)												
Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ			Примечания	Фактическое время работ		Фактическое время ограничения, час			
			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ	Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ					
Июль												
1	ПС 110 кВ Артемовская ВЛ 6 кВ №2	ТР ТП 2-4	01.07.2022	8:30	01.07.2022	12:00		01.07.2022	8:52	01.07.2022	10:45	1:53
2	ТП 1-3 ЛЗ-4 п.Артемовский	Отключение потребителя	01.07.2022	13:15	01.07.2022	14:20		01.07.2022	13:19	01.07.2022	13:40	0:21
3	ТП 2-3 Л1 п.Мамакан	Установка ПУ по заявке ОТИУЭЭ	01.07.2022	13:30	01.07.2022	16:00		01.07.2022	13:35	01.07.2022	15:18	1:43
4	ВЛ 35 кВ Артемовская-Топкинская	Замена траверсы	01.07.2022	14:00	01.07.2022	16:30		01.07.2022	14:01	01.07.2022	15:39	1:38
5	ТП 1-3 ЛЗ-1 п.Артемовский	Установка ПУ Меркурий	04.07.2022	9:30	04.07.2022	10:55		04.07.2022	9:33	04.07.2022	10:20	0:47
6	ПС 220 кВ Мамакан ТР-110 АТ-2	ТР	04.07.2022	10:00	22.06.2022	16:00		04.07.2022	10:33	22.06.2022	15:50	5:17
7	ТП 4-1 п.Артемовский	ТО	04.07.2022	13:15	04.07.2022	16:30		04.07.2022	13:20	04.07.2022	15:40	2:20
8	ТП 8-17 Л2 г.Бодайбо	Подключение потребителя по заявке ОТИУЭЭ	04.07.2022	14:00	04.07.2022	16:00		04.07.2022	14:05	04.07.2022	15:10	1:05
9	ТП 11-9 Т2Л1 г.Бодайбо	Подключение потребителя по заявке ОТИУЭЭ	05.07.2022	14:00	05.07.2022	15:30		05.07.2022	14:07	05.07.2022	16:22	2:15
10	ПС 35 кВ Кяхтинская ВЛ 6 кВ №7	Установка приставки опоры №2	05.07.2022	14:00	05.07.2022	16:00		05.07.2022	14:05	05.07.2022	14:55	0:50
11	ПС 110 кВ Артемовская ВЛ 6кВ №2	Наладка РЗ	06.07.2022	9:00	06.07.2022	10:00		06.07.2022	9:08	06.07.2022	9:56	0:48
12	ПС 110 кВ Артемовская ВЛ 6кВ №4,5	Наладка РЗ	06.07.2022	10:00	06.07.2022	11:00		06.07.2022	10:02	06.07.2022	10:59	0:57
13	ТП 1-7 Л2 г.Бодайбо	Возобновление подачи э.э. после падения опоры	06.07.2022	14:00	06.07.2022	15:30		06.07.2022	14:05	06.07.2022	15:30	1:25
14	ТП 1-1 Л1-1 п.Артемовский	Реконструкция ввода, монтаж ПУ	07.07.2022	8:30	07.07.2022	12:00		07.07.2022	8:43	07.07.2022	10:48	2:05
15	ТП 6-12 Л2,4 г.Бодайбо	Замена вводного кабеля на резерве по заявке У "Нечера"	07.07.2022	9:00	07.07.2022	11:00		07.07.2022	9:03	07.07.2022	10:32	1:29
16	ТП 2-1А Л1 г.Бодайбо	Выправка опоры	07.07.2022	10:00	07.07.2022	14:00		07.07.2022	10:02	07.07.2022	14:40	4:38
17	ТП 1-3 ЛЗ-1 п.Артемовский	Реконструкция ввода, монтаж ПУ	08.07.2022	8:30	08.07.2022	12:00		08.07.2022	8:36	08.07.2022	10:03	1:27
18	ТП 2-7 Т1Л1 г.Бодайбо	Отключение аварийного нежилого дома	08.07.2022	9:00	08.07.2022	10:00		08.07.2022	9:08	08.07.2022	9:35	0:27
19	ТП 3-15 Л1 г.Бодайбо	Отключение аварийного нежилого дома	08.07.2022	10:30	08.07.2022	12:00		08.07.2022	10:49	08.07.2022	11:12	0:23
20	ТП 21-3 Л4 г.Бодайбо	Отключение аварийного нежилого дома	08.07.2022	13:30	08.07.2022	14:30		08.07.2022	13:40	08.07.2022	14:19	0:39
21	ТП 6-4 Л4 г.Бодайбо	Замена ПУ по заявке ОТИУЭЭ	08.07.2022	14:00	08.07.2022	16:00		08.07.2022	14:03	08.07.2022	14:48	0:45
22	ТП 3-9 Л1 г.Бодайбо	Возобновление подачи э.э. по заявке потребителя	08.07.2022	15:00	08.07.2022	16:00		08.07.2022	15:10	08.07.2022	16:03	0:53
23	ТП 26-2 Л1 г.Бодайбо	Установка ПУ	11.07.2022	8:30	11.07.2022	12:00		11.07.2022	8:47	11.07.2022	10:30	1:43
24	ТП 3-7А г.Бодайбо	Замена уплотнителя под шиловой фазы В	11.07.2022	10:00	11.07.2022	12:00		11.07.2022	10:05	11.07.2022	10:55	0:50
25	ТП 1-2 п.Артемовский	ТО	11.07.2022	13:15	11.07.2022	16:30		11.07.2022	13:20	11.07.2022	16:15	2:55
26	ТП 2-4 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	11.07.2022	14:00	11.07.2022	16:00		11.07.2022	14:06	11.07.2022	15:26	1:20
27	ПС 110 кВ Вачинская ВЛ 6кВ №2,10	Проверка РЗ	12.07.2022	9:00	12.07.2022	11:00		12.07.2022	9:13	12.07.2022	11:11	1:58
28	ТП 1-3 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	12.07.2022	14:00	12.07.2022	16:00		12.07.2022	14:10	12.07.2022	16:00	1:50
29	ТП 11-11 Л3 г.Бодайбо	Замена ТТ в ВРУ по письму Витиманергосбыта	13.07.2022	9:00	13.07.2022	12:00		13.07.2022	9:06	13.07.2022	11:42	2:36
30	ПС 110 кВ Кропотинская ВЛ 6кВ №1,2	ТР	13.07.2022	9:00	13.07.2022	16:00		13.07.2022	9:00	13.07.2022	14:31	5:31
31	ТП 1-5 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	13.07.2022	14:00	13.07.2022	16:00		13.07.2022	14:08	13.07.2022	16:01	1:53
32	ТП 6-4Б Л1 г.Бодайбо	Подключение гаража после реконструкции	13.07.2022	18:00	13.07.2022	19:30		13.07.2022	18:03	13.07.2022	18:40	0:37
33	ТП 6-12 Л1 г.Бодайбо	Разделение вводов и установка ПУ	14.07.2022	9:00	14.07.2022	11:30		14.07.2022	9:05	14.07.2022	10:25	1:20
34	ПС 110 кВ Кропотинская ВЛ 6кВ №4,6	ТР	14.07.2022	9:00	14.07.2022	16:00		14.07.2022	13:57	14.07.2022	16:22	2:25
35	ПС 35 кВ Сергеевская ВЛ 6 кВ №3	Проверка РЗ	14.07.2022	11:00	14.07.2022	12:00		14.07.2022	11:12	14.07.2022	12:35	1:23
36	ПС 110 кВ Большой Балаганах	Переключение линий	15.07.2022	10:00	15.07.2022	15:00		15.07.2022	10:00	15.07.2022	15:00	5:00
37	ВЛ 35 кВ Перевоз-М.Патом	Установка опор	17.07.2022	9:00	17.07.2022	19:00		17.07.2022	9:05	17.07.2022	19:00	9:55
38	ТП 21-3 Л1, 21-6 Л2 г.Бодайбо	Подключение потребителя, установка ПУ переключение потребителя	18.07.2022	13:30	18.07.2022	16:00		18.07.2022	13:44	18.07.2022	16:52	3:08
39	ТП 10-1 Л7 г.Бодайбо	Ревизия контакта линии освещения на опоре №18	18.07.2022	17:00	18.07.2022	17:30		18.07.2022	17:27	18.07.2022	17:54	0:27
40	ТП 2-12А Т2Л1 г.Бодайбо	Подключение потребителя, установка ПУ	19.07.2022	9:00	19.07.2022	11:00		19.07.2022	9:03	19.07.2022	10:39	1:36
41	ТП 6-2 Л1 г.Бодайбо	Разделение вводов и установка ПУ	19.07.2022	14:00	19.07.2022	17:00		19.07.2022	14:03	19.07.2022	15:00	0:57
42	ТП 2-10 РУ 1(Л1,4,5,6,7) г.Бодайбо	Замена ТТ в ВРУ по письму Витиманергосбыта	20.07.2022	9:00	20.07.2022	12:00		20.07.2022	9:05	20.07.2022	11:44	2:39
43	ПС 35 кВ Андреевская ВЛ 6 кВ №6	Расцепление линии для перегона экскаватора	20.07.2022	14:00	20.07.2022	16:00		20.07.2022	14:14	20.07.2022	16:31	2:17
44	ТП 7-1 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	20.07.2022	14:00	20.07.2022	16:00		20.07.2022	14:32	20.07.2022	16:31	1:59
45	ТП 6-14 ЛЗ г.Бодайбо	Замена ПУ РнМ по заявке ОТИУЭЭ	21.07.2022	9:00	21.07.2022	9:30		21.07.2022	9:12	21.07.2022	9:28	0:16
46	ПС 220 Мамакан ВЛ 10 кВ №2	ТР	21.07.2022	9:00	21.07.2022	12:00		21.07.2022	9:05	21.07.2022	9:13	0:08
47	ТП 11-12 Л1 г.Бодайбо	Замена ввода на дом	21.07.2022	10:00	21.07.2022	12:00		21.07.2022	10:07	21.07.2022	10:43	0:36
48	ТП 11-1 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	21.07.2022	14:00	21.07.2022	16:00		21.07.2022	14:08	21.07.2022	15:42	1:34
49	ТП 1-7 Л2 г.Бодайбо	Протяжка контактов на вводе магазина	21.07.2022	15:00	21.07.2022	16:00		21.07.2022	15:02	21.07.2022	15:45	0:43
50	ВЛ 110 кВ Невский-Перевоз	Замена траверс	22.07.2022	8:00	22.07.2022	18:00		22.07.2022	8:05	22.07.2022	21:28	13:23
51	ТП 11-1 Т2Л1 г.Бодайбо	Замена провода на СИП	22.07.2022	9:00	22.07.2022	12:00		22.07.2022	9:03	22.07.2022	11:45	2:42
52	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №7,8	Замена опор, ревизия изоляторов	22.07.2022	9:00	22.07.2022	15:00		22.07.2022	9:09	22.07.2022	13:35	4:26
53	ТП 8-6 Л1 мкр.Бисяга	Замена опор	22.07.2022	9:00	22.07.2022	17:00		22.07.2022	10:22	22.07.2022	16:35	6:13
54	ВЛ 110 кВ Невский-Перевоз	Установка укосов, вырубка ДКР	22.07.2022	9:00	22.07.2022	18:00		22.07.2022	8:08	22.07.2022	21:28	13:20
55	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5,6	Разработка грунта и установка опор	23.07.2022	8:00	23.07.2022	19:00		23.07.2022	8:02	23.07.2022	17:11	9:09
56	ТП 11-3 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	22.07.2022	14:00	22.07.2022	16:00		22.07.2022	14:28	22.07.2022	15:17	0:49
57	ТП 2-4 Т1Л1 г.Бодайбо	Замена ПУ	23.07.2022	14:20	23.07.2022	15:08		23.07.2022		23.07.2022		0:00
58	ТП 11-5 Т1Л2 г.Бодайбо	Замена ПУ	24.07.2022	19:05	24.07.2022	20:55		24.07.2022	19:05	24.07.2022	20:55	1:50
59	ТП 3-7 Л2 г.Бодайбо	Отключение склада	25.07.2022	5:15	25.07.2022	8:15		25.07.2022	5:16	25.07.2022	8:13	2:57
60	ТП 6-1 Л1 п.Кропотин	Перетяжка контактов, переаделка ввода	25.07.2022	9:00	25.07.2022	12:00		25.07.2022	9:53	25.07.2022	12:17	2:24
61	ТП 26-7 Л1 г.Бодайбо	Замена провода на СИП	25.07.2022	10:00	25.07.2022	12:00		25.07.2022	10:32	25.07.2022	12:07	1:35
62	ТП 3-4 Л5 г.Бодайбо	Установка ПУ	25.07.2022	14:00	25.07.2022	17:00		25.07.2022	14:03	25.07.2022	15:22	1:19
63	ПС 35 кВ Верхний Угакан	Наладка РЗ	26.07.2022	10:00	26.07.2022	12:00		26.07.2022	10:00	26.07.2022	11:30	1:30
64	ТП 4-2 г.Бодайбо	Установка ПУ, демонтаж ВЛ	26.07.2022	14:00	26.07.2022	17:00		26.07.2022	14:06	26.07.2022	15:59	1:53
65	ТП 11-3 Л2 г.Бодайбо	Протяжка контактов на вводе дома	27.07.2022	13:30	27.07.2022	14:30		27.07.2022	13:31	27.07.2022	14:10	0:39
66	ПС 35 кВ Кяхтинская ВЛ 6кВ №7	Поиск и устранение неисправностей линии	27.07.2022	16:00	27.07.2022	22:00		27.07.2022	16:37	27.07.2022	19:21	2:44
67	ТП 1-7 Л2 г.Бодайбо	Подрезка деревьев в пролете опор №9-10	27.07.2022	18:00	27.07.2022	19:00		27.07.2022	16:01	27.07.2022	19:07	3:06
68	ПС 110 кВ Светлый ВЛ 6 кВ №1,2	Наладка РЗ	28.07.2022	9:00	28.07.2022	11:00		28.07.2022	9:00	28.07.2022	11:06	2:06
69	ПС 110 кВ Артемовская ВЛ 6кВ №2	Вырубка ДКР	28.07.2022	10:00	28.07.2022	12:00		28.07.2022	10:10	28.07.2022	11:49	1:39
70	ТП 4-1 п.Кропотин	Установка станции-маршрутизации	28.07.2022	10:00	28.07.2022	14:00		28.07.2022	10:03	28.07.2022	11:44	1:41

71	ТП 6-1 п.Кропотин	Отключение линии №2 для демонтажных работ	28.07.2022	10:00	28.07.2022	14:00		28.07.2022	13:02	28.07.2022	16:25	3:23
72	ТП 2-4 Л4-1 п.Артемовский	Замена ПУ	28.07.2022	13:00	28.07.2022	15:00		28.07.2022	13:40	28.07.2022	15:02	1:22
73	ВЛ 35 кВ Кропотинская-Сухоположская 2	Ремонт траверс	28.07.2022	16:30	28.07.2022	19:00		28.07.2022	17:06	28.07.2022	19:12	2:06
74	РП 110 кВ Полос В-110 Высочайший	Отключение для установки под рабочее напряжение Т-3 на ПС 110 кВ Высочайший	29.07.2022	10:00	29.07.2022	14:00		29.07.2022	10:05	29.07.2022	11:04	0:59
75	ТП 1-1 Л1 г.Бодайбо	Замена провода на СИП в пролете опор №18-19	29.07.2022	14:00	29.07.2022	17:00		29.07.2022	14:03	29.07.2022	16:20	2:17
76	ТП 1-6 Л1 п.Мамакан	Устранение обрыва провода	29.07.2022	19:30	29.07.2022	20:30		29.07.2022	19:10	29.07.2022	20:26	1:16
77	ВЛ 110 кВ Чаянтро	Замена опор	30.07.2022	8:00	31.07.2022	20:00		30.07.2022	10:55	31.07.2022	12:37	1:42
78	ТП 6-9 Л1 г.Бодайбо	Демонтаж базовой станции ЛОРАВАН по заявке ОТиУЭЭ	30.07.2022	9:00	30.07.2022	10:30		30.07.2022	9:02	30.07.2022	9:36	0:34
79	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Замена опор	30.07.2022	8:00	01.08.2022	19:00		30.07.2022	8:32	01.08.2022	19:51	35:19:00
80	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №2	Демонтаж провода связи с ВЛ 6кВ №2	31.07.2022	18:30	31.07.2022	19:30		31.07.2022	18:34	31.07.2022	18:52	0:18