

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)												
Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ			Примечания	Фактическое время работ			Фактическое время ограничения, час		
			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ				
<b>Сентябрь</b>												
1	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Монтаж провода на новые опоры	01.09.2022	8:15	01.09.2022	19:00		01.09.2022	8:19	01.09.2022	18:33	10:14
2	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №8	Разработка грунта, установка приставки к опоре	01.09.2022	9:00	01.09.2022	17:00		01.09.2022	9:00	01.09.2022	16:51	7:51
3	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №8	Выправка опор	01.09.2022	15:20	01.09.2022	18:00		01.09.2022	15:22	01.09.2022	16:46	1:24
4	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5; ПС 35 КЛД ВЛ 6кВ №26 (от 6ПП26)	Установка ЖБ опоры	02.09.2022	8:15	02.09.2022	13:00		02.09.2022	8:17	02.09.2022	12:36	4:19
5	ПС 35 кВ Толкинская	Перевод анцапфы	02.09.2022	8:30	02.09.2022	9:00		02.09.2022	8:38	02.09.2022	9:12	0:34
6	ТП 6-4Б г.Бодайбо	Ревизия оборудования, чистка изоляцши.	02.09.2022	8:30	02.09.2022	10:30		02.09.2022	9:54	02.09.2022	12:36	2:42
7	ТП 7 Л6 п.Перевоз	Установка ПУ Рим	02.09.2022	9:00	02.09.2022	9:30		02.09.2022	9:07	02.09.2022	9:38	0:31
8	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №4	Демонтаж проводов с проходных изоляторов ВЛ 6кВ №9	02.09.2022	9:00	02.09.2022	10:00		02.09.2022	9:01	02.09.2022	9:30	0:29
9	ТП 6-2 Л2 п.Кропоткин	Установка ПУ	02.09.2022	9:00	02.09.2022	10:00		02.09.2022	9:43	02.09.2022	10:55	1:12
10	ТП 6-14 Л4 г.Бодайбо	Отключение старого ввода, подключение нового	02.09.2022	9:00	02.09.2022	11:00		02.09.2022	10:54	02.09.2022	11:22	0:28
11	ПС 35 кВ Апрельская ВЛ 6 кВ №10	Вырубка ДКР	02.09.2022	9:30	02.09.2022	11:30		02.09.2022	9:33	02.09.2022	11:22	1:49
12	ТП 4-4 Л1 п.Кропоткин	Установка ПУ	02.09.2022	10:00	02.09.2022	11:00		02.09.2022	11:07	02.09.2022	11:22	0:15
13	ТП 6-3 Л1 г.Бодайбо	Замена ПУ	02.09.2022	10:00	02.09.2022	13:00		02.09.2022	10:50	02.09.2022	11:30	0:40
14	ТП 6-14 Л4 г.Бодайбо	Протяжка контактов на опоре	02.09.2022	10:50	02.09.2022	11:30		02.09.2022	10:54	02.09.2022	11:22	0:28
15	ТП 6-4 г.Бодайбо	Ревизия оборудования, чистка изоляцши.	02.09.2022	11:00	02.09.2022	13:00		02.09.2022	11:13	02.09.2022	12:36	1:23
16	ТП 4-2 Л1 г.Бодайбо	Демонтаж опоры, монтаж ПУ, замена провода на СИП	02.09.2022	14:00	02.09.2022	17:00		02.09.2022	14:03	02.09.2022	16:57	2:54
17	ТП 11-5 Т1Л1 г.Бодайбо	Подключение потребителя	02.09.2022	15:00	02.09.2022	17:00		02.09.2022	15:04	02.09.2022	16:42	1:38
18	ВЛ 220 кВ Мамакан Таксимо 2 цель с оттайками	ТР	05.09.2022	8:00	07.09.2022	19:00		05.09.2022	9:49	07.09.2022	12:53	3:04
19	ТП 4-4 Л2 г.Бодайбо	Переключение вводов	05.09.2022	9:00	05.09.2022	12:00		05.09.2022	9:05	05.09.2022	10:56	1:51
20	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №8	Разработка грунта под установку опор	05.09.2022	9:00	05.09.2022	17:00		05.09.2022	11:55	05.09.2022	16:30	4:35
21	ТП 11-8 Т2Л3 г.Бодайбо	Протяжка контактов на опоре	05.09.2022	14:00	05.09.2022	15:30		05.09.2022	14:02	05.09.2022	15:06	1:04
22	ТП 1-7 Л1 г.Бодайбо	Замена ПУ на опоре	05.09.2022	15:30	05.09.2022	17:00		05.09.2022	15:44	05.09.2022	16:25	0:41
23	ПС 35 кВ Хомолхо-2 КРУН 6 кВ	Замена проходного изолятора	06.09.2022	12:00	06.09.2022	14:00		06.09.2022	12:00	06.09.2022	13:58	1:58
24	ТП 21-6 Л1 г.Бодайбо	Отключение аварийного дома	06.09.2022	16:00	06.09.2022	17:00		06.09.2022	16:06	06.09.2022	16:28	0:22
25	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №4	Разработка грунта под установку опор	07.09.2022	9:00	07.09.2022	17:00		07.09.2022	9:33	07.09.2022	15:00	5:27
26	ТП 4-1 Л1 г.Бодайбо	Замена ПУ	07.09.2022	9:30	07.09.2022	11:30		07.09.2022	9:32	07.09.2022	10:58	1:26
27	ТП 6-1 Л1 п.Кропоткин	Установка ПУ	07.09.2022	10:00	07.09.2022	11:00		07.09.2022	10:02	07.09.2022	11:00	0:58
28	ТП 2-12А г.Бодайбо	Подключение нового кабеля	07.09.2022	10:00	07.09.2022	13:00		07.09.2022	10:01	07.09.2022	12:24	2:23
29	ВЛ 110 кВ Невский-Перевоз (от ПС Светлый)	Замена траверсы, рубка просеки	08.09.2022	8:00	08.09.2022	19:00		08.09.2022	8:03	08.09.2022	17:32	9:29
30	ТП 6-3 Л2 г.Бодайбо	Замена провода на СИП	08.09.2022	13:00	08.09.2022	17:00		08.09.2022	13:33	08.09.2022	16:44	3:11
31	ТП 6-3 Л2 г.Бодайбо	Выправка опоры	08.09.2022	13:30	08.09.2022	15:00		08.09.2022	13:33	08.09.2022	16:44	3:11
32	ТП 7-1А Л3 г.Бодайбо	Замена провода на СИП, выправка опоры, переключение потребителей	09.09.2022	9:00	09.09.2022	17:00		09.09.2022	9:32	09.09.2022	16:50	7:18
33	ТП 10-1 Л7 г.Бодайбо	Переключение потребителей	09.09.2022	9:00	09.09.2022	10:00		09.09.2022	9:03	09.09.2022	10:10	1:07
34	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №6	Демонтаж провода АС, монтаж СИП	12.09.2022	9:00	12.09.2022	13:00	Отключить ВЛ 6кВ №1,2	12.09.2022	9:10	12.09.2022	12:11	3:01
35	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Демонтаж провода АС, монтаж СИП	12.09.2022	9:00	12.09.2022	16:00	Отключить ВЛ 6кВ №4	12.09.2022	9:13	12.09.2022	12:08	2:55
36	ТП 4-1 Л1 п.Кропоткин	Установка ПУ	12.09.2022	10:00	12.09.2022	12:00		12.09.2022	10:06	12.09.2022	11:00	0:54
37	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5; ПС 35 КЛД ВЛ 6кВ №26 (от 6ПП26)	Отключение оттайки к ТП 6-3	13.09.2022	8:15	13.09.2022	9:15		13.09.2022	8:22	13.09.2022	8:57	0:35
38	ТП 6-10 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории, покос травы	13.09.2022	8:30	13.09.2022	10:30		13.09.2022	8:43	13.09.2022	10:02	1:19
39	ТП 2-1А Л2 г.Бодайбо	Замена провода на СИП, переключение потребителей	13.09.2022	9:00	13.09.2022	17:00		13.09.2022	9:40	13.09.2022	16:20	6:40
40	ТП 6-3, 6-4 г.Бодайбо	Демонтаж, монтаж опор	13.09.2022	9:20	13.09.2022	17:50		13.09.2022	9:20	13.09.2022	18:00	8:40
41	ТП 4-4 Л3 г.Бодайбо	Переключение гаражей в рамках реконструкции	13.09.2022	9:30	13.09.2022	12:00		13.09.2022	10:02	13.09.2022	11:16	1:14
42	ТП 2-10 РУ 1(П1.4.5.6.7) г.Бодайбо	Подключение потребителя, установка ПУ	13.09.2022	14:00	13.09.2022	16:00		13.09.2022	14:08	13.09.2022	15:18	1:10
43	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5; ПС 35 КЛД ВЛ 6кВ №26 (от 6ПП26)	Подключение оттайки к ТП 6-3	13.09.2022	18:00	13.09.2022	19:00		13.09.2022	18:02	13.09.2022	19:11	1:09
44	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Изменение фазировки	13.09.2022	21:40	13.09.2022	23:00		13.09.2022	21:53	13.09.2022	22:36	0:43
45	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5; ПС 35 КЛД ВЛ 6кВ №26 (от 6ПП26)	Отключение оттайки к ТП 6-3	14.09.2022	8:15	14.09.2022	9:15		14.09.2022	8:22	14.09.2022	9:06	0:44
46	ВЛ 110 кВ Артемовская-Мараканская	Замена опор	14.09.2022	9:00	14.09.2022	17:00		14.09.2022	9:03	14.09.2022	17:06	22:43
47	ТП 6-3, 6-4 г.Бодайбо	Демонтаж, монтаж опор	14.09.2022	9:20	14.09.2022	17:50		14.09.2022	9:20	14.09.2022	19:27	10:07
48	ПС 35 кВ Андреевская ВЛ 6кВ №6	Замена изолятора на опоре	14.09.2022	11:00	14.09.2022	12:30		14.09.2022	11:04	14.09.2022	12:23	1:19
49	ТП 6-3 Л1, Л2г.Бодайбо	Замена провода на СИП	14.09.2022	14:00	14.09.2022	16:00		14.09.2022	14:05	14.09.2022	19:27	5:22
50	ТП 1-2 Л1 п.Мамакан	Выправка и установка бандажа на опоре	14.09.2022	17:31	14.09.2022	18:04		14.09.2022	17:31	14.09.2022	18:04	0:33
51	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5; ПС 35 КЛД ВЛ 6кВ №26 (от 6ПП26)	Подключение оттайки к ТП 6-3	14.09.2022	18:00	14.09.2022	19:00		14.09.2022	18:58	14.09.2022	19:34	0:36
52	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5; ПС 35 КЛД ВЛ 6кВ №26 (от 6ПП26)	Отключение оттайки к ТП 6-3	15.09.2022	8:15	15.09.2022	9:15		15.09.2022	8:53	15.09.2022	9:22	0:29
53	ВЛ 110 кВ Артемовская-Мараканская	Замена опор	15.09.2022	9:00	14.09.2022	17:00		15.09.2022	9:02	15.09.2022	16:48	7:46
54	ТП 2-2 Л3 г.Бодайбо	Подключение потребителя	15.09.2022	9:00	15.09.2022	11:00		15.09.2022	9:27	15.09.2022	11:15	1:48
55	ТП 6-3, 6-4 г.Бодайбо	Демонтаж, монтаж опор	15.09.2022	9:20	15.09.2022	17:50		15.09.2022	9:28	15.09.2022	18:33	9:05
56	ТП 11-4 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории, покос травы	15.09.2022	9:30	15.09.2022	11:30		15.09.2022	10:38	15.09.2022	11:15	0:37
57	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5; ПС 35 КЛД ВЛ 6кВ №26 (от 6ПП26)	Подключение оттайки к ТП 6-3	15.09.2022	18:00	15.09.2022	19:00		15.09.2022	18:07	15.09.2022	18:33	0:26
58	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №1	Установка временной КТПН	16.09.2022	8:00	16.09.2022	10:30		16.09.2022	8:21	16.09.2022	11:32	3:11

59	ТП 11-1 Т2Л1 г.Бодайбо	Замена провода, замена опоры	16.09.2022	8:15	16.09.2022	12:00		16.09.2022	8:40	16.09.2022	11:35	2:55
60	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №1	Демонтаж перемычек на ТП 6-1, 6-1А, 6-1Б, 6-2, 6-15	16.09.2022	8:15	16.09.2022	12:00		16.09.2022	8:21	16.09.2022	11:32	3:11
61	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Демонтаж опор	16.09.2022	8:15	16.09.2022	19:00		16.09.2022	8:32	16.09.2022	19:24	10:52
62	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №8	Замена опоры	16.09.2022	9:00	16.09.2022	12:00		16.09.2022	9:09	16.09.2022	13:00	3:51
63	ПС 35 кВ Толкинская ВЛ 6кВ №3	Для проведения работ на ВЛ 110 кВ Артемовская-Мараканская	16.09.2022	9:00	16.09.2022	12:00		16.09.2022	9:12	16.09.2022	11:12	2:00
64	ВЛ 110 кВ Артемовская-Мараканская	Замена опор	16.09.2022	9:00	14.09.2022	17:00		15.09.2022	9:02	15.09.2022	15:56	6:54
65	ВЛ 35 кВ Перевоз-Бульбухта	Замена траверсы	16.09.2022	12:00	16.09.2022	14:00		16.09.2022	12:01	16.09.2022	14:14	2:13
66	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Демонтаж опоры, подключение отпайки к ТП 6-1	16.09.2022	14:00	16.09.2022	19:00		16.09.2022	14:23	16.09.2022	16:13	1:50
67	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5,6(от 6ПП26)	Демонтаж пролётов проводов	16.09.2022	16:30	16.09.2022	18:00		16.09.2022	16:48	16.09.2022	17:51	1:03
68	ТП 11-1 Т2Л1 г.Бодайбо	Подключение ГК после реконструкции	17.09.2022	8:30	17.09.2022	12:00		17.09.2022	8:40	17.09.2022	11:35	2:55
69	ТП 1-4 Л1,Л2 г.Бодайбо	Переключение потребителей на временную КТПН	19.09.2022	8:00	19.09.2022	12:00		19.09.2022	8:57	19.09.2022	11:47	2:50
70	РП Полос ОРУ-110 кВ	Монтаж фундамента, перенос ЭКУ-110 БСК-3	19.09.2022	08:00	20.09.2022	20:00		19.09.2022	10:00	20.09.2022	20:42	10:42
71	ТП 4-2 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории, покос травы	19.09.2022	13:30	19.09.2022	15:30		19.09.2022	14:11	19.09.2022	15:31	1:20
72	ПС 110 кВ Вачинская ВЛ 6кВ №2	Осмотр контактов МВ 6Л2	19.09.2022	14:00	20.09.2022	16:00		19.09.2022	14:00	19.09.2022	15:15	1:15
73	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ 6(от 6ПП26)	Демонтаж пролётов проводов	20.09.2022	8:15	20.09.2022	9:30		20.09.2022	8:23	20.09.2022	9:02	0:39
74	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Замена опоры	20.09.2022	8:15	20.09.2022	19:00		20.09.2022	8:24	20.09.2022	19:38	11:14
75	ТП 7-1 Л3 г.Бодайбо	Разработка грунта под установку опор	20.09.2022	9:00	20.09.2022	17:00		20.09.2022	13:52	20.09.2022	16:19	2:27
76	ТП 4-2А г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории, покос травы	20.09.2022	14:00	20.09.2022	16:00		20.09.2022	14:15	20.09.2022	15:18	1:03
77	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №6	Подключение участка ВЛ к ТП 6-4Б	20.09.2022	16:00	20.09.2022	18:00		20.09.2022	17:19	20.09.2022	19:34	2:15
78	ТП 26-5 Л8 г.Бодайбо	Замена сгоревшего ПУ	20.09.2022	16:30	20.09.2022	18:00		20.09.2022	16:50	20.09.2022	17:50	1:00
79	ВЛ 220 кВ Таксимо-Мамакан 2 цепь	Установка межфазных распорок	21.09.2022	8:00	21.09.2022	18:00		21.09.2022	10:04	21.09.2022	15:45	5:41
80	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Демонтаж, монтаж опор	21.09.2022	8:15	21.09.2022	19:00		21.09.2022	8:23	21.09.2022	18:57	10:34
81	ТП 11-8 Т3Л3 г.Бодайбо	Замена приставок опор	21.09.2022	9:00	21.09.2022	12:00		21.09.2022	9:12	21.09.2022	11:20	2:08
82	ТП 2-1 Л1 п.Мамакан	Погрузочно-разгрузочные работы	21.09.2022	9:00	21.09.2022	16:00		21.09.2022	9:13	21.09.2022	13:44	4:31
83	ТП 2-8 Л1 п.Мамакан	Замена ПУ по заявке ОТиУЭЭ	21.09.2022	13:30	21.09.2022	15:00		21.09.2022	13:48	21.09.2022	14:37	0:49
84	ТП 4-3 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории, покос травы	21.09.2022	14:00	21.09.2022	16:00		21.09.2022	14:10	21.09.2022	15:16	1:06
85	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №7	Шунтирование ЛР отпайки к ТП 7-7 по заявке потребителя	21.09.2022	17:30	21.09.2022	19:00		21.09.2022	17:37	21.09.2022	18:51	1:14
86	ВЛ 220 кВ Таксимо-Мамакан 2 цепь	Установка ОПН	22.09.2022	8:00	22.09.2022	18:00		22.09.2022	8:00	22.09.2022	17:44	9:44
87	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Демонтаж, монтаж опор	22.09.2022	8:15	22.09.2022	19:00		22.09.2022	8:19	22.09.2022	19:02	10:43
88	ТП 6-2 Л2 г.Бодайбо	Отключение старых вводов, подключение новых, в рамках реконструкции гаражных боксов	22.09.2022	8:30	22.09.2022	10:00		22.09.2022	9:02	22.09.2022	10:48	1:46
89	ТП 6-1Л3 г.Бодайбо	Отключение старых вводов, подключение новых, в рамках реконструкции гаражных боксов	22.09.2022	10:30	22.09.2022	12:00		22.09.2022	11:10	22.09.2022	12:24	1:14
90	ТП 4-1 Л2 п.Кропоткин	Установка ПУ	22.09.2022	10:30	22.09.2022	12:00		22.09.2022	10:32	22.09.2022	11:08	0:36
91	ТП 4-1 Л1-4 п.Артемовский	Подключение базовой станции	22.09.2022	13:15	22.09.2022	14:15		22.09.2022	13:18	22.09.2022	13:56	0:38
92	ТП 6-2 Л1 г.Бодайбо	подключение новых, в рамках реконструкции гаражных боксов	22.09.2022	13:30	22.09.2022	16:00		22.09.2022	13:32	22.09.2022	13:59	0:27
93	ТП 2-5 Л1 п.Мамакан	Установка базовой станции по заявке ОТиУЭЭ	22.09.2022	13:30	22.09.2022	15:30		22.09.2022	13:54	22.09.2022	15:06	1:12
94	ТП 6-5 Л1 г.Бодайбо	Замена провода на СИП	23.09.2022	8:15	23.09.2022	11:00		23.09.2022	8:19	23.09.2022	19:02	10:43
95	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Демонтаж, монтаж опор	23.09.2022	8:15	23.09.2022	19:00		23.09.2022	8:23	23.09.2022	18:58	10:35
96	ТП 7-13 Л1 г.Бодайбо	Замена ввода на дом (по заявке потребителя)	23.09.2022	10:00	23.09.2022	12:00		23.09.2022	10:32	23.09.2022	11:28	0:56
97	ПС 110 кВ Светлый Т1	ТР	23.09.2022	10:30	23.09.2022	17:00		23.09.2022	10:58	23.09.2022	15:28	4:30
98	ТП 1-4 Л3,Л4 г.Бодайбо	Переключение потребителей на временную КТПН	23.09.2022	13:00	23.09.2022	17:00		23.09.2022	14:13	23.09.2022	16:40	2:27
99	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №1	Переключение ТП 1-4	23.09.2022	13:00	23.09.2022	17:00		23.09.2022	13:24	23.09.2022	14:17	0:53
100	ТП 2-8 Л2 п.Мамакан	ПУ по заявке Витимэнергосбыт и ОТиУЭЭ	23.09.2022	13:30	23.09.2022	15:30		23.09.2022	13:43	23.09.2022	16:03	2:20
101	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №6 от 6ПП26	Демонтаж пролета провода	24.09.2022	8:15	24.09.2022	9:30		24.09.2022	8:40	24.09.2022	9:16	0:36
102	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Замена опор	24.09.2022	8:15	24.09.2022	19:00		24.09.2022	8:20	26.09.2022	19:02	10:42
103	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №6	Подключение участка ВЛ к ТП 6-5	24.09.2022	17:00	24.09.2022	19:00		24.09.2022	17:10	24.09.2022	18:59	1:49
104	ТП 10-1 г.Бодайбо	Подключение ВРУ 0,4 кВ с отходящих шин общего АВ	25.09.2022	13:00	25.09.2022	15:00		25.09.2022	13:07	25.09.2022	15:04	1:57
105	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №3	Подключение новой КТПН	26.09.2022	8:15	26.09.2022	9:30		26.09.2022	8:25	26.09.2022	9:41	1:16
106	ТП 3-2 г.Бодайбо	Переключение потребителя	26.09.2022	8:15	26.09.2022	13:00		26.09.2022	9:35	26.09.2022	11:52	2:17
107	ТП 1-5 Л5 г.Бодайбо	Замена провода на СИП	26.09.2022	8:15	26.09.2022	15:00		26.09.2022	9:07	26.09.2022	13:30	4:23
108	ТП 4-1 Л1 п.Кропоткин	Замена изолятора	26.09.2022	10:00	26.09.2022	11:00		26.09.2022	10:02	26.09.2022	10:24	0:22
109	ТП 2-2 Л1 г.Бодайбо	Тех присоединение потребителя по заявке ОТиУЭЭ	26.09.2022	10:00	26.09.2022	12:00		26.09.2022	10:28	26.09.2022	11:52	1:24
110	ТП 11-5 Т1Л1 г.Бодайбо	Установка ПУ по заявке ОТиУЭЭ	26.09.2022	14:00	26.09.2022	15:30		26.09.2022	14:20	26.09.2022	15:11	0:51
111	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Реконструкция линии	27.09.2022	8:15	27.09.2022	19:00		27.09.2022	8:23	27.09.2022	19:17	10:54
112	ТП 8-7 Л2 мкр. Бисяга	Замена ПУ по заявке ОТиУЭЭ	27.09.2022	10:00	27.09.2022	11:00		27.09.2022	10:05	27.09.2022	11:48	1:43
113	ТП 2-3 Л1 п.Мамакан	Замена ПУ по заявке ОТиУЭЭ	27.09.2022	13:30	27.09.2022	15:30		27.09.2022	13:33	27.09.2022	15:30	1:57
114	ТП 10-1 Л7 г.Бодайбо	Переключение потребителей по заявке ОТиУЭЭ	27.09.2022	13:30	27.09.2022	17:00		27.09.2022	14:15	27.09.2022	17:24	3:09
115	ТП 6-14 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	27.09.2022	14:00	27.09.2022	16:00		27.09.2022	14:30	27.09.2022	15:30	1:00
116	ТП 7-1А Л3 г.Бодайбо	Подключение потребителей	27.09.2022	17:00	27.09.2022	18:00		27.09.2022	17:01	27.09.2022	17:39	0:38
117	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Реконструкция линии	28.09.2022	8:15	28.09.2022	19:00		28.09.2022	8:23	28.09.2022	18:46	10:23
118	ПС 110 кВ Кропоткинская В-110 Невский	наладка РЗА, ввод в работу шкафа РЗА	28.09.2022	9:00	28.09.2022	13:00		28.09.2022	9:02	28.09.2022	13:10	4:08

119	ТП №5 Л8 п.Перевоз	Прака опоры, перетяжка проводов	28.09.2022	10:00	28.09.2022	13:00		28.09.2022	10:28	28.09.2022	11:47	1:19
120	ПС 110 кВ Кропоткинская ВЛ 6кВ №4	Замена опор	28.09.2022	12:00	28.09.2022	13:30		28.09.2022	12:23	28.09.2022	13:57	1:34
121	ТП 2-8 Л2 п.Мамакан	Переподключение ввода с установкой ПУ	28.09.2022	13:30	28.09.2022	15:30		28.09.2022	13:38	28.09.2022	14:44	1:06
122	ТП 26-7 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	28.09.2022	14:00	28.09.2022	16:00		28.09.2022	14:16	28.09.2022	15:47	1:31
123	ТП 1-4 Л1 г.Бодайбо	Подключение потребителя	28.09.2022	16:30	28.09.2022	17:30		28.09.2022	16:33	28.09.2022	16:57	0:24
124	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Реконструкция линии	29.09.2022	8:15	29.09.2022	19:00		29.09.2022	8:20	29.09.2022	18:26	10:06
125	ТП 2-3 Л3-1.3-5, 3-6 п.Артемовский	Переключение потребителей	29.09.2022	9:15	29.09.2022	12:00		29.09.2022	9:28	29.09.2022	11:44	2:16
126	ТП 6-1 Л3 г.Бодайбо	Подключение ГК после реконструкции	29.09.2022	10:00	29.09.2022	12:00		29.09.2022	10:16	29.09.2022	11:44	1:28
127	ПС 35 кВ Бодайбоканская ВЛ 6кВ №6	Замена МВ НА ВЭ/ТЭЛ	29.09.2022	13:00	29.09.2022	17:00		29.09.2022	13:00	29.09.2022	15:37	2:37
128	ТП 11-5 Т1Л1 г.Бодайбо	Подключение ГК после реконструкции	29.09.2022	14:30	29.09.2022	16:30		29.09.2022	14:34	29.09.2022	15:58	1:24
129	ТП 11-5 Т2Л1 г.Бодайбо	Замена АВ Т2Л1	29.09.2022	14:30	29.09.2022	16:30		29.09.2022	14:33	29.09.2022	16:08	1:35
130	ТП 6-9 Л1 г.Бодайбо	Подключение ГК после реконструкции	29.09.2022	15:00	29.09.2022	17:00		29.09.2022	15:15	29.09.2022	17:42	2:27
131	ПС 35 кВ КПД ВЛ 6 кВ №26	Демонтаж пролетов проводов	30.09.2022	8:15	30.09.2022	12:00		30.09.2022	8:36	30.09.2022	11:22	2:46
132	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №6 от 6ПП26	Демонтаж пролета проводов	30.09.2022	8:15	30.09.2022	16:00		30.09.2022	8:11	30.09.2022	11:22	3:11
133	ТП 2-3 Л3-6 п.Артемовский	Демонтаж ВЛ	30.09.2022	8:15	30.09.2022	16:30		30.09.2022	8:23	30.09.2022	16:20	7:57
134	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Реконструкция линии	30.09.2022	8:15	30.09.2022	19:00		30.09.2022	8:36	30.09.2022	18:59	10:23
135	ТП 6-6 г.Бодайбо	Реконструкция линии	30.09.2022	8:15	30.09.2022	19:00		30.09.2022	8:36	30.09.2022	18:47	10:11
136	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №6	Подключение оттайки к ТП 6-15	30.09.2022	17:00	30.09.2022	18:00		30.09.2022	17:04	30.09.2022	18:47	1:43
137	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №6	Реконструкция линии	30.09.2022	17:00	30.09.2022	19:00		30.09.2022	17:04	30.09.2022	18:57	1:53