

**Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Витимэнерго" за 2011 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)**

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2011 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений	
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	ВСЕГО.		59,343	56,186	0,096	0,081	2,619	0,370	56,485	18,962	0,144	14,223	38,806	25,814	18,061	13,811	20,000	-37,024	-62,4%				
1.	Техническое перевооружение и реконструкция		24,950	21,973			2,475		22,475	2,585		0,000	4,950	4,950	4,950	4,950	20,000	-37,024	-148,4%				
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		24,950	21,973			2,475		22,475	2,585		0,000	4,950	4,950	4,950	4,950	20,000	-37,024	-148,4%				
1	Трансформатор 16000 кВА		20,000	17,024					20,000			17,024	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	-37,024	-185,1%				Трансформатор отгружен, оплата в декабре месяце 2011 года
2	Приобретение и установка элегазовых выключателей 110 кВ в кол-ве 3 шт на ПС-110 "Бодайбинская" и ПС-110 "Кропоткинская"		4,950	4,950			2,475	2,365	2,475	2,585			4,950	4,950	4,950	4,950	0,000	0,000	0,0%				
...																							
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
...																							
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
...																							
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
...																							
2.	Новое строительство		34,393	34,212	0,096	0,081	0,144	0,370	34,010	16,377	0,144	14,223	33,856	20,864	13,111	8,861		-0,180	-0,5%				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		20,745	20,745					20,745	12,607		8,138	20,745	12,003				0,000					
1	ПИР по переводу электроснабжения пос. Мамакан с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ.		9,995	9,995					9,995	4,155		5,840	5,576	5,576	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%				
1	ПИР по реконструкции дизельной электростанции (ДЭС) в пос. Перевоз.		4,300	4,300					4,300	4,300			4,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%				
1	ПИР по переносу ВЛ-110 и 35 кВ за черту г. Бодайбо с устройством второй цепи ВЛ-110 кВ (заход на ПС-110 "Бодайбинская") для повышения надежности электроснабжения г. Бодайбо		6,451	6,451					6,451	4,153		2,298	10,870	6,428	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%				
...																							
2.2.	Прочее новое строительство		13,647	13,467	0,096	0,081	0,144	0,370	13,264	3,769	0,144	6,085	13,111	8,861	13,111	8,861		-0,180	-1,3%				
1	Бульдозер Т-901 ЯБР-1-01		4,350	4,580					4,350			4,580	4,580	4,580	4,580	4,580		0,230	5,3%				
	Автомобиль УАЗ-390944-310		0,447	0,420					0,447	0,420			0,420		0,420			-0,027	-6,1%				
	Приобретение вахтового автобуса НефАЗ-42111-10-11 в кол-ве 1 шт		2,783	2,605					2,783	2,084		0,521	2,605	2,605	2,605	2,605		-0,178	-6,4%				

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2011 год								Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений		
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал	млн. рублей	%		в том числе за счет	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	Приобретение двух гусеничных вездеходов ТГМ-126 в кол-ве 2 шт		3,624	3,145				3,624	3,145			3,145		3,145			-0,478	-13,2%				
	Бензопила цепная - HUSQVARNA 365 - 5 шт.		0,132	0,118				0,132			0,118		0,000				-0,015	-11,2%				
	Бензиновый генератор - НІТАСНІ Е57S (ЗР) - 3 шт.		0,185	0,257				0,185		0,257	0,257	0,257	0,257	0,257			0,073	39,4%				
	Кусторезы - STIHL FS 450K - 10 шт.		0,299	0,238				0,299		0,238		0,000					-0,061	-20,3%				
	Гайковерт - ИЭ3115Б		0,035	0,030			0,030	0,035			0,030		0,030				-0,005	-15,3%				
	Домкрат универсальный - ДУ50Г250		0,223	0,204				0,223	0,204			0,204		0,204			-0,019	-8,5%				
	Станция масляная мобильная - СММ-4,0		0,863	0,863				0,863	0,863			0,863	0,863	0,863	0,863		0,000	0,0%				
	Микропроцессорный прибор "Коэффициент"		0,080	0,076				0,080	0,076			0,076	0,076	0,076	0,076		-0,005	-5,6%				
	Микрометр БСЗ-010-3		0,050	0,055				0,050	0,055			0,055	0,055	0,055	0,055		0,005	10,0%				
	Омметр "Виток"		0,050	0,055				0,050	0,055			0,055	0,055	0,055	0,055		0,005	9,2%				
	Приобретение ПК и оргтехника		0,527	0,821	0,096	0,081	0,144	0,370	0,144		0,144	0,370	0,821	0,370	0,821	0,370	0,295	56,0%				
2	Объект 2																					
	в том числе ПТП																					
	...																					
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
	...																					

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.