

**Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Витимэнерго" за 2014 год, млн. рублей с НДС  
(ежеквартально)**

Утверждаю  
руководитель организации  
Машковский А.Р.  
(подпись)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости и на начало года*	Объем финансирования 2014 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений	
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	<b>ВСЕГО</b>		<b>91,90</b>	<b>37,72</b>	<b>22,97</b>	<b>1,70</b>	<b>22,97</b>	<b>8,14</b>	<b>22,97</b>	<b>6,30</b>	<b>22,97</b>	<b>21,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,83</b>	<b>-85,29</b>	<b>-74,2%</b>				
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>		<b>91,90</b>	<b>21,45</b>	<b>22,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22,97</b>	<b>1,07</b>	<b>22,97</b>	<b>6,30</b>	<b>22,97</b>	<b>14,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,90</b>	<b>-92,36</b>	<b>-80,4%</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>		<b>91,90</b>	<b>21,45</b>	<b>22,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22,97</b>	<b>1,07</b>	<b>22,97</b>	<b>6,30</b>	<b>22,97</b>	<b>14,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,90</b>	<b>-92,36</b>	<b>-80,4%</b>				
1.1.1	Реконструкция дизельной электростанции (ДЭС) в пос. Перевоз		41,73	0,00	10,43	0,00	10,43	0,00	10,43	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	-41,73	-100,0%				
1.1.2	Перенос ВЛ-110 и 35 кВ за черту г. Бодайбо с устройством второй цепи ВЛ-110 кВ (заход на ПС-110 кВ "Бодайбинская") для повышения надёжности электроснабжения г. Бодайбо		50,17	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	-50,17	-100,0%				
1.1.3	Приобретение общеподстанционного пункта управления ОПУ -8 на ПС 110 кВ Кропоткинская		0,00	2,81							2,07	0,75					2,81	100,0%					
1.1.5	Приобретение вакуумных выключателей ВВП-10 (ПС Мамакан)		0,00	3,30							3,27	0,03					3,30	100,0%					
1.1.6	Внедрение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях		0,00	9,82								9,82					9,82	100,0%					
1.1.7	Приобретение и установка элегазовых выключателей ВГБ-35кВ - 9штук ( ПС Кропоткинская 5шт, ПС Артемовская 3шт, ПС Бодайбинская 1шт).		0,00	1,76			1,07					0,69					1,76	100,0%					
1.1.8	Оснащение рабочих мест сотрудников Витимэнерго компьютерной техникой		0,00	0,34							0,13	0,22					0,34	100,0%					
1.1.9	Комплекс газохроматографический газовый (Хроматограф газовый детектор ПИД, детектор ДТП)		0,00	0,84							0,84						0,84	100,0%					
1.1.10	Замена ДЗЛ ВЛ-110кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан		0,00	1,54								1,54					1,54	100,0%					
1.1.11	Подстанция трансформаторная КТПНг В-К-А-1000/10(6) 0,4		0,00	0,10								0,10					0,10	100,0%					
1.1.12	Приобретение и установка подстанции КТПН-630/6		0,00	0,15								0,15					0,15	100,0%					
1.1.13	Приобретение сварочных генераторов Eisemann S6400		0,00	0,16								0,16					0,16	100,0%					
1.1.14	Приобретение оборудования электропитания СТДУ взамен устаревшего (на ПС 110/35/6 кВ Артемовская)		0,00	0,24								0,24					0,24	100,0%					
1.1.15	Приобретение оборудования аудиоконференцсвязи взамен устаревшего		0,00	0,39								0,39					0,39	100,0%					
...																							
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>		<b>0,00</b>	<b>16,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,07</b>	<b>7,07</b>	<b>100,0%</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>		<b>0,00</b>	<b>16,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,07</b>	<b>7,07</b>	<b>100,0%</b>				
2.1.1	Реализация "полной" схемы ПС 220 кВ Мамакан с двумя рабочими СШ 110 и 220 кВ (ПИР, завершение начато в 2013г.)		0,00	9,20		1,70						7,50			0,00		-9,20	9,20	100,0%				
2.1.2	Противоаварийная автоматика ДАР		0,00	7,07				7,07							0,00		-7,07	7,07	100,0%				
...																							
<b>2.2.</b>	<b>Прочее новое строительство</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>				
2	Объект 2																						
	в том числе ПТП																						

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Начальник ПТО

Махчаев А.Р.

Исп: Карманов Д.В.  
тел: 76-5-21