

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости и на начало года*	Объем финансирования 2015 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений	
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
3.	Приобретение спецтехники		11,80	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	-7,96	100,0%			
3.1	Приобретение БКМ-321 на базе трактора Т-150		4,31	0,00					4,31									4,31	-4,31	100,0%			
3.2	Приобретение бульдозера Т-9.01ЯБР-01		7,49	3,84					7,49	3,84								3,66	-3,66	100,0%			
4.	Приобретение электроизмерительных приборов		1,42	0,30	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	1,12	-2,53	100,0%				
4.1	Приобретение прибора ПИТ		0,08	0,11			0,08			0,11			0,11	0,11	0,11	0,11	-0,02	0,02	100,0%				
4.2	Приобретение прибора Ретом-ВЧ		1,21	0,00			1,21										1,21	-1,21	100,0%				
4.3	Приобретение прибора Метакон-Экспресс 110		0,12	0,19			0,12			0,19			0,19	0,19	0,19	0,19	-0,07	0,07	100,0%				
5.	Приобретение ПК и орг.техники		1,06	0,49	0,00	0,00	1,06	0,12	0,00	0,37	0,00	0,00	0,27	0,15	0,27	0,15	0,57	-1,52	100,0%				
5.1	Приобретение лицензий ПО		0,24	0,00			0,24										0,24	-0,24	100,0%				
5.2	Оснащение рабочих мест сотрудников ЗАО "Витимэнерго" компьютерной техникой		0,83	0,49			0,83	0,12		0,37			0,27	0,15	0,27	0,15	0,34	-0,34	100,0%				
6.	Прочее		1,46	1,07	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	1,07	0,39	-1,85	100,0%				
6.1	Приобретение вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3шт.)		1,30	1,07			1,30			1,07			1,07	1,07	1,07	1,07	0,23	-0,23	100,0%				
6.2	Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (2шт.)		0,12	0,00			0,12										0,12	-0,12	100,0%				
6.3	Приобретение трапа монтажного ТРХ-Х.Х		0,04	0,00			0,04										0,04	-0,04	100,0%				

Начальник ПТО

Махчаев А.Р.