

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Витимэнерго", млн. рублей с НДС

за 2017 год

Утверждаю
Директор АО "Витимэнерго"

_____ А. Р. Машковский
(подпись)
_____ 20 18 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	27,95	266,32	521,22	0,00	3,44	0,00	4,81	0,00	287,30	0,00	225,66	85,80	56,80	74,12	47,98	-406,03	402,90	195,71	-	-6,72	
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	27,95	266,32	521,22	0,00	3,44	0,00	4,81	0,00	287,30	0,00	225,66	85,80	56,80	74,12	47,98	-406,03	402,90	195,71	-	-6,72	
01	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	
02	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	26,81	56,73	20,79	0,00	3,20	0,00	2,47	0,00	7,57	0,00	7,55	29,66	8,68	28,99	10,10	29,44	-32,57	36,6418	-	-7,60	
03	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	175,70	455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51	0,00	200,79	10,72	7,39	0,00	0,00	-424,23	424,23	259,133	-	0,00	
04	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	
05	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	
06	Прочие инвестиционные проекты, всего	1,14	33,89	45,13	0,00	0,24	0,00	2,35	0,00	25,23	0,00	17,32	45,42	40,73	45,13	37,88	-11,24	11,24	133,176	-	0,88	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:		0,00	0,00													0,00	#ДЕЛ/0!	-	-		

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:		0,00	0,00													0,00		#ДЕЛ/0!	-	-		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	26,81	56,73	20,79	0,00	3,20	0,00	2,47	0,00	7,57	0,00	7,55	29,66	8,68	28,99	10,10	29,44	-32,57	36,6418	-	-	-7,60	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	22,69	14,17	17,30	0,00	3,20	0,00	2,26	0,00	4,96	0,00	6,87	22,08	5,71	21,81	5,70	-3,13	0,00	122,067	-	-	-7,60	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	22,69	14,17	17,30	0,00	3,20	0,00	2,26	0,00	4,96	0,00	6,87	22,08	5,71	21,81	5,70	-3,13	0,00	122,067	-	-	-7,60	
1.2.1.2.1	Е_2001_ВЭ ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.)	3,37	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	3,47	0,00	-0,09	0,09	-	-	0,00	Введен в эксплуатацию проект, финансирование которого осуществлялось в предыдущем периоде	
1.2.1.2.2	Е_2002_ВЭ ПС 110 кВ Крототкинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.)	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	-2,42	2,42	-	-	0,00	Введен в эксплуатацию проект предыдущего периода	
1.2.1.2.3	Е_2003_ВЭ ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.)	5,48	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00	-0,05	0,05	-	-	0,00	Частично введен в эксплуатацию проект, финансирование которого осуществлялось в предыдущем периоде	
1.2.1.2.4	Е_2004_ВЭ ПС 110 кВ Крототкинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.)	0,00	0,00	3,15	0,00	1,60	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	1,46	5,06	0,00	5,06	0,00	-3,15	3,15	-	-	0,00	Введен в эксплуатацию проект предыдущего периода	
1.2.1.2.5	Е_2005_ВЭ ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.)	0,00	0,00	1,62	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,62	0,00	1,62	0,00	-1,62	1,62	-	-	0,00	Введен в эксплуатацию проект предыдущего периода	
1.2.1.2.6	Е_2006_ВЭ ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на ВВП-10 кВ (14 шт.) и трансформаторов тока	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	4,23	1,70	1,70	1,70	1,70	-5,92	5,92	-	-	0,00	Введен в эксплуатацию проект предыдущего периода	
1.2.1.2.7	Е_2007_ВЭ ПС 35 кВ Андреевская установка КРУН-6 кВ с выключателями ВВП-10 кВ	0,00	7,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,08	0,08	0,08	6,99	-6,99	0,08143	-	-6,99	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.2.1.2.8	Е_2008_ВЭ Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)	1,45	1,41	0,47	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	1,51	0,24	1,40	0,13	0,94	-0,94	33,547	-	-	0,00	Освоен и введен в эксплуатацию проект, финансирование которого осуществлялось в предыдущем периоде

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет					
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур				
1.2.1.2.9	Е_2009 ВЭ Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	1,23	0,93	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,31	0,54	0,41	0,77	-0,77	16,9677	-			0,00	Освоен и введен в эксплуатацию проект, финансирование которого осуществлялось в предыдущем периоде	
1.2.1.2.10	Е_2010 ВЭ Замена измерительных трансформаторов тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.)	11,16	1,45	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	0,00	0,00	0,00	1,43	-1,43	1,38501	-			0,00	Перенос сроков реализации, проект освоен частично	
1.2.1.2.11	Е_2011 ВЭ Приобретение камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП	0,00	0,19	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,01	0,14	0,14	0,14	0,14	0,05	-0,05	73,0209				-0,05	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.2.1.2.12	Е_2012 ВЭ Приобретение комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.)	0,00	1,42	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,44	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0,17	-0,17	88,2744				-0,17	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.2.1.2.13	Е_2013 ВЭ Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.)	0,00	1,77	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,44	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,39	-0,39	78,1915				-0,39	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.2.1.2.14	Н_2025 ВЭ Замена вводных панелей на ТП	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,02	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	-0,61	0,61	-	-			0,00	Проект реализован в связи с производственной необходимостью	
1.2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	-27,25	100	-			0,00		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	-27,25	100	-			0,00		
1.2.2.1.1	Е_2015 ВЭ Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	-5,26	100	-			0,00	Перенос сроков реализации	
1.2.2.1.2	Е_2016 ВЭ Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	-2,40	100	-			0,00	Перенос сроков реализации	
1.2.2.1.3	Е_2014 ВЭ Приобретение стоек железобетонных вибрированных для реконструкции ВЛ-6 кВ № 11, 7	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	-11,84	100	-			0,00	Перенос сроков реализации	
1.2.2.1.4	Е_2017 ВЭ Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	-7,75	100	-			0,00	Перенос сроков реализации	
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			0,00	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет				
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00				
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	4,12	15,31	3,49	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	2,60	0,00	0,68	7,58	2,97	7,18	4,41	5,32	-5,32	22,7954	-		0,00		
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	4,12	15,31	2,63	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1,74	0,00	0,68	6,72	2,51	6,32	3,95	6,18	-6,18	17,1748	-		0,00		
1.2.4.1.1	Е_2018_ВЭ Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов	4,12	8,81	2,63	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1,74	0,00	0,68	6,72	2,51	6,32	3,95	6,18	-6,18	29,8463	-		0,00	Освоен и введен в эксплуатацию проект, профинансированный в предыдущем периоде. Скорректирована стоимость проекта, в соответствии с производственной необходимостью	
1.2.4.1.2	Организация ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220 кВ Мамакан для системы САОН (спецавтоматики отключения нагрузки)	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	-6,50	100	-		0,00	Перенос сроков реализации	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,86	0,46	0,86	0,46	-0,86	0,86	-	-		0,00		
1.2.4.2.1	Н_2029_ВЭ Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46	-0,46	0,46	-	-		0,00	Реализация проекта осуществлена в рамках производственной необходимости	
1.2.4.2.2	Н_2031_ВЭ Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания "диспетчерский пункт связи"	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	-0,40	0,40	-	-		0,00	Реализация проекта осуществлена в рамках производственной необходимости	
1.3.	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0,00	175,70	455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51	0,00	200,79	10,72	7,39	0,00	0,00	-424,23	424,23	259,133	-		0,00		
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			0,00		
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	175,70	455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51	0,00	200,79	10,72	7,39	0,00	0,00	-424,23	424,23	259,133	-			0,00	
1.3.2.1	Е_3001_ВЭ Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32	3,32	0,00	0,00	-3,32	3,32	100	-		0,00	Финансирование проекта осуществлено в рамках производственной необходимости. Проект включен в корректировку ИПР 2018 -2022 гг.	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет				
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
1.3.2.2	Е_3002_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	0,00	0,00	448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51	0,00	194,14	4,07	4,07	0,00	0,00	-448,65	448,65	100	-	0,00	0,00	Финансирование проекта осуществлено в рамках производственной необходимости, за счет неиспользованной амортизации 2016 года. Проект включен в ИПР 2018 -2022 гг.	
1.3.2.3	Е_3003_ВЭ Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаангро	0,00	31,07	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	27,74	-27,74	10,7331	-	0,00	0,00		
1.3.2.4	Е_3005_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан № 1 и № 2	0,00	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	-144,63	0	-	0,00	0,00	Проект реализуется в составе проекта Е_3002_ВЭ	
1.4.	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	1,14	33,89	45,13	0,00	0,24	0,00	2,35	0,00	25,23	0,00	17,32	45,42	40,73	45,13	37,88	-11,24	11,24	133,176	-	0,00	0,88	0,88	
1.6.1	Е_6001_ВЭ Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта)	1,08	9,49	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	5,92	7,97	6,08	7,78	7,16	1,84	-1,84	80,6229	-	-1,84	-1,84	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.6.2	Н_6040_ВЭ Покупка автомобиля УАЗ пикап	0,00	0,70	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	-0,40	0,40	156,766	-	0,40	0,40	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.6.3	Н_6041_ВЭ Покупка БСМТС	0,00	1,20	2,02	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	-0,05	0,00	0,82	1,98	1,98	1,98	1,98	-0,82	0,82	168,436	-	0,82	0,82	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.6.4	Н_6042_ВЭ Покупка бульдозера	0,00	7,74	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	8,02	8,02	8,02	8,02	-0,28	0,28	103,563	-	0,28	0,28	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.6.5	Н_6043_ВЭ Покупка автомобиля	0,00	3,51	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49	3,49	3,49	3,49	0,01	-0,01	99,6705	-	-0,01	-0,01	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.6.6	Н_6044_ВЭ Покупка катера	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36	1,36	1,36	1,36	-1,36	1,36	-	-	0,00	0,00	Приобретено в рамках производственной необходимости	
1.6.7	Н_6045_ВЭ Покупка автомобиля с КМУ	0,00	3,78	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	4,30	4,30	4,30	4,30	-0,52	0,52	113,696	-	0,52	0,52	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.6.8	Н_6046_ВЭ Покупка ямобура	0,00	3,07	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	2,83	2,83	2,83	2,83	0,25	-0,25	91,9562	-	-0,25	-0,25	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.6.9	Н_6053_ВЭ Покупка прибора ПКВ/М7	0,00	0,76	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,29	-0,29	62,1448	-	-0,29	-0,29	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.6.10	Н_6054_ВЭ Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ	0,00	0,44	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,14	-0,14	68,98	-	-0,14	-0,14	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.6.11	Н_6055_ВЭ Покупка прибора АИМ - 90А	0,00	0,32	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,07	-0,07	78,75	-	-0,07	-0,07	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.6.12	Н_6056_ВЭ Покупка трансформаторного омметра ВИТОК	0,00	0,12	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,02	-0,02	80,294	-	-0,02	-0,02	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
1.6.13	Н_6057_ВЭ Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М	0,00	0,09	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	-0,05	0,05	155,556	-		0,05	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.14	Н_6058_ВЭ Покупка цифрового мегаомметра Е6-32	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	100	-		0,00	Нет производственной необходимости в приобретении
1.6.15	Н_6059_ВЭ Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	100	-		0,00	Нет производственной необходимости в приобретении
1.6.16	Е_6004_ВЭ Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам	0,00	0,30	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00	-0,47	0,47	257,893	-		0,47	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.17	Е_6005_ВЭ Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго"	0,00	1,10	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,57	2,02	0,57	2,02	0,57	-0,92	0,92	183,996	-		0,92	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.18	Е_6006_ВЭ Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.)	0,00	1,10	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15	-0,05	0,05	104,263	-		0,05	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.19	Е_6010_ВЭ Покупка электроотопительных котлов Wamos-48, ЭПО-96 с блоком управления	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	-0,09	0,09	-	-		0,09	Освоен и введен в эксплуатацию проект предыдущего периода
1.6.20	Е_6007_ВЭ Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.)	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	100	-		-0,10	Нет производственной необходимости в приобретении
1.6.21	Н_6020_ВЭ Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	3,07	3,07	3,07	0,00	-3,07	3,07	-	-		0,00	Приобретено в рамках производственной необходимости
1.6.22	Н_6061_ВЭ Приобретение вывески и логотипов	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	-0,37	0,37	-	-		0,00	Приобретено в рамках производственной необходимости
1.6.23	Н_6022_ВЭ Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5	0,00	0,00	5,64	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,64	5,40	5,64	5,40	-5,64	5,64	-	-		0,00	Приобретено в рамках производственной необходимости

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.