

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2025 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					I квартал					Всего	Всего					I квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.1.1.	5.1.2.	5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.1.1.	7.1.2.	7.1.3.	7.1.4.	7.1.5.		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том	Г	68,20	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	56,83	2,75	2,67	0,08	0,00	0,00	2,75	2,67	0,08	0,00	0,00		
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Мараканская (6 кВ)	О 2101 ВЭ	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L 2088 ВЭ	49,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	40,83	2,75	2,67	0,08	0,00	0,00	2,75	2,67	0,08	0,00	0,00		
1.2.1.2.3	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-13 а, ТП 11-13)	О 2107 ВЭ	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	22,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	18,33	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	22,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	18,33	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г.Бодайбо (ул. Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобовщина, мкр. Бисяга)	О_2116_ВЭ	22,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	18,33	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	4,98	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	4,15	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00		
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	4,98	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	4,15	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00		

[illegible]

[illegible]