

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2025 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					III квартал					Всего	Всего					III квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.3.1.	7.3.2.	7.3.3.	7.3.4.	7.3.5.		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том	Г	68,20	26,15	3,82	4,15	18,17	0,00	22,80	0,47	4,15	18,17	0,00	56,83	14,06	4,55	3,96	5,55	0,00	10,08	0,57	3,96	5,55	0,00		
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Мараканская (6 кВ)	О 2101 ВЭ	9,20	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L 2088 ВЭ	49,00	8,01	3,82	0,00	4,19	0,00	4,66	0,47	0,00	4,19	0,00	40,83	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.3	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-13 а, ТП 11-13)	О 2107 ВЭ	10,00	10,82	0,00	4,15	6,67	0,00	10,82	0,00	4,15	6,67	0,00	8,33	9,51	0,00	3,96	5,55	0,00	9,51	0,00	3,96	5,55	0,00		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	22,00	22,65	11,52	11,13	0,00	0,00	12,93	1,80	11,13	0,00	0,00	18,33	20,20	9,60	10,60	0,00	0,00	12,10	1,50	10,60	0,00	0,00		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	22,00	22,65	11,52	11,13	0,00	0,00	12,93	1,80	11,13	0,00	0,00	18,33	20,20	9,60	10,60	0,00	0,00	12,10	1,50	10,60	0,00	0,00		
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г.Бодайбо (ул. Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобовщина, мкр. Бисяга)	О_2116_ВЭ	22,00	22,36	11,52	10,84	0,00	0,00	12,64	1,80	10,84	0,00	0,00	18,33	19,92	9,60	10,32	0,00	0,00	11,82	1,50	10,32	0,00	0,00		
1.2.2.1.2	№1 от ТП 11-13 в г. Бодайбо	Р 2118 ВЭ	-	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	-	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00		
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	4,98	7,56	0,00	4,36	3,16	0,04	7,39	0,00	4,32	3,04	0,03	4,15	6,45	0,00	3,77	2,64	0,04	6,30	0,00	3,73	2,53	0,03		
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	4,98	7,56	0,00	4,36	3,16	0,04	7,39	0,00	4,32	3,04	0,03	4,15	6,45	0,00	3,77	2,64	0,04	6,30	0,00	3,73	2,53	0,03		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					III квартал					Всего	Всего					III квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.3.1.	7.3.2.	7.3.3.	7.3.4.	7.3.5.		
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	О 2117 ВЭ	4,98	7,56	0,00	4,36	3,16	0,04	7,39	0,00	4,32	3,04	0,03	4,15	6,45	0,00	3,77	2,64	0,04	6,30	0,00	3,73	2,53	0,03		
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,20	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,20	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	О 2114 ВЭ	0,20	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	353,45	17,66	0,00	0,00	17,64	0,02	6,34	0,00	0,00	6,32	0,02	80,52	14,72	0,00	0,00	14,70	0,02	5,29	0,00	0,00	5,27	0,02		
1.6.1	Приобретение спецтехники	О 6063 ВЭ	18,00	17,51	0,00	0,00	17,48	0,02	6,19	0,00	0,00	6,17	0,02	15,00	14,59	0,00	0,00	14,57	0,02	5,16	0,00	0,00	5,14	0,02		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					III квартал					Всего	Всего					III квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.3.1.	7.3.2.	7.3.3.	7.3.4.	7.3.5.		
1.6.2	Приобретение аварийного запаса	О 6072 ВЭ	0,50	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,42	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00		
1.6.3	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.4	Возврат заемных средств, без НДС	нд	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.4.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	нд	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			448,83	82,45	15,45	27,47	39,03	0,49	49,47	2,27	19,61	27,54	0,05	160,00	63,45	14,28	25,81	22,93	0,42	33,76	2,07	18,29	13,35	0,05		
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	8,37	0,11	7,83	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,13	7,47	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	95,38	56,42	15,34	19,64	21,39	0,04	43,12	2,27	19,61	21,21	0,03	79,48	40,76	14,15	18,33	8,24	0,04	28,48	2,07	18,29	8,09	0,03		
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	353,45	17,66	0,00	0,00	17,64	0,02	6,34	0,00	0,00	6,32	0,02	80,52	14,72	0,00	0,00	14,70	0,02	5,29	0,00	0,00	5,27	0,02		