

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2026 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году																										Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений			
				План												Факт																					
				Всего								IV квартал				Всего								IV квартал						нематериальные активы		основные средства					
				основные средства						нематериальные		основные средства						нематериальные		основные средства																	
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Маар	км.ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Маар	км.ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Маар	км.ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Маар	км.ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%		млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10	11	
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	нд	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	нд	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.1.4.1.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	100,00	нд	
1.1.4.2.1	Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, протяженностью 200м, от ТП 11-13 в г. Бодайбо, расположенной по ул. Мира, в районе МКД №4А	Р 2118 ВЭ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,02	0	0	0,2	0	0	0	2,02	0	0	0,2	0	0	0,00	0,00	2,02	100,00	см. лист 10квФ

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году																								Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений				
				План												Факт																				
				Всего								IV квартал				Всего								IV квартал				нематериальные активы		основные средства						
				основные средства								нематериальные		основные средства				нематериальные		основные средства																
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВт·А	Мвар	кВ·ЛЭП	МВт	шт.		млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВт·А	Мвар	кВ·ЛЭП	МВт	шт.		млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВт·А	Мвар	кВ·ЛЭП	МВт	шт.		млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВт·А	Мвар		кВ·ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10	11
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	995,51	0	164,33	0	0	3,206	0	199	0	164,33	0	0	3,206	0	199	0,00	34,48	2,00	0,00	0,00	0,0	322	0	34,434	2	0	0	0	322	0	0	-129,85	-79,02	н.д.
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	778,14	0	141,68	0	0	0	0	20	0	141,68	0	0	0	0	20	0	25,39	2,00	0,00	0,00	0,0	18	0	25,39	2	0	0	0	18	0	0	-116,29	-82,08	н.д.
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	н.д.	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	778,14	0,00	141,68	0,00	0,00	0,00	0,0	20,00	0	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	25,39	2,00	0,00	0,00	0,0	18	0,00	25,39	2,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	-97,43	-116,29	-82,08	н.д.
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Мараканская (6 кВ)	О 2101 ВЭ	7,67	0	7,67	0	0	0	0	10	0	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0	15,88	0	0	0	0	17	0	15,88	0	0	0	0	17	0	0	8,21	107,00	см. лист 10квФ
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	762,14	0	125,68	0	0	0	0	8	0	125,68	0,00	0	0	0	8	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125,68	-100,00	см. лист 10квФ
1.2.1.2.3	Замена ТП 6/0,4кВ на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-13 а, ТП 11-13)	О 2107 ВЭ	8,33	0	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0	8,33	0,00	0	0	0	2	0,00	9,51	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	9,51	2	0	0	0	1	0	0	1,18	14,17	см. лист 10квФ
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	183,94	0,00	18,33	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	3,206	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-18,33	-100,00	н.д.
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	183,94	0,00	18,33	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	3,206	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	н.д.
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо (ул. Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобовщина, мкр. Бисяга)	О 2116 ВЭ	183,94	0,00	18,33	0	0	3,206	0	0	0,00	18,33	0,00	0,00	3,206	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-18,33	-100,00	Ввод перенесен на начало 2026 года
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	32,59	0,00	4,15	0	0	0	0	179	0	4,15	0	0	0	0	179	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	304	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	304	0	0	4,90	118,00	н.д.
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	Г	32,59	0,00	4,15	0	0	0	0	179	0	4,15	0	0	0	0	179	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	304	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	304	0	0	4,90	118,00	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году																								Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений					
				План												Факт																					
				Всего							IV квартал					Всего							IV квартал														
				основные средства							основные средства					основные средства							основные средства					нематериальные активы		основные средства							
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ+А	Млар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ+А	Млар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ+А	Млар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ+А	Млар	км ЛЭП	МВт	Другое		млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10	11	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	О 2117 ВЭ	32,59	0	4,15	0	0	0	0	179	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	179	0,00	9,05	0	0	0	0	304	0,00	9,05	0	0	0	0	304	0,00	-100,00	4,90	118,00	см. лист 10квФ	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе»	Г	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	нд		
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,83	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	-0,12	0,00	нд	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	нд		
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,83	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-73,28	нд	
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	О 2114 ВЭ	0,83	0	0,17	0	0	0	0	0	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-0,12	-73,28	см. лист 10квФ	
1.2.4.2.2	Реконструкция системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах АО «Витязанерго» с заменой кабельной продукции, заменой комплектующих и разделением СПС и СОУЭ от охранной сигнализации. Восстановление технической документации на СПС и СОУЭ	Р 2119 ВЭ	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	208,41	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,61	-4,07	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году																												Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений		
				План														Факт																				
				Всего							IV квартал							Всего							IV квартал							нематериальные активы		основные средства				
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства												
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ+А	Мнар	км. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ+А	Мнар	км. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ+А	Мнар	км. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ+А	Мнар	км. ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%							
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10	11		
1.6.1	Приобретение спецтехники	О 6063 ВЭ	15,00	0	15,00	0	0	0	0	0	3	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0	14,32	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,68	-4,54	Ввод осуществлен не в полном объеме по причине поздней закупки 1 ед. техники (конец декабря)
1.6.2	Приобретение аварийного запаса	О 6072 ВЭ	2,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	
1.6.3	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	191,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
1.6.4	Комплекс работ по лесовосстановлению в рамках титула «Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская»	Р 6075 ВЭ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
1.6.5	Возврат заемных средств, без НДС	нд	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
1.6.5.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	нд	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
1.6.5	Приобретение ПК и орг. техники	Л 6052 ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	100,00	Ввод прошлого периода
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				1 203,92	0	179,33	0,00	0	3,206	0,00	202	0	179,33	0,00	0	3,206	0,00	202	0,00	50,09	2,00	0,00	0,20	0,00	325	0,00	36,45	2,00	0,00	0,20	0,00	322	0,00	0,00	-128,44	-71,62	нд	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0	0,00	0	0	0,0000	0	0	0	0,00	0	0	0,000	0	0	0	2,02	0	0	0,20	0,00	0	0	2,02	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	2,02	0	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	995,51	0	164,33	0	0	3,206	0	199	0	164,33	0	0	3,206	0	199	0,00	34,48	2,00	0	0,00	0	322	0,00	34,43	2	0	0	0	322	0	0	-129,85	-79,02	нд		
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
0,4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	208,41	0	15,00	0	0	0	0	3	0	15,00	0	0	0	0	3	0,00	14,39	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,61	-4,07	нд	