

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2018 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2018** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 370-мр от 01.11.2017 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	66,93	2,64	66,93	66,93	10,7	18,07	0,17	22,82	10,53	9,77	0	16,27	0	60,37	-60,37	-84,01	н.д.
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,34	2,22	11,34	11,34	9,01	0	0,17	7,95	8,84	3,39	0	0	0	6,47	-6,47	-20,55	н.д.
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,34	2,22	11,34	11,34	9,01	0	0,17	7,95	8,84	3,39	0	0	0	6,47	-6,47	-20,55	н.д.
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2032 ВЭ	4,07	0	4,07	4,07	2,97	0	0	4,07	2,97	0	0	0	0	1,1	-1,1	-27,03	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит.	Н 2033 ВЭ	3,39	0	3,39	3,39	1,9	0	0	0	1,9	3,39	0	0	0	1,49	-1,49	-43,95	н.д.
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2034 ВЭ	3,35	0	3,35	3,35	0	0	0	3,35	0	0	0	0	0	3,35	-3,35	-100	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2035 ВЭ	0,53	0	0,53	0,53	0	0	0	0,53	0	0	0	0	0	0,53	-0,53	-100	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.5	Замена измерительных трансформаторов тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.)	Е 2010 ВЭ	н.д.	0	н.д.	0	0,01	0	0	0	0,01	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.6	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	н.д.	0,34	0	0	0,07	0	0,04	0	0,03	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода

1.2.1.2.7	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)	Е 2008 ВЭ	н.д.	0,14	н.д.	0	0,21	0	0,1	0	0,11	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.8	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные на ПС Веселевская	н.д.	н.д.	0	н.д.	0	3,82	0	0	0	3,82	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.9	ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.)	Е 2002 ВЭ	н.д.	1,47	н.д.	0	0,02	0	0,02	0	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.10	ПС 220/110/10 кВ Мамакан Установка выкатного вакуумного выключателя	н.д.	н.д.	0,27	н.д.	0	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	15,69	0	15,69	15,69	1,69	2,82	0	6,59	1,69	2,81	0	3,47	0	14	-14	-89,23	н.д.
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	15,69	0	15,69	15,69	1,69	2,82	0	6,59	1,69	2,81	0	3,47	0	14	-14	-89,23	н.д.
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	15,69	0	15,69	15,69	1,69	2,82	0	6,59	1,69	2,81	0	3,47	0	14	-14	-89,23	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	10,07	0	10,07	10,07	0	0	0	6,5	0	3,57	0	0	0	10,07	-10,07	-100	н.д.
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	10,07	0	10,07	10,07	0	0	0	6,5	0	3,57	0	0	0	10,07	-10,07	-100	н.д.
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	10,07	0	10,07	10,07	0	0	0	6,5	0	3,57	0	0	0	10,07	-10,07	-100	н.д.
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	29,83	0,42	29,83	29,83	0	15,25	0	1,78	0	0	0	12,8	0	29,83	-29,83	-100	н.д.
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	1,78	0,42	1,78	1,78	0	0	0	1,78	0	0	0	0	0	1,78	-1,78	-100	н.д.
1.2.4.1.1	Приобретение индикаторов повреждения линии ИПВЛ для сети 6кВ в г. Бодайбо	Н 2038 ВЭ	1,78	0	1,78	1,78	0	0	0	1,78	0	0	0	0	0	1,78	-1,78	-100	перенос сроков закупочной процедуры
1.2.4.1.2	Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов	Е 2018 ВЭ	н.д.	0,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	28,05	0	28,05	28,05	0	15,25	0	0	0	0	0	12,8	0	28,05	-28,05	-100	н.д.
1.2.4.2.1	Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан	Н 2039 ВЭ	21,75	0	21,75	21,75	0	10,88	0	0	0	0	0	10,87	0	21,75	-21,75	-100	н.д.

1.2.4.2.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н_2040_ВЭ	4,37	0	4,37	4,37	0	4,37	0	0	0	0	0	0	0	4,37	-4,37	-100	нд
1.2.4.2.3	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н_2041_ВЭ	1,93	0	1,93	1,93	0	0	0	0	0	0	0	1,93	0	1,93	-1,93	-100	нд
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	2 178,56	464,50	1 830,19	1 830,19	71,87	103,91	12,31	719,57	59,56	803,72	0,00	202,99	0,00	1 758,32	-1758,32	-96,07	нд
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	нд
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	2 178,56	464,50	1 830,19	1 830,19	71,87	103,91	12,31	719,57	59,56	803,72	0,00	202,99	0,00	1 758,32	-1758,32	-96,07	нд
1.3.2.1	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	Е_3001_ВЭ	нд	3,32	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	нд	проект включен в корректировку программы
1.3.2.2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е_3002_ВЭ	1076,33	457,85	727,96	727,96	47,00	78,76	0	360,54	47,00	265,17	0	23,49	0	680,96	-680,96	-93,54	в корректировке программы заявлена уточненная сумма финансирования на 2018 год
1.3.2.3	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро	Е_3003_ВЭ	1 102,23	3,33	1 102,23	1 102,23	24,87	25,15	12,31	359,03	12,56	538,55	0,00	179,50	0,00	1 077,36	-1077,36	-97,74	в корректировке программы заявлена уточненная сумма финансирования на 2018 год
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	4,18	0	4,18	4,18	0	0	0	0	0	0	0	4,18	0	4,18	-4,18	-100	нд
1.4.2	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н_4002_ВЭ	2,09	0	2,09	2,09	0	0	0	0	0	0	0	2,09	0	2,09	-2,09	-100	нд
1.4.3	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н_4001_ВЭ	2,09	0	2,09	2,09	0	0	0	0	0	0	0	2,09	0	2,09	-2,09	-100	нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	27,61	0,44	27,61	27,61	6,24	4,24	3,81	21,55	2,43	1,82	0	0	0	25,67	-21,37	-77,39	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н_6023_ВЭ	23,77	0	23,77	23,77	1,19	3,6	1,19	20,17	0	0	0	0	0	22,58	-22,58	-94,99	корректировка стоимости проекта
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н_6024_ВЭ	0,58	0	0,58	0,58	0,32	0	0	0,58	0,32	0	0	0	0	0,26	-0,26	-44,83	перенос сроков закупочной процедуры
1.6.3	Приобретение ПК и орг. техники	Н_6025_ВЭ	2,04	0	2,04	2,04	0,43	0,64	0,03	0,8	0,4	0,6	0	0	0	1,61	-1,61	-78,92	перенос сроков закупочной процедуры
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н_6026_ВЭ	1,22	0	1,22	1,22	0	0	0	0	0	1,22	0	0	0	1,22	-1,22	-100	нд
1.6.5	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта)	Е_6001_ВЭ	нд	0,34	нд	0	1,76	0,00	0,05	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода

1.6.6	Покупка электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления	F_6010-ВЭ	н.д.	0,09	н.д.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.7	Генератор бензиновый SDMO HX 4000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.8	Система электронная медицинских осмотров ЭСМО	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.9	Резервуар металлический для транспортировки топлива Traspro 910, FT910Z2K501510230205, Emiliana Serb	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.10	Покупка БСМТС	H_6041 ВЭ	н.д.	0,01	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2 277,28	467,58	1 928,91	1 928,91	88,81	126,22	16,29	763,94	72,52	815,31	0,00	223,44	0,00	1 848,54	-1 840,10	-95,40		нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	66,93	2,64	66,93	66,93	10,70	18,07	0,17	22,82	10,53	9,77	0	16,27	0	60,37	-56,23	-84,01		нд
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	2 178,56	464,50	1 830,19	1 830,19	71,87	103,91	12,31	719,57	59,56	803,72	0,00	202,99	0,00	1 758,32	-1 758,32	-96,07		нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	4,18	0	4,18	4,18	0	0	0	0	0	0	0	4,18	0	4,18	-4,18	-100		нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	27,61	0,44	27,61	27,61	6,24	4,24	3,81	21,55	2,43	1,82	0,00	0,00	0,00	25,67	-21,37	-77,39		нд