





Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году																								Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода			Причины отклонений							
				План												Факт																						
				Всего								II квартал				Всего								II квартал				нематериальные активы		основные средства								
				нематериальные активы		основные средства						нематериальные активы		основные средства		нематериальные активы		основные средства						нематериальные активы		основные средства	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%								
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км.ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км.ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км.ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км.ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%							
5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.2.1.	6.2.2.	6.2.3.	6.2.4.	6.2.5.	6.2.6.	6.2.7.	7	8	9	10							
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	47,90	0,00	5,83	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-5,54	-94,98	нд
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	Г	47,90	0,00	5,83	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-5,54	-94,98	нд
1.2.3.1.1	Расширение АИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	47,90	0	5,83	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,29	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-5,54	-94,98	ввод 2020 года
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе»	Г	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	нд	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,64	0	2,475	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,48	-100,00	нд	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,31	0,00	2,31	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-2,31	-100,00	нд	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2066 ВЭ	2,31	0	2,31	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,31	-100,00	нд	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,33	0,00	0,17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-0,17	-100,00	нд	
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	0,33	0	0,17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,17	-100,00	нд	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,67	#ДЕЛ/0!	нд	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,67	#ДЕЛ/0!	нд	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году																							Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода		Причины отклонений								
				План											Факт																						
				Всего							II квартал				Всего							II квартал				нематериальные активы	основные средства										
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства			нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства														
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	кв. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	кв. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	кв. ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	кв. ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%						
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.2.1.	6.2.2.	6.2.3.	6.2.4.	6.2.5.	6.2.6.	6.2.7.	7	8	9	10	11	
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СПН-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,38	#ДЕЛО!	корректировка ввода 2020
1.3.2.1	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дая, Чаынро	Е 3003 ВЭ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,29	#ДЕЛО!	корректировка ввода 2020	
1.4	<b>Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:</b>	Г	552,77	0,00	543,06	0	0	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,68	-98,97	нд
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	19,39	0	9,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,68	0,00	нд	
1.4.2	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	11,43	0	11,43	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,83	-51,01	нд
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	521,95	0	521,95	0	0	19,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-521,95	-100,00	нд	
1.5	<b>Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:</b>	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6	<b>Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:</b>	Г	220,67	0	27,69	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,99	0	0	0	0	36	0	5,37	0	0	0	0	6	0	-21,70	-78,35	нд	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6031 ВЭ	8,33	0	8,33	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,37	0	0	0	0	6	0	5,37	0	0	0	0	6	0	-2,96	-35,54	нд	
1.6.2	Приобретение ПК и орг. техники	Н 6032 ВЭ	1,58	0	1,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,58	-100,00	нд	
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	6,10	0	1,28	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,09	-84,81	нд	
1.6.4	Проведение энергетического обследования и разработка программы модернизации и развития ЭС АО "Витимэнерго" на 2020 - 2025 гг.	Н 6045 ВЭ	16,50	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16,50	-100,00	нд	
1.6.5	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	188,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#ДЕЛО!	нд	
1.6.6	Приобретение оборудования в рамках эпидемиологических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции	Н 6047 ВЭ	нд																0	0,43	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,43	#ДЕЛО!	нд	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году																								Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений					
				План												Факт																					
				Всего						II квартал						Всего						II квартал						нематериальные активы		основные средства							
				нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства								
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км.ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км.ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км.ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км.ЛЭП	МВт	Другое		млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.2.1.	6.2.2.	6.2.3.	6.2.4.	6.2.5.	6.2.6.	6.2.7.	7	8	9	10	11	
1.6.7	Возврат заемных средств		нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>				<b>1 259,95</b>	<b>0</b>	<b>938,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,17</b>	<b>0,00</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-626,46</b>	<b>-98,19</b>	нд
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	294,86	0,00	294,86	0	0	19,80	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	191,65	0	72,70	0	0	1,87	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,74	0	0	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70,97	-97,61	нд
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,67	#ДЕЛ/0!	нд	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	552,77	0	543,06	0	0	19,50	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-537,46	-98,97	нд
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	220,67	0	27,69	0	0	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,99	0	0	0	0	36,00	0	5,37	0	0	0	0	6	0	0	-21,70	-78,35	нд