

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2021 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-646-мр от 30.10.2020 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)											
			План	Факт										План	Факт										
				Всего	Всего				II квартал						Всего	Всего					II квартал				
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты				
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.	
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	180,24	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	150,20	48,66	0,00	45,83	1,34	1,49	42,39	0,00	40,36	1,34	0,70	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	180,24	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	150,20	48,66	0,00	45,83	1,34	1,49	42,39	0,00	40,36	1,34	0,70	

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)										
			План	Факт										План	Факт									
				Всего	Всего				II квартал				Всего		Всего					II квартал				
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования			оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты			
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2066 ВЭ	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро	Е 3003 ВЭ	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					II квартал					Всего	Всего					II квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.		
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	632,72	10,44	0,06	10,02	0,00	0,36	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	527,26	8,75	2,85	5,60	0,00	0,30	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00		
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	5,39	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	6,99	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	620,34	4,48	0,06	4,42	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	516,95	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00		
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	268,25	26,26	19,80	0,03	6,11	0,32	26,26	19,80	0,03	6,11	0,32	27,70	21,94	16,50	0,03	5,10	0,32	21,94	16,50	0,03	5,10	0,32		
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6031 ВЭ	10,00	6,38	0,00	0,00	6,06	0,32	6,38	0,00	0,00	6,06	0,32	8,33	5,37	0,00	0,00	5,05	0,32	5,37	0,00	0,00	5,05	0,32		
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6032 ВЭ	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.4	Проведение энергетического обследования и разработка программы модернизации и развития ЭК АО "Витимэнерго" на 2020 - 2025 гг.	Н 6045 ВЭ	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00		
1.6.5	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.6	Приобретение и монтаж автоматического шлабаума на ЦБС	Н 6048 ВЭ	0,00	0,08	0,00	0,03	0,05	0,00	0,08	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,08	0,00	0,03	0,05	0,00	0,08	0,00	0,03	0,05	0,00		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего				II квартал						Всего	Всего					II квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.		
1.6.7	Возврат заемных средств	-	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 163,40	37,91	19,86	10,11	6,22	1,72	27,19	19,80	0,83	6,22	0,35	773,66	79,82	19,35	51,52	6,52	2,42	24,92	19,30	0,09	5,19	0,35		
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	180,24	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	48,66	0,00	45,83	1,34	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	82,19	0,20	0,00	0,06	0,11	0,03	0,19	0,00	0,06	0,11	0,03	68,49	0,18	0,00	0,06	0,09	0,03	0,17	0,00	0,06	0,09	0,03		
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	632,72	10,44	0,06	10,02	0,00	0,36	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	527,26	8,75	2,85	5,60	0,00	0,30	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00		
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	268,25	26,26	19,80	0,03	6,11	0,32	26,26	19,80	0,03	6,11	0,32	27,70	21,94	16,50	0,03	5,10	0,32	21,94	16,50	0,03	5,10	0,32		