

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)												
Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
АПРЕЛЬ												
1	ТП 10-1 Л7 г.Бодайбо	Подключение шлагбаума на оп. №3 ВЛ 6 кВ №7 (совм подвес) по заявке УРО	05.04.2022	17:00	05.04.2022	17:30		05.04.2022	17:03	05.04.2022	17:25	0:22
2	ПС 220 кВ Мамакан ВЛ 10 кВ №2	По заявке МГЭС	06.04.2022	9:00	06.04.2022	11:00		06.04.2022	9:05	06.04.2022	10:12	1:07
3	ПС 35 кВ Кяхтинская ВЛ 6 кВ №4	Демонтаж шлейфов с проходных изоляторов КРУН-6кВ линия №4 ячейка №8 (резерв)	06.04.2022	10:00	06.04.2022	11:00		06.04.2022	10:05	06.04.2022	10:52	0:47
4	ПС 220 кВ Мамакан ВЛ 10 кВ №1	ТР: Замена ввода 10кВ ТП №1-6; перетяжка провода в пролетах опор №7-№9.	07.04.2022	13:00	07.04.2022	17:00		07.04.2022	13:03	07.04.2022	15:20	2:17
5	ТП 6-3 гр.Л3 г.Бодайбо	Установка щита ВРУ на фасаде гаража № 88 и подключение ул. А.Сергеева21Б	08.04.2022	9:00	08.04.2022	12:00		08.04.2022	10:18	08.04.2022	10:29	0:11
6	ТП 2-7 гр. Л5 г. Бодайбо	Подключение новой вводной КЛ по письму потребителя ул. 8 Марта 23	08.04.2022	14:00	08.04.2022	16:00		08.04.2022	14:09	08.04.2022	15:03	0:54
7	ПС 35 кВ Макалакская КРУН-6кВ	КР: Установка портала ВЛ-6кВ№2.	12.04.2022	9:00	12.04.2022	15:30		12.04.2022	11:17	12.04.2022	13:05	1:48
8	ТП 6-2 гр. Л1 г.Бодайбо	Подрезка деревьев и восстановление провода в пролете №10-11	12.04.2022	14:00	12.04.2022	17:00		12.04.2022	14:05	12.04.2022	15:46	1:41
9	ПС 220 кВ Чайнгро ЛР-110	ТР	13.04.2022	9:00	13.04.2022	14:00		13.04.2022	9:04	13.04.2022	13:20	4:16
10	ПС 110 кВ Кропоткинская ОРУ-35кВ	ТР	13.04.2022	9:30	13.04.2022	16:00		13.04.2022	9:38	13.04.2022	14:49	5:11
11	ТП 2-7 г.Бодайбо	Текущее обслуживание оборудования, чистка изоляции.	13.04.2022	14:00	13.04.2022	16:00		13.04.2022	14:04	13.04.2022	15:45	1:41
12	ПС 110 кВ Кропоткинская ОРУ-35кВ	ТР	14.04.2022	9:30	14.04.2022	16:00		14.04.2022	9:44	14.04.2022	15:18	5:34
13	ПС 220 кВ Мамакан ВЛ 10 кВ №1	ТР:Перетяжка провода в пролетах опор №22-24,54-55	14.04.2022	13:00	14.04.2022	16:00		14.04.2022	13:31	14.04.2022	14:52	1:21
14	ТП 6-2 гр. Л1 г. Бодайбо	Подключение гаража на опоре №12 (ул. 60 лет Октября 28)	15.04.2022	9:00	15.04.2022	11:00		15.04.2022	9:08	15.04.2022	10:02	0:54
15	ТП 6-9 гр. Л1 от 6-9 г.Бодайбо	Замена сгоревшего вводного АВ потребителем (ИП Шапошниковым)	15.04.2022	17:00	15.04.2022	18:00		15.04.2022	17:00	15.04.2022	17:32	0:32
16	ТП 11-15 г. Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории. Замена трансформаторов тока по заявке ОТ и УЭЭ	18.04.2022	13:30	18.04.2022	16:30		18.04.2022	13:38	18.04.2022	15:27	1:49
17	ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо-2	КР: замена опор П № 96,103,104, 226, 266, АП № 294. ПРАВКА АП № 290, П № 138,156. Ремонт провода оп. П № 289.	20.04.2022	9:00	20.04.2022	17:00		20.04.2022	9:19	20.04.2022	17:23	8:04
18	ПС 35 кВ Макалакская КРУН-6кВ	КР: подключение ВЛ-6 №2	20.04.2022	12:00	21.04.2022	14:00		20.04.2022	12:00	20.04.2022	13:45	1:45
19	ТП 2-6 г. Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории.	20.04.2022	13:30	20.04.2022	15:30		20.04.2022	13:30	20.04.2022	15:35	2:05
20	ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо-2	КР: замена опор П № 96,103,104, 226, 266, АП № 294. ПРАВКА АП № 290, П № 138,156. Ремонт провода оп. П № 289.	21.04.2022	9:00	21.04.2022	17:00		21.04.2022	9:07	21.04.2022	16:22	7:15
21	ПС 110 кВ Мараканская ВЛ 6 кВ №16	Проверка РЗ	21.04.2022	9:00	21.04.2022	12:00		21.04.2022	9:05	21.04.2022	10:09	1:04
22	ПС 35 кВ Кяхтинская ВЛ 6 кВ №6	ТР: полная замена масла, чистка рамы и изоляции от пыли. Протяжка болтовых соединений. Регулировка блокировки. Ревизия обогрева.	21.04.2022	9:30	21.04.2022	12:00		21.04.2022	9:39	21.04.2022	11:44	2:05
23	ПС 110 кВ Кропоткинская ЛР-35 Хомолхо	ТР	21.04.2022	9:00	21.04.2022	17:00		22.04.2022	9:01	22.04.2022	15:54	6:53
24	ПС 35 кВ Кяхтинская ВЛ 6 кВ №7	ТР: полная замена масла, чистка рамы и изоляции от пыли. Протяжка болтовых соединений. Регулировка блокировки. Ревизия обогрева.	21.04.2022	13:00	21.04.2022	16:00		21.04.2022	13:01	21.04.2022	15:10	2:09
25	ТП 26-5 Л8 г.Бодайбо	Установка ПУ ртути 208 по заявке СТ и УЭЭ ул Набережная 50	21.04.2022	13:30	21.04.2022	15:00		21.04.2022	13:46	21.04.2022	14:10	0:24
26	ТП 11-15 г. Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории.	21.04.2022	13:30	21.04.2022	15:30		21.04.2022	13:37	21.04.2022	14:55	1:18
27	ПС 110 кВ Кропоткинская ЛР-35 Хомолхо	ТР	22.04.2022	10:30	22.04.2022	12:00		22.04.2022	10:34	22.04.2022	11:58	1:24
28	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №2	Перетяжка проводов в пролетах опор №17-21. Подрезка деревьев в пролетах опор №18-19.	22.04.2022	9:00	22.04.2022	12:00		22.04.2022	9:13	22.04.2022	12:08	2:55
29	ТП 2-2 Л3 г.Бодайбо	Установка 4-х ПУ ртути 208 по заявке СТ и УЭЭ ул. Лисий д.17-1,17-2, 15. ул. Мира 54	22.04.2022	14:00	22.04.2022	17:00		22.04.2022	14:02	22.04.2022	15:30	1:28
30	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №7	Подключение отпайки к ТП 7-4А на опоре №1, отпайка к ТП 7-4 после аварийного отключения	22.04.2022	17:30	22.04.2022	19:00		22.04.2022	17:34	22.04.2022	18:48	1:14
31	ТП 10-1 Л7 г.Бодайбо	Замена фотореле и установка АВ на оп. №4(освещение парковки)	23.04.2022	8:30	23.04.2022	10:00		23.04.2022	8:44	23.04.2022	10:03	1:19
32	ПС 110 кВ Мараканская	ТР: ШР-35 ТН, 2ШР-35 Т1, СР-35, ТН-35.	25.04.2022	8:00	25.04.2022	18:00		25.04.2022	8:10	25.04.2022	17:40	9:30
33	ТП11-9 гр Т2 Л1 г.Бодайбо	Установка ПУ ртути 208 по заявке ОТ и УЭЭ ул Урицкого 11	25.04.2022	8:30	25.04.2022	10:00		25.04.2022	8:46	25.04.2022	9:36	0:50
34	ПС 35 кВ Веселяевская КРУН-6 кВ № 1,2.	ТО: ОПН-6-1,2;ТСН-1,2;ШМ-6 секц.1,2.	25.04.2022	8:30	25.04.2022	18:00		25.04.2022	10:45	25.04.2022	14:55	4:10
35	ТП 3-7А Л1 г. Бодайбо	Перетяжка провода СИП пролеты 69-72 ул. Стояновича	25.04.2022	9:00	25.04.2022	12:00		25.04.2022	9:31	25.04.2022	11:30	1:59
36	ТП 21-11 Л1 г. Бодайбо	Подрезка деревьев в пролетах опор №1-6 ул.Урицкого	25.04.2022	14:00	25.04.2022	17:00		25.04.2022	14:08	25.04.2022	15:37	1:29
37	ТП 3-2 Л1 г.Бодайбо	Установка ПУ ртути 208 по заявке ОТ и УЭЭ ул Володарского 27	26.04.2022	8:30	26.04.2022	10:00		26.04.2022	8:34	26.04.2022	9:54	1:20
38	ПС 110 кВ Мараканская	ТР: ЛР-110, ШР-110 Т1, ШР-110 Т2, ШР-110 ОПН.	26.04.2022	8:00	26.04.2022	18:00		26.04.2022	8:03	26.04.2022	16:37	8:34
39	6-14 Л3 г.Бодайбо	Установка ПУ ртути 208 по заявке ОТ и УЭЭ пер Витимский 8	26.04.2022	8:30	26.04.2022	10:00		26.04.2022	8:33	26.04.2022	9:50	1:17
40	ТП 1-1 Л1 г.Бодайбо	Замена ПУ "Ртутный" по заявке ОТ и УЭЭ ул.Мира 85	28.04.2022	9:00	28.04.2022	11:00		28.04.2022	9:01	28.04.2022	9:43	0:42
41	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №26	Ремонтные работы на отпайке ВЛ к ТП 26-1Б	28.04.2022	13:00	28.04.2022	17:00		28.04.2022	13:05	28.04.2022	14:53	1:48

42	ТП11-9 гр. Т2Л1,Т2Л6 г.Бодайбо	Монтаж СИП опоры № 1-3.53(технологическое присоед договор № ЮЛ-488-21)	29.04.2022	9:00	29.04.2022	12:00		29.04.2022	9:02	29.04.2022	11:38	2:36
43	ТП 11-9 г.Бодайбо	Монтаж СИП в ТП	29.04.2022	14:00	29.04.2022	17:00		29.04.2022	14:04	29.04.2022	16:06	2:02