

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2022 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-300-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					II квартал					Всего	Всего					II квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.		
1.2.1.2.2	Реконструкция ОРУ 35кВ на ПС 110кВ Бодайбинская с заменой ШР 35 и ЛР 35кВ, масляных выключателей 35кВ на вакуумные	L 2088 ВЭ	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L 2090 ВЭ	56,36	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	46,97	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.4	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	H 2069 ВЭ	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.5	Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская	H 2084 ВЭ	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз	H 2085 ВЭ	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.7	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт	L 2094 ВЭ	77,75	45,48	0,00	0,00	45,48	0,00	45,48	0,00	0,00	45,48	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.8	Реконструкция ПС 110 кВ Мараканская с заменой Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью не менее 10 МВА и установкой элегазовых выключателей 110кВ в цепях трансформаторов 110 кВ Т-1 и Т-2, заменой устройств РЗА	L 2096 ВЭ	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.9	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	H 2079 ВЭ	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	12,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	3,62	4,41	-0,79	0,00	0,00	10,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	12,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	3,62	4,41	-0,79	0,00	0,00	10,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

Номер группы инвестици онных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					II квартал					Всего	Всего					II квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 313,73	109,82	11,68	26,77	69,94	1,43	94,40	11,68	11,85	69,49	1,38	880,25	44,95	9,59	13,55	20,35	1,46	38,48	4,71	13,50	19,98	0,29		
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	406,69	53,94	5,85	0,49	47,45	0,15	52,66	5,85	-0,33	47,00	0,13	338,91	7,01	4,73	0,49	1,64	0,15	3,27	1,41	0,46	1,27	0,13		
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	627,04	32,81	5,83	25,86	0,00	1,12	18,74	5,83	11,78	0,00	1,12	522,54	18,62	4,86	12,64	0,00	1,12	15,94	3,30	12,64	0,00	0,00		
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	279,99	23,07	0,00	0,42	22,49	0,16	23,01	0,00	0,40	22,49	0,12	18,81	19,33	0,00	0,42	18,71	0,19	19,27	0,00	0,40	18,71	0,16		