

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  
за 3 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2022 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-300-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт											План	Факт										
				Всего	Всего					III квартал						Всего	Всего					III квартал				
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты			Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.3.1.	7.3.2.	7.3.3.	7.3.4.	7.3.5.		
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	406,69	123,61	14,80	22,06	86,25	0,51	69,68	8,95	21,57	38,80	0,36	338,91	55,56	21,52	12,75	20,81	0,49	48,55	16,79	12,26	19,16	0,34		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	387,10	66,78	3,55	0,42	62,54	0,27	19,86	2,11	0,42	17,06	0,27	322,58	19,27	4,38	0,42	14,22	0,25	17,78	2,89	0,42	14,22	0,25		
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	387,10	66,78	3,55	0,42	62,54	0,27	19,86	2,11	0,42	17,06	0,27	322,58	19,27	4,38	0,42	14,22	0,25	17,78	2,89	0,42	14,22	0,25		
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2068 ВЭ	3,97	2,24	0,00	0,14	2,05	0,05	2,24	0,00	0,14	2,05	0,05	3,31	1,90	0,00	0,14	1,70	0,05	1,90	0,00	0,14	1,70	0,05		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт											План	Факт										
				Всего	Всего					III квартал						Всего	Всего					III квартал				
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты			Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.3.1.	7.3.2.	7.3.3.	7.3.4.	7.3.5.					
1.2.1.2.2	Реконструкция ОРУ 35кВ на ПС 110кВ Бодайбинская с заменой ШР 35 и ЛР 35кВ, масляных выключателей 35кВ на вакуумные	L 2088 ВЭ	23,30	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	19,42	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00			
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L 2090 ВЭ	56,36	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	46,97	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.4	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	H 2069 ВЭ	3,92	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	3,27	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,001		
1.2.1.2.5	Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская	H 2084 ВЭ	3,75	5,17	0,00	0,13	4,97	0,07	5,17	0,00	0,13	4,97	0,07	3,13	4,34	0,00	0,13	4,14	0,07	4,34	0,00	0,13	4,14	0,07		
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз	H 2085 ВЭ	7,50	10,22	0,00	0,14	9,93	0,15	10,22	0,00	0,14	9,93	0,15	6,25	8,56	0,00	0,14	8,28	0,14	8,56	0,00	0,14	8,28	0,14		
1.2.1.2.7	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт	L 2094 ВЭ	77,75	45,66	0,18	0,00	45,48	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	64,79	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.8	Реконструкция ПС 110 кВ Мараканская с заменой Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью не менее 10 МВА и установкой элегазовых выключателей 110кВ в цепях трансформаторов 110 кВ Т-1 и Т-2, заменой устройств РЗА	L 2096 ВЭ	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.9	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	H 2079 ВЭ	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	<b>Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:</b>	Г	12,00	38,14	4,41	17,94	15,80	0,00	33,74	0,00	17,94	15,80	0,00	10,00	20,06	11,44	8,62	0,00	0,00	16,82	8,20	8,62	0,00	0,00		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	12,00	38,14	4,41	17,94	15,80	0,00	33,74	0,00	17,94	15,80	0,00	10,00	20,06	11,44	8,62	0,00	0,00	16,82	8,20	8,62	0,00	0,00		



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт											План	Факт										
				Всего	Всего					III квартал						Всего	Всего					III квартал				
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты			Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.3.1.	7.3.2.	7.3.3.	7.3.4.	7.3.5.		
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	0,35	1,26	0,00	0,05	1,17	0,05	1,26	0,00	0,05	1,17	0,05	0,29	1,07	0,00	0,05	0,97	0,04	1,07	0,00	0,05	0,97	0,04		
1.3	<b>Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:</b>	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	<b>Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:</b>	Г	627,04	150,13	20,93	128,08	0,00	1,12	117,32	15,10	102,22	0,00	0,00	522,54	36,01	17,44	17,45	0,00	1,12	17,39	12,58	4,81	0,00	0,00		
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	15,58	15,17	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	12,64	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	6,92	4,81	0,00	4,81	0,00	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	0,00	5,77	4,81	0,00	4,81	0,00	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	0,00		
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с оттайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	604,54	130,15	20,93	108,10	0,00	1,12	112,50	15,10	97,41	0,00	0,00	503,79	18,56	17,44	0,00	0,00	1,12	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00		
1.5	<b>Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:</b>	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6	<b>Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:</b>	Г	279,99	25,84	0,00	0,44	24,97	0,43	2,76	0,00	0,02	2,48	0,26	18,81	21,53	0,00	0,44	20,69	0,40	2,21	0,00	0,02	1,98	0,21		
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6033 ВЭ	18,84	22,24	0,00	0,00	22,00	0,24	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	15,85	18,57	0,00	0,00	18,33	0,24	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13		
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6034 ВЭ	1,95	2,88	0,00	0,00	2,78	0,10	2,47	0,00	0,00	2,37	0,10	1,63	2,40	0,00	0,00	2,31	0,08	2,06	0,00	0,00	1,98	0,08		
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	1,60	0,30	0,00	0,16	0,06	0,08	0,02	0,00	0,02	-0,03	0,04	1,33	0,29	0,00	0,16	0,05	0,08	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт											План	Факт										
				Всего	Всего					III квартал						Всего	Всего					III квартал				
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты			Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.3.1.	7.3.2.	7.3.3.	7.3.4.	7.3.5.		
1.6.4	Приобретение аварийного запаса	L 6057 ВЭ	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	Приобретение и монтаж системы телевизионного видеонаблюдения на объекте охраны ПС 110 кВ Мараканская	L 6055 ВЭ	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.6	Возврат заемных средств	-	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>			<b>1 313,73</b>	<b>299,58</b>	<b>35,73</b>	<b>150,58</b>	<b>111,22</b>	<b>2,06</b>	<b>189,76</b>	<b>24,04</b>	<b>123,81</b>	<b>41,28</b>	<b>0,63</b>	<b>880,25</b>	<b>113,11</b>	<b>38,96</b>	<b>30,64</b>	<b>41,50</b>	<b>2,01</b>	<b>68,15</b>	<b>29,37</b>	<b>17,09</b>	<b>21,14</b>	<b>0,55</b>		
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	406,69	123,61	14,80	22,06	86,25	0,51	69,68	8,95	21,57	38,80	0,36	338,91	55,56	21,52	12,75	20,81	0,49	48,55	16,79	12,26	19,16	0,34		
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	627,04	150,13	20,93	128,08	0,00	1,12	117,32	15,10	102,22	0,00	0,00	522,54	36,01	17,44	17,45	0,00	1,12	17,39	12,58	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	279,99	25,84	0,00	0,44	24,97	0,43	2,76	0,00	0,02	2,48	0,26	18,81	21,53	0,00	0,44	20,69	0,40	2,21	0,00	0,02	1,98	0,21		