

Приложение № 7.1

Утверждаю
Директор ЗАО "Витимэнерго"
Машковский А.Р.
(подпись)
" __ " _____ 2016 года
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Витимэнерго" за 1 квартал 2016 года , млн. рублей с НДС

№№	Наименование объекта	Остаток стоимос ти на начало года*	Объем финансирования 2016 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинан сировать по результат ам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
	ВСЕГО		516,62	1,08	1,95	1,08	122,57	0,00	227,93	0,00	164,17	0,00	1,34	1,34	1,29	1,29	515,54	-515,54	-99,8%			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция		270,31	0,99	0,00	0,99	49,98	0,00	117,28	0,00	103,05	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	269,32	-269,32	-99,6%			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		36,81	0,99	0,00	0,99	26,48	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	35,82	-35,82	-97,3%			
1.1.1	Реконструкция ПС 110/35/6; 35/6 кВ Бодайбинского района		36,81	0,99	0,00	0,99	26,48	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	35,82	-35,82	-97,3%			
1.1.1.1	ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока(2шт.).		5,26	0,00			4,47		0,79								5,26	-5,26	-100,0%			
1.1.1.2	ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока		4,82	0,00			4,47		0,35								4,82	-4,82	-100,0%			
1.1.1.3	ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.)		3,35	0,00			3,10		0,25								3,35	-3,35	-100,0%			
1.1.1.4	ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляного выключателя С-35 кВ на элегазовый выключатель ВГБЭ-35 кВ		1,06	0,00			0,66		0,40								1,06	-1,06	-100,0%			
1.1.1.5	ПС 110 кВ Артемовская замена масляного выключателя С-35 кВ на элегазовый выключатель ВГБЭ-35 кВ		1,06	0,00			0,66		0,40								1,06	-1,06	-100,0%			
1.1.1.6	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)		1,48	0,00			1,48										1,48	-1,48	-100,0%			
1.1.1.7	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110-64 шт. 35-150 шт.)		1,21	0,95		0,95	1,21										0,26	-0,26	-21,6%			
1.1.1.8	Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов		6,00	0,00					6,00								6,00	-6,00	-100,0%			
1.1.1.9	Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов		2,15	0,00					2,15								2,15	-2,15	-100,0%			
1.1.1.10	Внедрение автоматизированной информационно- измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях		10,44	0,04		0,04	10,44						0,04	0,04			10,40	-10,40	-99,6%			
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики		4,35	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	2,55	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	-4,35	-1,00			
1.2.1	Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7шт), ПС 35/6 - (17шт) с установкой м/п терминалов		1,14	0,00			0,43		0,71								1,14	-1,14	-100,0%			
1.2.2	Организация ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220кВ Мамакан для системы САОН (спец автоматики отключения нагрузки)		0,00	0,00													0,00	0,00	0,0%			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимос ти на начало года*	Объем финансирования 2016 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинан сировать по результат ам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.2.3	Замена фиксирующих приборов для определения мест повреждения ВЛ-110кВ		2,76	0,00			0,92		1,84							2,76	-2,76	-100,0%				
1.2.4	ПС 35 кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговская замена реле защиты ЗЗП-I на реле "Зеро" (15 шт.)		0,46	0,00							0,46					0,46	-0,46	-100,0%				
1.3	Создание систем телемеханики и связи		8,88	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	3,62	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	-8,88	-1,00				
1.3.1	Организация системы сбора и передачи телеинформации на объектах ЗАО "Витимэнерго" с передачей данных в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ		7,77	0,00			2,33		3,62		1,82					7,77	-7,77	-100,0%				
1.3.2	Приобретение рефлектометра		0,26	0,00			0,26									0,26	-0,26	-100,0%				
1.3.3	Приобретение аккумуляторных батарей связи		0,43	0,00			0,43									0,43	-0,43	-100,0%				
1.3.4	Приобретение комплекта устройств бесперебойного питания		0,42	0,00			0,42									0,42	-0,42	-100,0%				
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и		220,27	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00	100,78	0,00	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	220,27	-220,27	-1,00				
1.2.1	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона		220,27	0,00			18,72		100,78		100,78					220,27	-220,27	-100,0%				
2.	Новое строительство		220,78	0,00	1,00	0,00	62,10	0,00	96,79	0,00	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	220,78	-220,78	-100,0%				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		220,78	0,00	1,00	0,00	62,10	0,00	96,79	0,00	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	220,78	-220,78	-100,0%				
2.1.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ		220,78	0,00	1,00		62,10		96,79		60,89					220,78	-220,78	-100,0%				
3.	Приобретение спецтехники		21,21	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	-21,21	-100,0%				
4.	Приобретение электроизмерительных приборов		1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29	1,29	1,25	-1,25	-100,0%				
5.	Приобретение ПК и орг.техники		1,20	0,00	0,24	0,00	0,49	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	-1,20	-100,0%				
5.1	Приобретение лицензий ПО		0,25	0,00			0,25									0,25	-0,25	-100,0%				
5.2	Оснащение рабочих мест сотрудников ЗАО "Витимэнерго" компьютерной техникой		0,95	0,00	0,24		0,24		0,24		0,24					0,95	-0,95	-100,0%				
6.	Прочее		1,88	0,09	0,71	0,09	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	-1,79	-95,4%				
6.1	Приобретение вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (1шт.)		1,08	0,00	0,65		0,43									1,08	-1,08	-100,0%				
6.2	Приобретение комплекта инструментов для монтажа СИП		0,07	0,00	0,07											0,07	-0,07	-100,0%				
6.3	Приобретение кондиционеров		0,74	0,00			0,74									0,74	-0,74	-100,0%				
6.4	Приобретение электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления		0,00	0,09		0,09										-0,09	0,09	0,0%				

* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Начальник ПЭО

Карманов Д.В.

Исп: Ярош В.А.
тел: 8(39561)74-451