

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы за год **2020**

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витязьэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2021** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-646-мр от 30.10.2020 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реализация решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2020 года								Причины отклонений		
							План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)			иных источников финансирования	
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	353,73	0,00	12,83	340,90	160,66	0,00	0,00	6,70	153,96	226,92	0,00	0,00	6,66	220,26	113,99	-66,26	41%	0,00	0	0,00	0	0,04	-1%	-66,30	0%	ид
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	353,73	0,00	12,83	340,90	160,66	0,00	0,00	6,70	153,96	226,92	0,00	0,00	6,66	220,26	113,99	-66,26	41%	0,00	0	0,00	0	0,04	-1%	-66,30	0%	ид
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	353,73	0,00	12,83	340,90	160,66	0,00	0,00	6,70	153,96	226,92	0,00	0,00	6,66	220,26	113,99	-66,26	41%	0,00	0	0,00	0	0,04	-1%	-66,30	43%	ид
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РИ 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	275,23	0,00	12,83	262,40	121,80	0,00	0,00	0,24	121,56	192,70	0,00	0,00	0,24	192,46	69,70	-70,90	58%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	-70,90	58%	Переходящий проект, окончание реализации проекта по плану - 2021 год
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - Красный	Н 4007 ВЭ	39,25	0,00	0,00	39,25	19,43	0,00	0,00	3,23	16,20	18,57	0,00	0,00	3,22	15,35	20,68	0,86	-4%	0,00	0	0,00	0	0,01	0%	0,85	-5%	Переходящий проект, окончание реализации проекта по плану - 2021 год
1.1.4.1.3	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос - Высочайший	Н 4008 ВЭ	39,25	0,00	0,00	39,25	19,43	0,00	0,00	3,23	16,20	15,65	0,00	0,00	3,20	12,45	23,60	3,78	-19%	0,00	0	0,00	0	0,03	-1%	3,75	-23%	Переходящий проект, окончание реализации проекта по плану - 2021 год
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	241,84	789,45	39,49	202,35	62,17	0,00	0,00	54,47	7,70	55,46	0,00	0,00	48,11	7,35	147,00	6,71	-11%	0,00	0	0,00	0	6,36	-12%	0,35	0%	ид
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	41,00	233,32	0,00	41,00	25,92	0,00	0,00	18,22	7,70	23,74	0,00	0,00	16,39	7,35	17,36	2,18	-8%	0,00	0	0,00	0	1,83	-10%	0,35	0%	ид
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	41,00	233,32	0,00	41,00	25,92	0,00	0,00	18,22	7,70	23,74	0,00	0,00	16,39	7,35	17,36	2,18	-8%	0,00	0	0,00	0	1,83	-10%	0,35	0%	ид
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2052 ВЭ	4,25	25,50	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	0,21	0,21	-5%	0,00	0	0,00	0	0,21	-5%	0,00	0%	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2053 ВЭ	4,78	95,57	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	4,78	0,00	4,43	0,00	0,00	4,43	0,00	0,35	0,35	-7%	0,00	0	0,00	0	0,35	-7%	0,00	0%	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2054 ВЭ	3,68	0,00	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	3,68	0,00	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	1,08	1,08	-29%	0,00	0	0,00	0	1,08	-29%	0,00	0%	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.4	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодибинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	ид	ид	ид	ид	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,11	-100%	0,00	0	0,00	0	-0,11	-100%	0,00	0%	ид

1.2.1.2.5	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2055 ВЭ	0,74	112,26	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,09	0,09	-12%	0,00	0	0,00	0	0,09	-12%	0,00	0%	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей 6кВ на ПС 35кВ Веселеская на вакуумные (2шт)	Н 2077 ВЭ	1,04	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,03	0,03	-3%	0,00	0	0,00	0	0,03	-3%	0,00	0%	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.7	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	18,81	0,00	0,00	18,81	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	3,55	0,00	0,00	3,55	0,00	15,26	0,18	-5%	0,00	0	0,00	0	0,18	-5%	0,00	0%	Экономия по проекту: работы выполнены подрядчиком, работающим без НДС
1.2.1.2.8	Установка КТПН 6/0,4кВ №4-1 мощностью 1000кВа взамен ТП мощностью 400кВа и строительство ВЛИ -0,4кВ	Н 2081 ВЭ	3,85	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	3,85	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68	0,17	0,17	-4%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,17	-4%	Экономия по проекту: работы выполнены подрядчиком, работающим без НДС
1.2.1.2.9	Установка КТПН 6/0,4кВ №7-4 мощностью 1000кВа взамен ТП мощностью 400кВа и строительство ВЛИ -0,4кВ	Н 2082 ВЭ	3,85	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	3,85	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67	0,18	0,18	-5%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,18	-5%	Экономия по проекту: работы выполнены подрядчиком, работающим без НДС
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	139,24	556,13	22,92	116,32	14,22	0,00	0,00	14,22	0,00	12,10	0,00	0,00	12,10	0,00	104,22	2,12	-15%	0,00	0	0,00	0	2,12	-15%	0,00	0%	ид
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	139,24	556,13	22,92	116,32	14,22	0,00	0,00	14,22	0,00	12,10	0,00	0,00	12,10	0,00	104,22	2,12	-15%	0,00	0	0,00	0	2,12	-15%	0,00	0%	ид
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	101,63	556,13	22,92	78,71	10,51	0,00	0,00	10,51	0,00	8,39	0,00	0,00	8,39	0,00	70,32	2,12	-20%	0,00	0	0,00	0	2,12	-20%	0,00	0%	В процессе реализации принято решение по корректировке объема работ
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полное № 1 с заменой провода АС-240 на АС-300	Н 2078 ВЭ	37,61	0,00	0,00	37,61	3,71	0,00	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00	3,71	0,00	33,90	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	56,37	0,00	16,57	39,80	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	24,30	1,30	-8%	0,00	0	0,00	0	1,30	-8%	0,00	0%	ид
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	56,37	0,00	16,57	39,80	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	24,30	1,30	-8%	0,00	0	0,00	0	1,30	-8%	0,00	0%	ид
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	56,37	0,00	16,57	39,80	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	24,30	1,30	-8%	0,00	0	0,00	0	1,30	-8%	0,00	0%	Экономия по проекту: часть работ выполнена собственными силами, часть - подрядчиком, работающим без НДС
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	5,23	0,00	0,00	5,23	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00	1,12	1,12	-21%	0,00	0	0,00	0	1,12	-21%	0,00	0%	ид
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	5,23	0,00	0,00	5,23	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00	1,12	1,12	-21%	0,00	0	0,00	0	1,12	-21%	0,00	0%	ид
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2059 ВЭ	3,06	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
1.2.4.1.2	Реконструкция кабельных каналов в ОРУ на ПС 110кВ Артемовская	Н 2080 ВЭ	2,17	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,12	1,12	-52%	0,00	0	0,00	0	1,12	-52%	0,00	0%	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемными и программными перспективными развитиями электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	1 650,12	1 296,94	1 438,66	211,46	211,46	0,00	0,00	0,00	211,46	210,90	0,00	0,00	0,00	210,90	0,56	0,56	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,56	0%	ид
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	1 650,12	1 296,94	1 438,66	211,46	211,46	0,00	0,00	0,00	211,46	210,90	0,00	0,00	0,00	210,90	0,56	0,56	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,56	0%	ид
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими ШН-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	1 080,14	0,00	871,30	208,85	208,85	0,00	0,00	0,00	208,85	208,43	0,00	0,00	0,00	208,43	0,42	0,42	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,42	0%	Остаток финансирования по проекту закрывается в январе 2021 года - оформление акта строительного контроля

1.3.2.2	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дая, Чангиро	Е 3003 ВЭ	569,98	1 296,94	567,36	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	2,47	0,00	0,00	0,00	2,47	0,15	0,15	-6%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0,15	0%	0%	Остаток финансирования по проекту закрывается в январе 2021 года - оформление акта строительного контроля
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	692,05	17,68	21,42	670,63	19,83	0,00	0,00	13,83	6,00	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	663,95	7,15	-66%	0	0	0	0	7,15	-52%	0	0%	0%	ид	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	23,27	0,00	0	23,27	6,22	0,00	0,00	6,22	0,00	5,87	0,00	0,00	5,87	0,00	17,40	0,35	-6%	0,00	0	0,00	0	0,35	-6%	0,00	0%	0%	Экономия связана с доставкой неполного объема конструкций в связи с поздним открытием ледовой переправы	
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	12,70	0,00	5,57	7,13	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	6,50	0,08	-11%	0,00	0	0,00	0	0,08	-11%	0,00	0%	0%	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур	
1.4.3	Устройство захода ВЛ 110 кВ Сухой Лог - Полос на ПС 220 кВ Сухой Лог	Н 4006 ВЭ	16,03	17,68	15,85	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	-1%	0,00	0	0,00	0	0,00	-1%	0,00	0%	0%		
1.4.4	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	13,71	0,00	0	13,71	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	6,72	-100%	0,00	0	0,00	0	6,72	-100%	0,00	0%	0%	Работы по проекту выполнены на 60 % по причине длительной процедуры выбора подрядчика в связи с распространением COVID-19, а также ограничений по срокам установления ледовой переправы через р. Витим. Переходный проект на 2021 год	
1.4.5	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с оттайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	626,34	0,00	0	626,34	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	626,34	6,00	-100%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	6,00	0%	0%	В связи с распространением COVID19 произошел сдвиг начала изыскательских работ
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	ид	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	816,45	0,00	111,60	704,85	234,12	0,00	0,00	234,12	0,00	234,61	0,00	0,00	234,61	0,00	470,24	-0,49	0%	0,00	0	0,00	0	-0,49	0%	0,00	0%	0%	ид	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6029 ВЭ	9,70	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	9,71	0,00	0,00	9,71	0,00	-0,01	-0,01	0%	0,00	0	0,00	0	-0,01	0%	0,00	0%	0%	ид	
1.6.2	Приобретение электронизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	2,26	0,00	2,02	0,24	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,01	-0,01	3%	0,00	0	0,00	0	-0,01	3%	0,00	0%	0%	ид	
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6030 ВЭ	1,83	0,00	0	1,83	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	2,41	0,00	0,00	2,41	0,00	-0,58	-0,58	32%	0,00	0	0,00	0	-0,58	32%	0,00	0%	0%	Производственная необходимость - продление срока действия лицензий	
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	7,02	0,00	2,37	4,65	1,51	0,00	0,00	1,51	0,00	1,61	0,00	0,00	1,61	0,00	3,04	-0,10	7%	0,00	0	0,00	0	-0,10	7%	0,00	0%	0%	ид	
1.6.5	Приобретение кабины бытовой тепловой	Н 6042 ВЭ	0,31	0,00	0	0,31	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	-0,09	-0,09	29%	0,00	0	0,00	0	-0,09	29%	0,00	0%	0%	ид	
1.6.6	Приобретение и установка системы телевизионного наблюдения на территории ЦБС	Н 6046 ВЭ	1,38	0,00	0	1,38	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,50	0,50	-36%	0,00	0	0,00	0	0,50	-36%	0,00	0%	0%	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур	
1.6.7	Приобретение оборудования в рамках эпидемиологических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции	Н 6047 ВЭ	5,81	0,00	0	5,81	5,81	0,00	0,00	5,81	0,00	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	-0,21	-0,21	4%	0,00	0	0,00	0	-0,21	4%	0,00	0%	0%	Производственная необходимость, вызванная необходимостью профилактических мер	
1.6.8	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	225,55	0,00	34,87	190,68	55,34	0,00	0,00	55,34	0,00	55,34	0,00	0,00	55,34	0,00	135,34	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	ид
1.6.9	Возврат заемных средств	-	562,6	0,00	72,34	490,26	158,01	0,00	0,00	158,01	0,00	158,01	0,00	0,00	158,01	0,00	332,25	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	ид
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			3 754,19	2 104,06	1 624,00	2 130,20	688,24	0,00	0,00	309,12	379,12	734,56	0,00	0,00	296,06	438,50	1 395,74	-46,32	7%	0,00	0	0,00	0	13,06	-4%	-59,38	16%	0%	ид	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	353,73	0,00	12,83	340,90	160,66	0,00	0,00	6,70	153,96	226,92	0,00	0,00	6,66	220,26	113,99	-66,26	41%	0,00	0	0,00	0	0,04	-1%	-66,30	0%	0%	ид	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	241,84	789,45	39,49	202,35	62,17	0,00	0,00	54,47	7,70	55,46	0,00	0,00	48,11	7,35	147,00	6,71	-11%	0,00	0	0,00	0	6,36	-12%	0,35	0%	0%	ид	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 650,12	1 296,94	1 438,66	211,46	211,46	0,00	0,00	0,00	211,46	210,90	0,00	0,00	0,00	210,90	0,56	0,56	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,56	0%	0%	ид	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	692,05	17,68	21,42	670,63	19,83	0,00	0,00	13,83	6,00	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	663,95	13,15	-66%	0,00	0	0,00	0	7,15	-52%	6,00	0%	0%	ид	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	ид	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	816,45	0,00	111,60	704,85	234,12	0,00	0,00	234,12	0,00	234,61	0,00	0,00	234,61	0,00	470,24	-0,49	0%	0,00	0	0,00	0	-0,49	0%	0,00	0%	0%	ид	

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».