

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	205,05	0	205,05	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	205,05	-3,00	-100,00	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	205,05	0	205,05	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	205,05	-3,00	-100,00	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	205,05	0	205,05	3,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3	0	205,05	-3,00	-100,00	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	205,05	0	205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,05	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	90,82	2,64	90,82	61,14	20,97	18,07	0,17	16,32	10,53	10,48	10,26	16,27	0	77,80	-46,56	-65,71	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,34	2,22	11,34	11,34	13,05	0	0,17	7,95	8,84	3,39	4,03	0	0	4,68	-4,68	15,06	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,34	2,22	11,34	11,34	13,05	0,00	0,17	7,95	8,84	3,39	4,03	0,00	0,00	4,68	-4,68	15,06	нд
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2032 ВЭ	4,07	0	4,07	4,07	3,13	0,00	0,00	4,07	2,97	0,00	0,16	0,00	0,00	0,94	-0,94	-23,01	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит.	Н 2033 ВЭ	3,39	0	3,39	3,39	2,78	0,00	0,00	0,00	1,90	3,39	0,88	0,00	0,00	0,61	-0,61	-17,97	нд
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2034 ВЭ	3,35	0	3,35	3,35	0,21	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	3,14	-3,14	-93,86	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2035 ВЭ	0,53	0	0,53	0,53	0,54	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	-0,01	0,01	2,18	перенос сроков монтажа оборудования

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2.5	Замена измерительных трансформаторов тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.)	Е 2010 ВЭ	н.д.	0	н.д.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.6	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	н.д.	0,34	0	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	н.д.	н.д.	нн	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.7	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)	Е 2008 ВЭ	н.д.	0,14	н.д.	0,00	0,24	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,03	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.8	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные на ПС Веселяевская	н.д.	н.д.	0	н.д.	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.9	ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.)	Е 2002 ВЭ	н.д.	1,47	н.д.	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.10	ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на ВВП-10 кВ (14 шт.) и трансформаторов тока	Е 2006 ВЭ	н.д.	5,92	н.д.	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.11	ПС 220/110/10 кВ Мамакан Установка выкатного вакуумного выключателя	н.д.	н.д.	0,27	н.д.	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.2	<b>Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:</b>	Г	15,69	0	15,69	15,69	4,62	2,82	0,00	6,59	1,69	2,81	2,93	3,47	0,00	12,63	-11,07	-70,58	н.д.
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	15,69	0	15,69	15,69	4,62	2,82	0,00	6,59	1,69	2,81	2,93	3,47	0,00	12,63	-11,07	-70,58	н.д.
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	15,69	0	15,69	15,69	3,06	2,82	0,00	6,59	1,69	2,81	1,37	3,47	0,00	12,63	-12,63	-80,50	перенос сроков реализации

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2.1.2	Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП	Н_2027 ВЭ, Н_2028 ВЭ	н.д.	0	н.д.	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	33,96	0	33,96	4,28	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,56	0,00	0,00	33,40	-3,72	-86,81	н.д.
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	33,96	0	33,96	4,28	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,56	0,00	0,00	33,40	-3,72	-86,81	н.д.
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н_2037 ВЭ	33,96	0	33,96	4,28	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,56	0,00	0,00	33,40	-3,72	-86,81	н.д.
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	н.д.
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	29,83	0,42	29,83	29,83	2,74	15,25	0,00	1,78	0,00	0,00	2,74	12,80	0,00	27,09	-27,09	-90,82	н.д.
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	1,78	0,42	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	-1,78	-100	н.д.
1.2.4.1.1	Приобретение индикаторов повреждения линии ИПВЛ для сети 6кВ в г. Бодайбо	Н_2038 ВЭ	1,78	0	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	-1,78	-100	перенос сроков закупочной процедуры
1.2.4.1.2	Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов	Е_2018 ВЭ	н.д.	0,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	28,05	0	28,05	28,05	2,74	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	12,80	0,00	25,31	-25,31	-90,24	н.д.
1.2.4.2.1	Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан	Н_2039 ВЭ	21,75	0	21,75	21,75	0,99	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	10,87	0,00	20,76	-20,76	-95,45	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.4.2.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н_2040 ВЭ	4,37	0	4,37	4,37	1,75	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	2,62	-2,62	-60,03	перенос сроков закупочной процедуры
1.2.4.2.3	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н_2041 ВЭ	1,93	0	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93	-1,93	-100	н.д.
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	1 654,70	464,50	1 190,20	1 190,20	374,20	103,91	12,31	610,09	59,56	358,41	302,33	117,79	0,00	767,85	-816,00	-68,56	н.д.
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	1 654,70	464,50	1 190,20	1 190,20	374,20	103,91	12,31	610,09	59,56	358,41	302,33	117,79	0,00	767,85	-816,00	-68,56	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2.1	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	Е 3001 ВЭ	96,56	3,32	93,24	93,24	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	45,09	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	
1.3.2.2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	1076,33	457,85	618,48	618,48	195,00	78,76	0,00	251,06	47,00	265,17	148,00	23,49	0,00	423,48	-423,48	-68,47	
1.3.2.3	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаангро	Е 3003 ВЭ	481,81	3,33	478,48	478,48	134,11	25,15	12,31	359,03	12,56	0,00	109,25	94,30	0,00	344,37	-344,37	-71,97	
1.4	<b>Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:</b>	Г	39,98	0	11,99	6,11	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,27	4,62	0,00	4,62	-4,62	-79,14	н.д.
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	32,61	0	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	4,62	-4,62	-100	н.д.
1.4.2	Строительство оградений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	7,37	0	7,37	1,49	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,27	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.	
1.5	<b>Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:</b>	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	<b>Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:</b>	Г	35,02	0,44	35,02	29,22	20,73	13,97	3,81	9,93	2,43	1,82	14,48	3,50	0,00	21,06	-8,49	-29,07	н.д.
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6023 ВЭ	12,15	0	12,15	12,15	1,19	3,60	1,19	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	-10,96	-90,21	
1.6.2	Приобретение электронизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	1,02	0	1,02	0,58	1,85	0,00	0,00	0,58	0,32	0,00	1,52	0,00	0,00	-0,83	1,27	218,17	перенос сроков закупочной процедуры
1.6.3	Приобретение ПК и орг. техники	Н 6025 ВЭ	2,04	0	2,04	2,04	1,19	0,64	0,03	0,80	0,40	0,60	0,76	0,00	0,00	0,85	-0,85	-41,58	н.д.
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	6,58	0	6,58	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	6,58	-1,22	-100	н.д.
1.6.5	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта)	Е 6001 ВЭ	н.д.	0,34	н.д.	0,00	1,76	0,00	0,05	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.6	Покупка электроотопительных котлов Wamos-48, ЭПО-96 с блоком управления	Ф 6010-ВЭ	н.д.	0,09	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.7	Генератор бензиновый SDMO HX 4000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.8	Система электронная медицинских осмотров ЭСМО	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.9	Резервуар металлический для транспортировки топлива Traspo 910, TFT910Z2K501510230205, Emiliana Serb	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.10	Покупка БСМТС	Н 6041 ВЭ	н.д.	0,01	н.д.	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.11	Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5	Н 6022 ВЭ	н.д.	5,64	н.д.	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.12	Предпроектные работы по выполнению реконструкций ПС: Артемовская, Кропоткинская, Бодайбинская, Мараканская	Н 6035 ВЭ	9,73	0	9,73	9,73	9,74	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	
1.6.13	Аппарат летательный беспилотный Supercam S350	Н 6040 ВЭ	н.д.	0	н.д.	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.14	Реконструкция административных и производственных зданий АО "Витимэнерго" в г. Бодайло (перевод системы теплоснабжения на систему электрообогрева)	Н 6036 ВЭ	3,5	0	3,5	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	-3,50	-100,00	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>			<b>2 025,57</b>	<b>467,58</b>	<b>1 533,08</b>	<b>1 289,67</b>	<b>417,16</b>	<b>135,95</b>	<b>16,29</b>	<b>636,34</b>	<b>72,52</b>	<b>372,20</b>	<b>328,35</b>	<b>145,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076,37</b>	<b>-872,51</b>	<b>-67,65</b>	н.д.
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	205,05	0	205,05	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	205,05	н.д.	н.д.	н.д.
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	90,82	2,64	90,82	61,14	20,97	18,07	0,17	16,32	10,53	10,48	10,26	16,27	0,00	77,80	-40,17	-65,71	н.д.
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 654,70	464,50	1 190,20	1 190,20	374,20	103,91	12,31	610,09	59,56	358,41	302,33	117,79	0,00	767,85	-816,00	-68,56	н.д.
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	39,98	0	11,99	6,11	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,27	4,62	0,00	4,62	-4,84	-79,14	н.д.
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	35,02	0,44	35,02	29,22	20,73	13,97	3,81	9,93	2,43	1,82	14,48	3,50	0,00	21,06	-8,49	-29,07	н.д.