

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	173,77	0	нд	173,77	2,54	0	0	0	0	0	0	0	2,54	0	нд	173,77	-2,54	-100	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	173,77	0	нд	173,77	2,54	0	0	0	0	0	0	0	2,54	0	нд	173,77	-2,54	-100,00	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в	Г	173,77	0	нд	173,77	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	нд	173,77	-2,54	-100,00	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полюс	Н_4005_ВЭ	173,77	0	нд	173,77	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	нд	173,77	-2,54	-100,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	76,97	9,86	нд	76,97	51,81	21,86	15,31	1,58	13,83	5,21	8,88	15,07	13,79	0,00	нд	55,11	-29,95	-57,81	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	9,61	4,02	нд	9,61	9,61	14,99	0,00	1,58	6,74	3,78	2,87	9,63	0,00	0,00	нд	-5,38	5,38	55,96	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	9,61	4,02	нд	9,61	9,61	14,99	0,00	1,58	6,74	3,78	2,87	9,63	0,00	0,00	нд	-5,38	5,38	55,96	нд
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н_2032_ВЭ	3,45	0,00	нд	3,45	3,45	2,68	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	нд	0,77	-0,77	-22,44	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н_2033_ВЭ	2,87	0,00	нд	2,87	2,87	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,79	0,00	0,00	нд	2,08	-2,08	-72,54	нд
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н_2034_ВЭ	2,84	0,00	нд	2,84	2,84	0,18	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	нд	2,66	-2,66	-93,64	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н_2035_ВЭ	0,45	0,00	нд	0,45	0,45	0,46	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	нд	-0,01	0,01	2,57	перенос сроков монтажа оборудования

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.2.5	Замена измерительных трансформаторов тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.)	Е 2010 ВЭ	н.д.	0,12	н.д.	н.д.	н.д.	0,05	н.д.	0,00	н.д.	0,05	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.6	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	н.д.	0,50	н.д.	н.д.	н.д.	0,41	н.д.	0,16	н.д.	0,20	н.д.	0,05	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.7	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)	Е 2008 ВЭ	н.д.	1,34	н.д.	н.д.	н.д.	0,23	н.д.	0,16	н.д.	0,05	н.д.	0,02	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.8	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные на ПС Весляевская	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3,24	н.д.	0,00	н.д.	3,24	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.9	ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.)	Е 2002 ВЭ	н.д.	2,06	н.д.	н.д.	н.д.	1,26	н.д.	1,26	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.10	ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на ВВП-10 кВ (14 шт.) и трансформаторов тока	Е 2006 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	5,45	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	5,45	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.11	ПС 220/110/10 кВ Мамакан Установка выкатного вакуумного выключателя	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,24	н.д.	0,00	н.д.	0,24	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	13,30	0	н.д.	13,30	13,30	4,03	2,39	0,00	5,58	1,43	2,38	2,60	2,94	0,00	н.д.	9,27	-9,27	-69,68	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	13,30	0	н.д.	13,30	13,30	4,03	2,39	0,00	5,58	1,43	2,38	2,60	2,94	0,00	н.д.	9,27	-9,27	-69,68	н.д.
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	13,30	0	н.д.	13,30	13,30	2,59	2,39	0,00	5,58	1,43	2,38	1,16	2,94	0,00	н.д.	10,70	-10,70	-80,50	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.2.1.2	Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП	Н 2027 ВЭ, Н 2028 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1,44	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	1,44	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	освоена недонеспользованная амортизация прошлых лет, в том числе:
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	28,78	0	н.д.	28,78	3,63	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,51	0,00	0,00	н.д.	28,27	-3,12	-85,95	н.д.
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	28,78	0	н.д.	28,78	3,63	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,51	0,00	0,00	н.д.	28,27	-3,12	-85,95	н.д.
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	28,78	0	н.д.	28,78	3,63	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,51	0,00	0,00	н.д.	28,27	-3,12	-85,95	н.д.
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	25,28	5,84	н.д.	25,28	25,28	2,33	12,92	0,00	1,51	0,00	0,00	2,33	10,85	0,00	н.д.	22,95	-22,95	-90,79	н.д.
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	1,51	5,84	н.д.	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	1,51	-1,51	-100,00	н.д.
1.2.4.1.1	Приобретение индикаторов повреждения линии ИПВЛ для сети 6кВ в г. Бодайбо	Н 2038 ВЭ	1,51	0,00	н.д.	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	1,51	-1,51	-100,00	перенос сроков закупочной процедуры
1.2.4.1.2	Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/л терминалов	Е 2018 ВЭ	н.д.	5,84	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	0	н.д.	0	н.д.	0	н.д.	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	23,77	0	н.д.	23,77	23,77	2,33	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	10,85	0,00	н.д.	21,44	-21,44	-90,21	н.д.
1.2.4.2.1	Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перезовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан	Н 2039 ВЭ	18,43	0,00	н.д.	18,43	18,43	0,84	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	9,21	0,00	н.д.	17,59	-17,59	-95,45	н.д.
1.2.4.2.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2040 ВЭ	3,70	0,00	н.д.	3,70	3,70	1,49	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	н.д.	2,22	-2,22	-59,83	н.д.
1.2.4.2.3	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н 2041 ВЭ	1,64	0,00	н.д.	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	н.д.	1,64	-1,64	-100,00	н.д.
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	1 402,28	393,63	н.д.	1 008,65	1 008,65	599,34	88,06	12,31	517,02	201,38	303,74	385,66	99,83	0,00	н.д.	409,31	-409,31	-40,58	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	1 402,28	393,63	н.д.	1 008,65	1 008,65	599,34	88,06	12,31	517,02	201,38	303,74	385,66	99,83	0,00	н.д.	409,31	-409,31	-40,58	н.д.
1.3.2.1	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	Е 3001 ВЭ	81,83	2,81	н.д.	79,02	79,02	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	47,14	0,00	0,00	н.д.	31,88	н.д.	н.д.	н.д.
1.3.2.2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	912,14	388	н.д.	524,14	524,14	530,73	66,75	0,00	212,76	192,61	224,72	338,12	19,92	0,00	н.д.	-6,59	6,59	1,26	н.д.
1.3.2.3	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаингро	Е 3003 ВЭ	408,31	2,82	н.д.	405,49	405,49	21,47	21,31	12,31	304,26	8,77	0,00	0,40	79,92	0,00	н.д.	384,02	-384,02	-94,71	н.д.
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	33,89	0,00	н.д.	33,89	5,18	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,27	3,92	0,00	н.д.	32,61	-3,91	-75,39	н.д.
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	27,64	0	н.д.	27,64	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	н.д.	27,64	-3,92	-100,00	н.д.
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	6,25	0	н.д.	6,25	1,26	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,27	0,00	0,00	н.д.	4,97	н.д.	н.д.	н.д.
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	29,69	8,57	н.д.	29,69	24,77	18,15	11,84	3,71	8,42	2,16	1,54	12,28	2,97	0,00	н.д.	11,54	-6,62	-26,72	н.д.
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6023 ВЭ	10,30	0	н.д.	10,30	10,30	1,02	3,05	1,02	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	9,28	-9,28	-90,10	корректировка стоимости проекта
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	0,86	0	н.д.	0,86	0,49	1,56	0,00	0,00	0,49	0,27	0,00	1,29	0,00	0,00	н.д.	-0,70	1,07	218,17	перенос сроков закупочной процедуры
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6025 ВЭ	1,73	0	н.д.	1,73	1,73	1,01	0,54	0,02	0,68	0,34	0,51	0,65	0,00	0,00	н.д.	0,72	-0,72	-41,56	перенос сроков закупочной процедуры
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	5,58	0	н.д.	5,58	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	н.д.	5,58	-1,03	-100,00	н.д.
1.6.5	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта)	Е 6001 ВЭ	н.д.	6,81	н.д.	н.д.	н.д.	1,80	н.д.	0,26	н.д.	1,54	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.6.6	Покупка электроотопительных котлов Wamos-48, ЭПО-96 с блоком управления	F 6010 ВЭ	н.д.	0,08	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.7	Генератор бензиновый SDMO HX 4000	н.д.	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,18	н.д.	0,18	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.8	Система электронная медицинских осмотров ЭСМО	н.д.	н.д.	0	н.д.	н.д.	н.д.	1,69	н.д.	1,69	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.9	Резервуар металлический для транспортировки топлива Traspo 910, TFT910Z2K501510230205, Emiliana Serb	н.д.	н.д.	0	н.д.	н.д.	н.д.	0,54	н.д.	0,54	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.10	Покупка БСМТС	H 6041 ВЭ	н.д.	1,68	н.д.	н.д.	н.д.	0,03	н.д.	0,00	н.д.	0,01	н.д.	0,03	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.11	Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5	H 6022 ВЭ	н.д.	0	н.д.	н.д.	н.д.	0,14	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,14	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация
1.6.12	Предпроектные работы по выполнению реконструкций ПС: Артемовская, Кропоткинская, Бодайбинская, Мараканская	H 6035 ВЭ	8,25	0,00	н.д.	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.6.13	Аппарат летательный беспилотный Supercam S350	H 6040 ВЭ	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	1,92	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	1,92	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект
1.6.14	Реконструкция административных и производственных зданий производственной базы АО "Витимэнерго" в г. Бодайбо (перевод системы теплоснабжения)	H 6036 ВЭ	2,97	0,00	н.д.	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	н.д.	2,97	-2,97	-100,00	н.д.	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 542,82	412,05	н.д.	1 149,19	1 092,95	640,62	115,22	17,60	539,27	208,74	315,43	414,28	123,05	0,00	н.д.	508,57	-452,33	-41,39	н.д.
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	173,77	0	н.д.	173,77	2,54	0	0	0	0	0	0	2,54	0	н.д.	173,77	-2,54	-100	н.д.	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	76,97	9,86	н.д.	76,97	51,81	21,86	15,31	1,58	13,83	5,21	8,88	15,07	13,79	0,00	н.д.	55,11	-29,95	-57,81	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 402,28	393,63	нд	1 008,65	1 008,65	599,34	88,06	12,31	517,02	201,38	303,74	385,66	99,83	0,00	нд	409,31	-409,31	-40,58	нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	33,89	0	нд	33,89	5,18	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,27	3,92	0,00	нд	32,61	-3,91	-75,39	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	0	0	0	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	29,69	8,57	нд	29,69	24,77	18,15	11,84	3,71	8,42	2,16	1,54	12,28	2,97	0,00	нд	11,54	-6,62	-26,72	нд