

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы  
за год **2018**

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2019** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 361-мр от 31.10.2018 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Причины отклонений
							План					Факт						
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	205,05	364,40	0,00	205,05	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	199,23	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	205,05	364,40	0,00	205,05	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	199,23	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	205,05	364,40	0,00	205,05	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	199,23	нд
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	205,05	364,40	0,00	205,05	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	199,23	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	90,82	771,73	0,00	90,82	61,14	0,00	0,00	61,14	0,00	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	43,08	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,34	215,60	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	13,68	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,34	215,60	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	13,68	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	нд
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2032 ВЭ	4,07	23,54	0,00	4,07	4,07	0,00	0,00	4,07	0,00	3,13	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2033 ВЭ	3,39	88,41	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	3,39	0,00	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2034 ВЭ	3,35	0,00	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	перенос сроков монтажа оборудования

1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2035 ВЭ	0,53	103,65	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	нд	
1.2.1.2.5	Замена измерительных трансформаторов тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.)	Е 2010 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода	
1.2.1.2.6	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода	
1.2.1.2.7	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)	Е 2008 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода	
1.2.1.2.8	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные на ПС Веселевская	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода	
1.2.1.2.9	ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМГ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.)	Е 2002 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода	
1.2.1.2.10	ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на ВБП-10 кВ (14 шт.) и трансформаторов тока	Е 2006 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода	
1.2.1.2.11	ПС 220/110/10 кВ Мамакан Установка выкатного вакуумного выключателя	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	нд	
<b>1.2.2</b>	<b>Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:</b>	<b>Г</b>	<b>15,69</b>	<b>556,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15,69</b>	<b>15,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,72</b>	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	15,69	556,13	0,00	15,69	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	7,53	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	9,72	нд
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	15,69	556,13	0,00	15,69	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	5,97	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	9,72	перенос сроков реализации
1.2.2.1.2	Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП	Н 2027 ВЭ, Н 2028 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода	
<b>1.2.3.</b>	<b>Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:</b>	<b>Г</b>	<b>33,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,96</b>	<b>4,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,13</b>	нд
<b>1.2.3.1</b>	<b>Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:</b>	<b>Г</b>	<b>33,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,96</b>	<b>4,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,13</b>	нд
1.2.3.1.1	Расширение АНИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	33,96	0,00	0,00	33,96	4,28	0,00	0,00	4,28	0,00	4,83	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	29,13	нд
<b>1.2.3.2</b>	<b>Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:</b>	<b>Г</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	нд
<b>1.2.4</b>	<b>Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:</b>	<b>Г</b>	<b>29,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,83</b>	<b>29,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,23</b>	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	1,78	0,00	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	нд	
1.2.4.1.1	Приобретение индикаторов повреждения линии ИПВЛ для сети 6кВ в г. Бодайбо	Н 2038 ВЭ	1,78	0,00	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	снижение стоимости по результатам закупочных процедур	
1.2.4.1.2	Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов	Е 2018 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	28,05	0,00	0,00	28,05	28,05	0,00	0,00	28,05	0,00	21,66	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	4,23	нд

1.2.4.2.1	Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан	Н 2039 ВЭ	21,75	0,00	0,00	21,75	21,75	0,00	0,00	21,75	0,00	18,89	0,00	0,00	18,89	0,00	2,86	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.4.2.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2040 ВЭ	4,37	0,00	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	4,37	0,00	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.4.2.3	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н 2041 ВЭ	1,93	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00	1,93	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	1,37	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
<b>1.3</b>	<b>Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:</b>	<b>Г</b>	<b>1 654,70</b>	<b>1 103,02</b>	<b>464,50</b>	<b>1 190,20</b>	<b>1 190,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,66</b>	<b>994,54</b>	<b>553,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,78</b>	<b>400,00</b>	<b>636,42</b>	нд
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	1 654,70	1 103,02	464,50	1 190,20	1 190,20	0,00	0,00	195,66	994,54	553,78	0,00	0,00	153,78	400,00	636,42	нд
1.3.2.1	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	Е 3001 ВЭ	96,56	126,57	3,32	93,24	93,24	0,00	0,00	93,24	0,00	93,24	0,00	0,00	93,24	0,00	0,00	перенос сроков строительства
1.3.2.2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	1 076,33	0,00	457,85	618,48	618,48	0,00	0,00	102,42	516,06	300,59	0,00	0,00	34,59	266,00	317,89	перенос сроков строительства
1.3.2.3	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянтро	Е 3003 ВЭ	481,81	976,45	3,33	478,48	478,48	0,00	0,00	0,00	478,48	159,95	0,00	0,00	25,95	134,00	318,53	перенос сроков строительства
<b>1.4</b>	<b>Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:</b>	<b>Г</b>	<b>39,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,98</b>	<b>6,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,52</b>	<b>0,00</b>	<b>34,46</b>	нд
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС 4)	Н 4002 ВЭ	32,61	0,00	0,00	32,61	4,62	0,00	0,00	4,62	0,00	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	28,36	перенос сроков строительства
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	7,37	0,00	0,00	7,37	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	6,10	подрядчик работает без НДС
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	35,02	0,00	0,00	35,02	29,22	0,00	0,00	29,22	0,00	40,29	0,00	0,00	40,29	0,00	5,45	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6023 ВЭ	12,15	0,00	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	17,88	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	производство не требуется, необходимость в увеличении стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	1,02	0,00	0,00	1,02	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	нд
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6025 ВЭ	2,04	0,00	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	2,04	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	нд
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	6,58	0,00	0,00	6,58	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	5,45	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.5	Покупка электроотопительных котлов Wapros-48, ЭПО-96 с блоком управления	Ф 6010 ВЭ	нд.	нд.	нд.	нд.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.6	Генератор бензиновый SDMO HX 4000	нд.	нд.	нд.	нд.	нд.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.7	Система электронная медицинских осмотров ЭСМО	нд.	нд.	нд.	нд.	нд.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.8	Резервуар металлический для транспортировки топлива Trasro 910, ТРТУ1022К501510230205, Emiliana Serb	нд.	нд.	нд.	нд.	нд.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.9	Покупка БСМТС	Н 6041 ВЭ	нд.	нд.	нд.	нд.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.10	Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5	Н 6022 ВЭ	нд.	нд.	нд.	нд.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода

1.6.11	Предпроектные работы по выполнению реконструкций ПС: Артемовская, Кропоткинская, Бодайбинская, Мараканская	Н 6035 ВЭ	9,73	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00	0,00	9,73	0,00	9,74	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	
1.6.12	Аппарат летательный беспилотный Supercam S350	Н 6040 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	производственная необходимость
1.6.13	Реконструкция административных и производственных зданий производственной базы АО "Витимэнерго" в г. Бодайдо (перевод системы теплоснабжения на систему электрообогрева)	Н 6036 ВЭ	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>			<b>2 025,57</b>	<b>2 239,15</b>	<b>464,50</b>	<b>1 561,07</b>	<b>1 289,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,13</b>	<b>994,54</b>	<b>653,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,65</b>	<b>400,00</b>	<b>918,63</b>	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	205,05	364,40	0,00	205,05	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	199,23	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	90,82	771,73	0,00	90,82	61,14	0,00	0,00	61,14	0,00	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	43,08	нд
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 654,70	1 103,02	464,50	1 190,20	1 190,20	0,00	0,00	195,66	994,54	553,78	0,00	0,00	153,78	400,00	636,42	нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	39,98	0,00	0,00	39,98	6,11	0,00	0,00	6,11	0,00	5,52	0,00	0,00	5,52	0,00	34,46	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	35,02	0,00	0,00	35,02	29,22	0,00	0,00	29,22	0,00	40,29	0,00	0,00	40,29	0,00	5,45	нд

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».