

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2021** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-646-мр от 30.10.2020 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	353,73	12,83	340,90	160,66	226,92	121,80	190,35	0,81	0,84	4,04	1,85	34,01	33,88	113,98	66,25	41,24	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	353,73	12,83	340,90	160,66	226,92	121,80	190,35	0,81	0,84	4,04	1,85	34,01	33,88	113,98	66,25	41,24	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	353,73	12,83	340,90	160,66	226,92	121,80	190,35	0,81	0,84	4,04	1,85	34,01	33,88	113,98	66,25	41,24	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полус	Н 4005 ВЭ	275,23	12,83	262,40	121,80	192,70	121,80	190,35	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	2,11	69,70	70,90	58,21	Переходящий проект, окончание реализации проекта по плану - 2021 год
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - Красный	Н 4007 ВЭ	39,25	0,00	39,25	19,43	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	17,81	18,57	20,68	-0,86	-4,42	Переходящий проект, окончание реализации проекта по плану - 2021 год
1.1.4.1.3	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полус – Высочайший	Н 4008 ВЭ	39,25	0,00	39,25	19,43	15,65	0,00	0,00	0,81	0,84	2,42	1,61	16,20	13,20	23,60	-3,79	-19,48	Переходящий проект, окончание реализации проекта по плану - 2021 год
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	241,84	39,49	202,35	62,17	55,46	0,00	0,14	12,205	1,22	45,77	11,87	4,194	42,22	147,00	-6,37	-10,80	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	41,00	0	41,00	25,92	23,74	0,00	0,00	0	0,11	25,36	1,30	0,56	22,34	17,36	-1,83	-8,40	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	41,00	0,00	41,00	25,92	23,74	0,00	0,00	0,00	0,11	25,36	1,30	0,56	22,34	17,36	-1,83	-8,40	
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2052 ВЭ	4,25	0	4,25	4,25	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	4,04	0,21	-0,21	-4,89	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2053 ВЭ	4,78	0	4,78	4,78	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	1,30	0,00	3,13	0,35	-0,35	-7,31	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2054 ВЭ	3,68	0	3,68	3,68	2,60	0,00	0,000	0,00	0,00	3,12	0,00	0,56	2,60	1,08	-1,08	-29,42	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.4	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,11	0,00	0,000	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2.5	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2055 ВЭ	0,74	0	0,74	0,74	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,65	0,09	-0,09	-12,09	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей 6кВ на ПС 35кВ Веселяевская на вакуумные (2шт)	Н 2077 ВЭ	1,04	0	1,04	1,04	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	1,01	0,03	-0,02	-100,00	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.7	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	18,81	0	18,81	3,73	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	3,55	15,26	-0,18	-100,00	Экономия по проекту: работы выполнены подрядчиком, работающим без НДС
1.2.1.2.8	Установка КТПН 6/0,4кВ №4-1 мощностью 1000кВа взамен ТП мощностью 400кВа и строительство ВЛИ – 0,4кВ	Н 2081 ВЭ	3,85	0	3,85	3,85	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	3,68	0,17	-0,17	-100,00	Экономия по проекту: работы выполнены подрядчиком, работающим без НДС
1.2.1.2.9	Установка КТПН 6/0,4кВ №7-4 мощностью 1000кВа взамен ТП мощностью 400кВа и строительство ВЛИ – 0,4кВ	Н 2082 ВЭ	3,85	0	3,85	3,85	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	3,67	0,18	-0,18	-100,00	Экономия по проекту: работы выполнены подрядчиком, работающим без НДС
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	139,24	22,92	116,32	14,22	12,10	0,00	0,00	5,64	0,30	8,59	4,78	0,00	7,02	104,22	-2,12	-14,91	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	139,24	22,92	116,32	14,22	12,10	0,00	0,00	5,64	0,30	8,59	4,78	0,00	7,02	104,22	-2,12	-14,91	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	101,63	22,92	78,71	10,51	8,39	0,00	0,00	4,59	0,00	5,92	3,28	0,00	5,11	70,32	-2,12	-20,16	В процессе реализации принято решение по корректировке объема работ
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полос № 1 с заменой провода АС-240 на АС-300	Н 2078 ВЭ	37,61	0	37,61	3,71	3,71	0,00	0,00	1,05	0,30	2,67	1,50	0,00	1,91	33,90	0,00	-0,05	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	56,37	16,57	39,80	16,80	15,50	0,00	0,14	6,13	0,82	7,77	4,74	2,90	9,80	24,30	-1,30	-7,72	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	56,37	16,57	39,80	16,80	15,50	0,00	0,14	6,13	0,82	7,77	4,74	2,90	9,80	24,30	-1,30	-7,72	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	56,37	16,57	39,80	16,80	15,50	0,00	0,14	6,13	0,82	7,77	4,74	2,90	9,80	24,30	-1,30	-7,72	Экономия по проекту: часть работ выполнена собственными силами, часть - подрядчиком, работающим без НДС
1.2.3.1.2					0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.2.1			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	5,23	0	5,23	5,23	4,11	0,00	0,00	0,44	0,00	4,06	1,04	0,73	3,07	1,12	-1,12	-21,43	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	5,23	0	5,23	5,23	4,11	0,00	0,00	0,44	0,00	4,06	1,04	0,73	3,07	1,12	-1,12	-21,43	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артёмовская	Н 2059 ВЭ	3,06	0	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	0,44	0,00	1,89	0,00	0,73	3,06	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1.2	Реконструкция кабельных каналов в ОРУ на ПС 110кВ Артёмовская	Н 2080 ВЭ	2,17	0	2,17	2,17	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	1,04	0,00	0,01	1,12	-1,12	-51,65	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	1 650,12	1 438,66	211,46	211,46	210,90	1,34	1,34	210,12	40,10	0,00	0,00	0,00	169,45	0,56	-0,56	-0,27	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	1 650,12	1 438,66	211,46	211,46	210,90	1,34	1,34	210,12	40,10	0,00	0,00	0,00	169,45	0,56	-0,56	-0,27	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	1 080,14	871,295	208,85	208,85	208,43	0,00	0,00	208,85	40,00	0,00	0,00	0,00	168,43	0,42	-0,42	-0,20	Остаток финансирования по проекту закроеется в январе 2021 года - оформление акта строительного контроля
1.3.2.2	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро	Е 3003 ВЭ	569,98	567,36	2,62	2,62	2,47	1,34	1,34	1,27	0,10	0,00	0,00	0,00	1,03	0,15	-0,15	-5,56	Остаток финансирования по проекту закроеется в январе 2021 года - оформление акта строительного контроля
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	692,05	21,42	670,63	19,83	6,68	0,00	0,00	9,36	0,00	10,47	1,54	0,00	5,14	663,95	-0,43	-66,31	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	23,27	0	23,27	6,22	5,87	0,00	0,00	5,60	0,00	0,62	1,12	0,00	4,75	17,40	-0,35	-5,63	Экономия связана с доставкой неполного объема конструкций в связи с поздним открытием ледовой переправы
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	12,70	5,57	7,13	0,71	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,43	0,00	0,21	6,50	-0,08	-10,61	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.4.3	Лог - Полос на ПС 220 кВ Сухой Лог	Н 4006 ВЭ	16,03	15,85	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	-1,02	
1.4.4	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	13,71	0	13,71	6,72	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	13,71	-6,72	-100,00	Работы по проекту выполнены на 60 % по причине длительной процедуры выбора подрядчика в связи с распространением COVID-19, а также ограничений по срокам установления ледовой переправы через р. Витим. Переходящий проект на 2021 год
1.4.5	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	626,34	0	626,34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	626,34	-6,00	-100,00	В связи с распространением COVID19 произошел сдвиг начала изыскательских работ
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	816,45	111,6	704,85	234,12	234,61	4,67	0,46	62,23	9,36	9,21	163,65	158,01	61,15	470,24	0,69	41,28	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6029 ВЭ	9,70	0,00	9,70	9,70	9,71	4,36	0,46	5,34	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,06	
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	2,26	2,02	0,24	0,24	0,25	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	-0,01	0,01	2,86	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6030 ВЭ	1,83	0	1,83	1,83	2,41	0,00	0,00	1,20	0,00	0,63	0,00	0,00	2,41	-0,58	0,58	31,67	Производственная необходимость - продление срока действия лицензий
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	7,02	2,37	4,65	1,51	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	1,61	3,04	0,10	6,69	
1.6.5	Приобретение кабины бытовой тепловой	Н 6042 ВЭ	0,31	0	0,31	0,31	0,39	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	-0,09	0,09	28,54	
1.6.6	Приобретение и установка системы телевизионного наблюдения на территории ЦБС	Н 6046 ВЭ	1,38	0	1,38	1,38	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,88	0,50	-0,50	-36,05	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.6.7	Приобретение оборудования в рамках эпидемиологических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции	Н 6047 ВЭ	5,81	0	5,81	5,81	6,01	0,00	0,00	0,11	0,11	5,69	5,00	0,00	0,90	-0,21	0,21	3,57	Производственная необходимость, вызванная необходимостью профилактических мер
1.6.8	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	225,55	34,87	190,68	55,34	55,34	0,00	0,00	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	135,34	0,00	0,00	
1.6.9	Возврат заемных средств	-	562,6	72,34	490,26	158,01	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,01	158,01	0,00	332,25	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			3 754,19	1 624,00	2 130,20	688,24	734,56	127,81	192,29	294,72	51,53	69,49	178,91	196,22	311,84	1 395,74	46,32	6,73	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	353,73	12,83	340,90	160,66	226,92	121,80	190,35	0,81	0,84	4,04	1,85	34,01	33,88	113,98	66,25	41,24	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	241,84	39,49	202,35	62,17	55,46	0,00	0,14	12,21	1,22	45,77	11,87	4,19	42,22	147,00	-6,72	-10,80	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 650,12	1 438,66	211,46	211,46	210,90	1,34	1,34	210,12	40,10	0,00	0,00	0,00	169,45	0,56	-0,56	-0,27	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	692,05	21,42	670,63	19,83	6,68	0,00	0,00	9,36	0,00	10,47	1,54	0,00	5,14	663,95	-13,15	-66,31	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	816,45	111,60	704,85	234,12	234,61	4,67	0,46	62,23	9,36	9,21	163,65	158,01	61,15	470,24	0,49	0,21	