

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2022 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-299-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	378,56	239,75	138,81	138,82	137,86	0,00	0,00	0,79	0,70	108,17	69,41	29,86	67,76	0,95	-0,95	-0,69	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	378,56	239,75	138,81	138,82	137,86	0,00	0,00	0,79	0,70	108,17	69,41	29,86	67,76	0,95	-0,95	-0,69	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	378,56	239,75	138,81	138,82	137,86	0,00	0,00	0,79	0,70	108,17	69,41	29,86	67,76	0,95	-0,95	-0,69	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	281,68	205,53	76,15	76,15	76,15	0,00	0,00	0,00	0,70	70,31	66,66	5,84	8,79	0,00	0,00	0,00	Проект завершен
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская Красный	Н 4007 ВЭ	40,95	18,57	22,38	22,38	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	5,09	22,18	0,20	-0,20	-0,89	Проект завершен
1.1.4.1.3	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос – Высочайший	Н 4008 ВЭ	52,68	15,65	37,03	37,03	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	18,93	36,78	0,25	-0,25	-0,66	Проект завершен
1.1.4.1.4	Строительство участка ВЛ 3 6 кВ с установкой КТПН 400 кВа для осуществления ТП потребителя	Н 4010 ВЭ	3,25	0,00	3,25	3,25	2,74	0,00	0,00	0,79	0,00	2,47	2,74	0,00	0,00	0,51	-0,51	-15,67	Проект завершен
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	280,55	70,64	209,911	155,46	150,97	0,00	0,01	41,18	0,19	108,98	36,66	5,295	114,12	58,94	-4,49	-2,89	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	39,88	3,55	36,33	18,12	15,82	0	0,00	0	0,00	18,12	0,71	0	15,11	20,51	-2,30	-12,68	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	39,88	3,55	36,33	18,12	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,71	0,00	15,11	20,51	-2,30	-12,68	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2061 ВЭ	5,14	0	5,14	5,14	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,71	0,00	4,83	-0,40	0,40	7,82	Увеличение стоимости оборудования

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2.2	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2062 ВЭ	3,80	0	3,80	3,80	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	2,06	1,74	-1,74	-45,87	Экономия за счёт выполнение СМР собственными силами
1.2.1.2.3	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2063 ВЭ	0,77	0	0,77	0,77	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,69	0,08	-0,08	-10,90	Проект завершен
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	30,17	3,55	26,62	8,41	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	7,54	19,08	-0,87	-10,39	Экономия за счёт выполнение СМР собственными силами
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	192,69	35,02	157,67	121,67	119,29	0,00	0,00	36,62	0,00	80,33	35,51	4,73	83,78	38,38	-2,39	-1,96	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	192,69	35,02	157,67	121,67	119,29	0	0	36,62	0	80,33	35,51	4,73	83,78	38,38	-1,95	-1,96	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	89,45	31,31	58,14	22,14	20,19	0,00	0,00	7,41	0,00	10,00	6,30	4,73	13,89	37,95	-1,95	-8,81	Переходящий проект
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полос № 1 с заменой провода АС-240 на АС-300	Н 2078 ВЭ	103,24	3,71	99,53	99,53	99,10	0,00	0,00	29,20	0,00	70,33	29,20	0,00	69,89	0,43	-0,43	-0,44	Проект завершен
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	43,81	32,07	11,74	11,74	12,05	0,00	0,01	3,90	0,19	7,84	0,44	0,00	11,42	-0,31	0,31	2,67	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	43,81	32,07	11,74	11,74	12,05	0,00	0,01	3,90	0,19	7,84	0,44	0,00	11,42	-0,31	0,31	2,67	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	43,81	32,07	11,74	11,74	12,05	0,00	0,01	3,90	0,19	7,84	0,44	0,00	11,42	-0,31	0,31	2,67	Переходящий проект
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	4,17	0	4,17	3,93	3,81	0,00	0,00	0,66	0,00	2,70	0,00	0,57	3,81	0,36	-0,12	-2,98	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,69	0	3,69	3,69	3,59	0,00	0,00	0,42	0,00	2,7	0,00	0,57	3,59	0,10	-0,10	-2,76	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2066 ВЭ	3,69	0	3,69	3,69	3,59	0,00	0,00	0,42	0,00	2,70	0,00	0,57	3,59	0,10	-0,10	-2,76	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,48	0	0,48	0,24	0,23	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,25	-0,01	-6,24	
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	0,48	0	0,48	0,24	0,23	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,25	-0,01	-6,24	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	1 649,87	1 649,55	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	1 649,87	1 649,55	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	1 079,90	1 079,73	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проект завершен
1.3.2.1	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро	Е 3003 ВЭ	569,98	569,83	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проект завершен
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	856,26	5,87	850,39	229,64	211,57	9,69	9,69	1,70	0,74	163,31	4,74	54,93	196,40	638,82	0,33	-7,87	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	31,20	5,87	25,33	9,12	9,45	0,36	0,36	0,30	0,00	7,50	1,98	0,96	7,11	15,88	0,33	3,59	Проект завершен
1.4.2	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	12,06	0	12,06	12,06	10,07	5,60	5,60	0,60	0,00	3,60	1,58	2,26	2,89	1,99	-1,99	-16,53	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	813,00	0	813,00	208,46	192,06	3,74	3,74	0,80	0,74	152,21	1,18	51,71	186,39	620,94	-16,40	-7,87	Переходящий проект
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	563,83	324,54	239,29	239,28	235,15	0,00	0,00	31,25	26,26	14,98	5,46	193,05	203,43	4,14	-4,07	-16,70	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6031 ВЭ	11,35	0,00	11,35	11,35	11,19	0,00	0,00	10,80	6,38	0,55	4,81	0,00	0,00	0,16	-0,16	-1,37	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6032 ВЭ	1,90	0	1,90	1,90	2,11	0,00	0,00	0,34	0,00	0,83	0,42	0,73	1,69	-0,21	0,21	11,24	Проект завершен
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	19,53	3,98	15,55	15,55	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	0,00	2,00	11,41	4,14	-4,13	-26,58	В декабре поставлены вагон-дома в полном объеме (8 ед.), 6 ед. принято, по 2 ед. направлена претензия поставщику для устранения замечаний
1.6.4	Проведение энергетического обследования и разработка программы модернизации и развития ЭК АО "Витимэнерго" на 2020 - 2025 гг.	Н 6045 ВЭ	19,80	0	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.5	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	225,55	90,21	135,34	135,34	135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,34	135,34	0,00	0,00	0,00	
1.6.6	Приобретение и монтаж автоматического шлагбаума на ЦБС	Н 6048 ВЭ	0,15	0	0,15	0,15	0,08	0,00	0,00	0,15	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-41,96	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.6.7	Приобретение котельного оборудования (дымосос ДН-9-11/1000)	Н 6053 ВЭ	0,22	0	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,17	0,00	0,05	0,22	0,00	0,00	0,00	0,01	2,51	
1.6.8	Возврат заемных средств	-	285,33	230,35	54,98	54,98	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			3 729,07	2 290,35	1 438,72	763,51	735,87	10,01	10,02	74,93	27,89	395,44	116,26	283,14	581,70	702,85	-27,64	-3,62	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	378,56	239,75	138,81	138,82	137,86	0,00	0,00	0,79	0,70	108,17	69,41	29,86	67,76	0,95	-0,95	-0,69	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	280,551	70,64	209,911	155,46	150,97	0,00	0,01	41,18	0,19	108,98	36,66	5,30	114,12	58,94	-4,49	-2,89	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 649,87	1 649,55	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	856,26	5,87	850,39	229,64	211,57	9,69	9,69	1,70	0,74	163,31	4,74	54,93	196,40	638,82	-18,07	-7,87	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	563,83	324,54	239,29	239,28	235,15	0,00	0,00	31,25	26,26	14,98	5,46	193,05	203,43	4,14	-4,13	-1,73	