

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Витимэнерго", млн. рублей с НДС

за 4 квартал 2017 года



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденно й ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	ВСЕГО	27,95	266,32	521,22	0,00	3,44	0,00	4,81	0,00	287,30	0,00	225,67	85,80	56,80	74,15	47,98	-406,03	0,00	0,00	0,00	0		
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	27,95	266,32	521,22	0,00	3,44	0,00	4,81	0,00	287,30	0,00	225,67	85,80	56,80	74,15	47,98	-406,03	0,00					
01	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	26,81	56,73	20,79	0,00	3,20	0,00	2,47	0,00	7,57	0,00	7,56	29,66	8,68	29,02	10,10	29,44	0,00					
03	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	175,70	455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51	0,00	200,79	10,72	7,39	0,00	0,00	-424,23	0,00					
04	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06	Прочие инвестиционные проекты, всего	1,14	33,89	45,13	0,00	0,24	0,00	2,35	0,00	25,23	0,00	17,32	45,42	40,73	45,13	37,88	-11,24	0,00					
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	26,81	56,73	20,79	0,00	3,20	0,00	2,47	0,00	7,57	0,00	7,56	29,66	8,68	29,02	10,10	29,44	0,00					
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	22,69	14,17	17,30	0,00	3,20	0,00	2,26	0,00	4,96	0,00	6,88	22,08	5,71	21,83	5,70	-3,13	0,00					
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	22,69	14,17	17,30	0,00	3,20	0,00	2,26	0,00	4,96	0,00	6,88	22,08	5,71	21,83	5,70	-3,13	0,00					
1.2.1.2.1	Е_2001_ВЭ ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВПТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.)	3,37	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	3,47	0,00	-0,09	0,00					

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
													млн. рублей									
1.2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00					
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00					
1.2.2.1.1	E_2015_ВЭ Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00					
1.2.2.1.2	E_2016_ВЭ Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00					
1.2.2.1.3	E_2014_ВЭ Приобретение стоек железобетонных вибрированных для реконструкции ВЛ-6 кВ № 11, 7	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00					
1.2.2.1.4	E_2017_ВЭ Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00					
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	4,12	15,31	3,49	0,00	0,00	0,20	0,00	2,60	0,00	0,68	7,58	2,97	7,18	4,41	5,32	0,00					
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	4,12	15,31	2,63	0,00	0,00	0,20	0,00	1,74	0,00	0,68	6,72	2,51	6,32	3,95	6,18	0,00					
1.2.4.1.1	E_2018_ВЭ Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой з/п терминалов	4,12	8,81	2,63	0,00	0,00	0,20	0,00	1,74	0,00	0,68	6,72	2,51	6,32	3,95	6,18	0,00					
1.2.4.1.2	Организация ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220 кВ Мамакан для системы САОН (спецавтоматики отключения нагрузки)	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00					
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,86	0,46	0,86	0,46	-0,86	0,00					

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет				
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утверждения И ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
1.2.4.2.1	Н_2029_ВЭ Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46	-0,46	0,00						
1.2.4.2.2	Н_2031_ВЭ Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания "диспетчерский пункт связи"	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	-0,40	0,00						
1.3.	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами нерективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0,00	175,70	455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51	0,00	200,79	10,72	7,39	0,00	0,00	-424,23	0,00						
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	175,70	455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51	0,00	200,79	10,72	7,39	0,00	0,00	-424,23	0,00						
1.3.2.1	Е_3001_ВЭ Установка ВСК на ПС Бодайбинского энергорайона	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32	3,32	0,00	0,00	-3,32	0,00						
1.3.2.2	Е_3002_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	0,00	0,00	448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51	0,00	194,14	4,07	4,07	0,00	0,00	-448,65	0,00						
1.3.2.3	Е_3003_ВЭ Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянро	0,00	31,07	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	27,74	0,00						
1.3.2.4	Е_3005_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан № 1 и № 2	0,00	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	0,00						
1.4.	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00		
1.5.	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00		
1.6.	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	1,14	33,89	45,13	0,00	0,24	0,00	2,35	0,00	25,23	0,00	17,32	45,42	40,73	45,13	37,88	-11,24	0,00						

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причина отклонений		
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет				
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
1.6.1	E_6001_ВЭ Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учета)	1,08	9,49	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	5,92	7,97	6,08	7,78	7,16	1,84	0,00						
1.6.2	H_6040_ВЭ Покупка автомобиля УАЗ пикап	0,00	0,70	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	-0,40	0,00							
1.6.3	H_6041_ВЭ Покупка БСМТС	0,00	1,20	2,02	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	-0,05	0,00	0,82	1,98	1,98	1,98	1,98	-0,82	0,00						
1.6.4	H_6042_ВЭ Покупка бульдозера	0,00	7,74	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	8,02	8,02	8,02	8,02	-0,28	0,00						
1.6.5	H_6043_ВЭ Покупка автомобиля	0,00	3,51	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49	3,49	3,49	3,49	0,01	0,00						
1.6.6	H_6044_ВЭ Покупка катера	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36	1,36	1,36	1,36	-1,36	0,00						
1.6.7	H_6045_ВЭ Покупка автомобиля с КМУ	0,00	3,78	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	4,30	4,30	4,30	4,30	-0,52	0,00						
1.6.8	H_6046_ВЭ Покупка ямобура	0,00	3,07	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	2,83	2,83	2,83	2,83	0,25	0,00						
1.6.9	H_6053_ВЭ Покупка прибора ПКВ/М7	0,00	0,76	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,29	0,00						
1.6.10	H_6054_ВЭ Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ	0,00	0,44	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,14	0,00						
1.6.11	H_6055_ВЭ Покупка прибора АИМ - 90А	0,00	0,32	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,07	0,00						
1.6.12	H_6056_ВЭ Покупка трансформаторного омметра ВПТОК	0,00	0,12	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,02	0,00						
1.6.13	H_6057_ВЭ Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М	0,00	0,09	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	-0,05	0,00						
1.6.14	H_6058_ВЭ Покупка цифрового мегаомметра E6-32	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00						
1.6.15	H_6059_ВЭ Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00						
1.6.16	E_6004_ВЭ Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам	0,00	0,30	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00	-0,47	0,00						
1.6.17	E_6005_ВЭ Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго"	0,00	1,10	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,57	2,02	0,57	2,02	0,57	-0,92	0,00						
1.6.18	E_6006_ВЭ Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.)	0,00	1,10	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15	-0,05	0,00						
1.6.19	F_6010_ВЭ Покупка электроотопительных котлов Waringos-48, ЭИО-96 с блоком управления	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00						

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет					
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур				
1.6.20	Е_6007_ВЭ Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.)	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00							
1.6.21	Н_6020_ВЭ Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	3,07	3,07	3,07	0,00	-3,07	0,00							
1.6.22	Н_6061_ВЭ Приобретение вывески и логотипов	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	-0,37	0,00							
1.6.23	Н_6022_ВЭ Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5	0,00	0,00	5,64	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,64	5,40	5,64	5,40	-5,64	0,00							

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.