

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2020

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2021** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-646-мр от 30.10.2020 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2020 года				Причины отклонений
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства		
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства			
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - Красный	Н 4007 ВЭ	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.1.4.1.3	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос – Высочайший	Н 4008 ВЭ	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	203,77	0,00	50,21	0,00	0,00	1,43	0,00	349,00	0,00	53,17	0,00	0,00	1,43	0,00	770,00	0,00	0,00	2,96	5,9	н.д.
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	34,17	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	-2,23	-10,7	н.д.
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	34,17	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	-2,23	-10,7	н.д.
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2052 ВЭ	3,54	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,12	-3,3	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2020 года				Причины отклонений	
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства			
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%		
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км.ЛЭП	МВт		Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км.ЛЭП						МВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных запит	Н 2053 ВЭ	3,98	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	-0,17	-4,3	н.д.	
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2054 ВЭ	3,07	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	-1,42	-40,4	н.д.	
1.2.1.2.4	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,0	н.д.	
1.2.1.2.5	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2055 ВЭ	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,07	-11,5	н.д.	
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей 6кВ на ПС 35кВ Веселая на вакуумные (2шт)	Н 2077 ВЭ	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87	-100,0	н.д.	
1.2.1.2.7	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	15,68	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,3	н.д.
1.2.1.2.8	Установка КТПН 6/0,4кВ №4-1 мощностью 1000кВа взамен ТП мощностью 400кВа и строительство ВЛИ – 0,4кВ	Н 2081 ВЭ	3,21	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,17	5,4	н.д.	
1.2.1.2.9	Установка КТПН 6/0,4кВ №7-4 мощностью 1000кВа взамен ТП мощностью 400кВа и строительство ВЛИ – 0,4кВ	Н 2082 ВЭ	3,21	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,16	5,0	н.д.	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	117,34	0,00	10,40	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,64	-6,1	н.д.	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	117,34	0,00	10,40	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,64	-6,1	н.д.	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	86,00	0,00	10,40	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,64	-6,1	н.д.	
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полос № 1 с заменой провода АС-240 на АС-300	Н 2078 ВЭ	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	н.д.	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	47,90	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	6,74	46,5	н.д.	
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	47,90	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	6,74	46,5	н.д.	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	47,90	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	6,74	46,5	Помимо вводов отчетного периода введено в эксплуатацию оборудование прошлых периодов	
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	н.д.	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,91	-20,8	н.д.	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,91	-50,2	н.д.	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2020 года				Причины отклонений	
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства			
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства				
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	кв. ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	кв. ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	211,86	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,38	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1,38	-96	-1,24	-6,8	н.д.	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6029 ВЭ	8,16	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	-0,04	-0,4	н.д.	
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	1,91	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,01	2,9	н.д.	
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6030 ВЭ	1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	1,38	-100	-0,67	-44,1	н.д.	
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	5,87	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,08	-6,3	н.д.	
1.6.5	Приобретение кабины бытовой тепловой	Н 6042 ВЭ	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,09	33,4	н.д.	
1.6.6	Приобретение и установка системы телевизионного наблюдения на территории ЦБС	Н 6046 ВЭ	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	-36,1	н.д.	
1.6.7	Приобретение оборудования в рамках эпидемиологических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции	Н 6047 ВЭ	4,84	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	-0,13	-2,7	н.д.	
1.6.8	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	н.д.
1.6.9	Возврат заемных средств	-	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	н.д.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2 663,88	0,00	1 445,45	151,30	0,00	1,43	0,00	369,00	1,38	1 580,61	151,30	0,00	1,43	0,00	1 007,00	1,38	-100,00	135,16	9,4	н.д.	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	н.д.
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	203,77	0,00	50,21	0,00	0,00	1,43	0,00	349,00	0,00	53,17	0,00	0,00	1,43	0,00	770,00	0,00	0,00	2,96	5,9	н.д.	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 376,15	0,00	1 376,15	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,80	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65	9,7	н.д.	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	577,24	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	-0,21	-28,5	н.д.	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	н.д.	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	211,86	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,38	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1,38	-100,00	-1,24	-6,8	н.д.	