

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2023 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-479-мр от 31.10.2022 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					I квартал					Всего	Всего					I квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.1.1.	5.1.2.	5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.1.1.	7.1.2.	7.1.3.	7.1.4.	7.1.5.		
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	365,40	1,24	0,00	0,33	0,11	0,80	1,24	0,00	0,33	0,11	0,80	337,83	1,68	0,50	0,28	0,09	0,80	1,68	0,50	0,28	0,09	0,80		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,36	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,36	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L 2092 ВЭ	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L 2088 ВЭ	251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,77	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					I квартал					Всего	Всего					I квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.1.1.	5.1.2.	5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.1.1.	7.1.2.	7.1.3.	7.1.4.	7.1.5.		
1.6.4	Приобретение аварийного запаса	L 6057 ВЭ	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00		
1.6.4	Возврат заемных средств	-	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 314,30	1,86	0,00	0,33	0,34	1,19	1,86	0,00	0,33	0,34	1,19	1 037,61	86,24	1,21	82,94	0,31	1,78	86,24	1,21	82,94	0,31	1,78		
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	365,40	1,24	0,00	0,33	0,11	0,80	1,24	0,00	0,33	0,11	0,80	337,83	1,68	0,50	0,28	0,09	0,80	1,68	0,50	0,28	0,09	0,80		
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	686,42	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	688,31	84,35	0,71	82,66	0,00	0,98	84,35	0,71	82,66	0,00	0,98		
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	262,48	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	11,48	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00		