

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2023 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-479-мр от 31.10.2022 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

[illegible]

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)											
			План	Факт										План	Факт										
				Всего	Всего				II квартал						Всего	Всего					II квартал				
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты		Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2.1	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	686,42	1,93	0,00	0,76	0,00	1,17	1,54	0,00	0,76	0,00	0,78	688,31	215,39	1,40	211,84	0,00	2,15	131,04	0,69	129,18	0,00	1,17	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полюс и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	660,13	1,93	0,00	0,76	0,00	1,17	1,54	0,00	0,76	0,00	0,78	666,40	215,39	1,40	211,84	0,00	2,15	131,04	0,69	129,18	0,00	1,17	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	262,48	2,33	0,00	0,29	2,02	0,03	2,11	0,00	0,29	1,79	0,03	11,48	2,02	0,00	0,29	1,70	0,03	1,81	0,00	0,29	1,49	0,03	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6049 ВЭ	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6050 ВЭ	2,10	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.3	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	Л 6054 ВЭ	-	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	-	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					II квартал					Всего	Всего					II квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.		
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.5	Приобретение аварийного запаса	L 6057 ВЭ	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.6	Приобретение и доставка поста охраны на объект "Ремонтно-производственная база" АО "Витимэнерго"	L 6059 ВЭ	-	1,73	0,00	0,28	1,42	0,03	1,73	0,00	0,28	1,42	0,03	-	1,49	0,00	0,28	1,18	0,03	1,49	0,00	0,28	1,18	0,03		
1.6.7	Робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой помощи Гоша-06, с ПО	L 6060 ВЭ	-	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	-	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00		
1.6.8	Возврат заемных средств	-	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 314,30	10,41	0,00	4,34	4,04	2,03	8,54	0,00	4,01	3,70	0,84	1 037,61	223,94	1,90	212,88	6,10	3,05	137,70	0,69	129,94	5,80	1,27		
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	365,40	6,14	0,00	3,28	2,02	0,83	4,90	0,00	2,96	1,91	0,03	337,83	6,53	0,50	0,75	4,40	0,87	4,85	0,00	0,47	4,31	0,07		
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	686,42	1,93	0,00	0,76	0,00	1,17	1,54	0,00	0,76	0,00	0,78	688,31	215,39	1,40	211,84	0,00	2,15	131,04	0,69	129,18	0,00	1,17		
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	262,48	2,33	0,00	0,29	2,02	0,03	2,11	0,00	0,29	1,79	0,03	11,48	2,02	0,00	0,29	1,70	0,03	1,81	0,00	0,29	1,49	0,03		