

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2023 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-479-мр от 31.10.2022 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

[illegible]

[illegible]

Номер группы инвестици онных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)												Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)													
			План	Факт											План	Факт												
				Всего	Всего					III квартал						Всего	Всего					III квартал						
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты			Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты							
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.3.1.	7.3.2.	7.3.3.	7.3.4.	7.3.5.				
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,35	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,29	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.4.2.1	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.4.2.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Л 2099 ВЭ	-	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	-	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.4.2.3	Приобретение и установка ИПВЛ на ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз	Л 2098 ВЭ	-	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	686,42	136,06	1,45	130,67	0,25	3,71	134,13	1,45	129,90	0,25	2,54	688,31	390,23	2,15	384,17	0,20	3,71	174,84	0,75	172,33	0,20	1,56				
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2	Строительство навеса для хранения ТМЦ на ЦБС и замена деревянного ограждения на металлическое	Л 4011 ВЭ	-	3,98	0,00	3,74	0,25	0,00	3,98	0,00	3,74	0,25	0,00	-	3,94	0,00	3,74	0,20	0,00	3,94	0,00	3,74	0,20	0,00				
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	660,13	132,08	1,45	126,93	0,00	3,71	130,15	1,45	126,17	0,00	2,54	666,40	386,29	2,15	380,44	0,00	3,71	170,90	0,75	168,59	0,00	1,56				

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					III квартал					Всего	Всего					III квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.3.1.	7.3.2.	7.3.3.	7.3.4.	7.3.5.		
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	686,42	136,06	1,45	130,67	0,25	3,71	134,13	1,45	129,90	0,25	2,54	688,31	390,23	2,15	384,17	0,20	3,71	174,84	0,75	172,33	0,20	1,56		
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	262,48	15,23	0,00	0,94	14,06	0,23	12,90	0,00	0,65	12,04	0,20	11,48	12,91	0,00	0,94	11,74	0,23	10,89	0,00	0,65	10,04	0,20		