

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2024 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-701-мр от 13.11.2023 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году																								Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений				
				План												Факт																				
				Всего						IV квартал						Всего						IV квартал						нематериальные активы		основные средства						
				основные средства						основные средства						основные средства						основные средства														
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	Другое		млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10	11
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	846,23	0	121,78	23,6	0	0	0	631	0	121,78	23,6	0	0	0	631	0,79	36,94	7,23	0,00	0,00	0,0	521	0	36,52	7,23	0	0	0	514	0	0	-84,84	-69,67	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	352,96	0	107,54	18	0	0	0	14	0	107,54	18	0	0	0	14	0	21,56	1,63	0,00	0,00	0,0	15	0	21,56	1,63	0	0	0	15	0	0	-85,98	-79,95	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	352,96	0,00	107,54	18	0,00	0,00	0,0	14,00	0,00	107,54	18	0,00	0,00	0,00	14	0,00	21,56	1,63	0,00	0,00	0,0	15	0,00	21,56	1,63	0,00	0,00	0,00	15	0,00	-96,03	-85,98	-79,95	нд
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L 2092 ВЭ	8,28	0	8,28	0	0	0	0	10	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0	6,96	0	0	0	0	12	0	6,96	0	0	0	0	12	0	0	-1,32	-15,91	нд
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L 2088 ВЭ	221,22	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L 2090 ВЭ	84,62	0	84,62	16	0	0	0	1	0,00	84,62	16	0,00	0,00	0,00	1	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-84,62	-100,00	Переходящий проект
1.2.1.2.4	Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Мамакан	L 2100 ВЭ	2,81	0	2,81	0	0	0	0	1	0,00	2,81	0	0,00	0,00	0,00	1	0	3,05	0	0	0	0	1	0	3,05	0	0	0	0	1	0	0	0,24	8,40	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году																							Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений						
				План												Факт																					
				Всего								IV квартал				Всего						IV квартал					нематериальные активы		основные средства								
				основные средства				нематериальные активы				основные средства				нематериальные активы				основные средства																	
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт		Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10	11	
1.2.1.2.5	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	36,03	0	11,83	2	0	0	0	2	0,00	11,83	2	0,00	0,00	0,00	2	0	11,55	1,63	0	0	0	0	2	0	11,55	1,63	0	0	0	2	0	0	-0,28	-2,37	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	418,57	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0	0,05	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-0,25	-82,75	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	нд	
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Артемовская с заменой деревянных опор на металлические	Н 2071 ВЭ	263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	нд	
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0	0,05	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-0,25	-82,75	нд
1.2.2.2.1	Приобретение и установка ИПВЛ на ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз	Л 2098 ВЭ	0,30	0	0,30	0	0	0	0	3	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0	0,05	0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	0	-0,25	-82,75	нд
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	71,53	0,00	11,84	0	0	0	0	600	0	11,84	0	0	0	0	600	0,79	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	491	0	0	1,33	11,27	нд	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	71,53	0,00	11,84	0	0	0	0	600	0	11,84	0	0	0	0	600	0,79	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	491	0	0	1,33	11,27	нд	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	71,53	0	11,84	0	0	0	0	600	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	600	0,79	13,17	0	0	0	0	494	0,00	12,91	0	0	0	0	491	0,79	-100,00	1,33	11,27	нд	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	нд		
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,17	0	2,10	5,6	0	0	0	14	0	2,10	5,6	0	0	0	14	0	2,15	5,6	0	0	0	11	0	2,04	5,6	0	0	0	8	0	0	0,05	2,58	нд	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	нд	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году																										Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений			
				План													Факт																				
				Всего							IV квартал						Всего							IV квартал						нематериальные активы		основные средства					
				нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства													
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%						
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10	11	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		3,17	0,00	2,10	5,6	0,00	0,00	0,00	14	0,00	2,10	5,6	0,00	0,00	0,00	14	0,00	2,15	5,60	0,00	0,00	0,00	11	0,00	2,04	5,60	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0	0,05	2,58	нд
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	L 2099 ВЭ		0,43	0	0,43	0	0	0	0	11	0,00	0,43	0	0,00	0,00	0,00	11	0	0,74	0	0	0	0	8	0	0,63	0	0	0	0	5	0	0	0,31	71,72	нд
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ		2,74	0	1,67	5,6	0	0	0	3	0,00	1,67	5,6	0,00	0,00	0,00	3	0	1,42	5,6	0	0	0	3	0	1,42	5,6	0	0	0	3	0	0	-0,25	-15,22	нд
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программы перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г		959,13	0,00	941,53	0	0	17,6	0	0	0	941,53	0	0	17,6	0	0	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-937,32	-99,58	нд
1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ		954,92	0	937,32	0	0	17,6	0	0	0,00	937,32	0,00	0,00	17,6	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-937,32	-100,00	Переходящий проект
1.4.2	Строительство навеса для хранения ТМЦ на ЦБС и замена деревянного ограждения на металлическое	L 4011 ВЭ		4,21	0	4,21	0	0	0	0	0	0,00	4,21	0,00	0,00	0,0	0,00	0	0	3,94	0	0	0	0	0	0	3,94	0	0	0	0	0	0	0	-0,27	-6,40	нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г		17,88	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35	0	5,09	0	0	0	0	21	0	0	5,15	38,33	нд	
1.6.1	Приобретение спецтехники	L 6049 ВЭ		8,63	0	8,63	0	0	0	1	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	8,63	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,01	-0,06	нд
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	L 6050 ВЭ		1,75	0	1,75	0	0	0	0	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,22	0	0	0	0	13	0,00	0,10	0	0	0	0	10	0	0	-1,53	-87,50		
1.6.3	Приобретение аварийного запаса	L 6057 ВЭ		-	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,09	0	0	0	0	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09	-100,00	нд	
1.6.4	Приобретение бензо-генераторов к мобильным вагон-домам	Н 6056 ВЭ		0,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,16	0	0	0	0	3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	-100,00	Ввод объектов прошлого периода	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году																								Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений					
				План												Факт																					
				Всего							IV квартал					Всего							IV квартал					нематериальные активы		основные средства							
				основные средства					нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства												
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мнар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мнар	км ЛЭП	МВт	Другое		млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10	11	
1.6.5	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	L 6054 ВЭ	5,42	0	1,39	0	0	0	0	13	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0	7,38	0	0	0	0	13	0	4,53	0	0	0	0	10	0	0	5,99	430,97	В т.ч. ввод объектов прошлого периода	
1.6.6	Приобретение и доставка поста охраны на объект "Ремонтно-производственная база" АО "Витимэнерго"	L 6059 ВЭ	1,37	0	1,37	0	0	0	0	0	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,80	0	0	0	0	3	0	0,47	0	0	0	0	1	0	0	0,43	-100,00	нд	
1.6.7	Робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой помощи Гоша-06, с ПО	L 6060 ВЭ	0,29	0	0,29	0	0	0	0	1	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	0,31	0	0	0	0	1	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,02	-100,00		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				1 823,24	0	1 076,74	23,6	0	17,6	0,00	646	0	1 076,74	23,6	0	17,6	0,00	646	0,79	59,46	7,23	0,00	0,00	0,00	556	0,00	45,55	7,23	0,00	0,00	0,00	535	0,00	0,00	-1 017,28	-94,48	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	846,23	0	121,78	23,6	0	0	0	631	0	121,78	23,6	0	0	0	631	0,79	36,94	7	0	0	0	521	0,00	36,52	7,23	0	0	0	514	0	0	-84,84	-69,67	нд	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	959,13	0	941,53	0	0	17,6	0	0	0	942	0	0	17,60	0	0	0	3,94	0	0	0	0	0	0	3,94	0	0	0	0	0	0	0	-937,59	-99,58	нд	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	17,88	0	13,43	0	0	0	0	15	0	13,43	0	0	0	0	15	0,00	18,58	0	0	0	0	35	0,00	5,092	0	0	0	0	21	0	0	5,15	38,33	нд	