

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)											
			План	Факт											План	Факт									
				Всего					IV квартал							Всего					IV квартал				
				Всего	в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего	в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы		прочие затраты	Всего	в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты			
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.4.1.	7.4.2.	7.4.3.	7.4.4.	7.4.5.	
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L 2090 ВЭ	57,14	31,15	0,00	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	49,14	0,00	16,69	32,45	0,00	48,00	0,00	15,55	32,45	0,00
1.2.1.2.4	Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Мамакан	L 2100 ВЭ	3,35	3,50	0,00	0,14	3,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	2,95	0,00	0,14	2,77	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.5	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	H 2079 ВЭ	14,19	13,86	0,00	7,08	6,78	0,00	13,86	0,00	7,08	6,78	0,00	11,83	11,55	0,00	5,90	5,65	0,00	11,55	0,00	5,90	5,65	0,00	0,00
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	131,17	36,77	0,42	17,21	19,14	0,00	9,15	0,42	11,28	-2,54	0,00	109,32	33,74	0,00	17,63	16,11	0,00	17,17	0,00	9,16	8,01	0,00	0,00
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	130,82	36,71	0,42	17,21	19,09	0,00	9,15	0,42	11,28	-2,54	0,00	109,02	33,69	0,00	17,62	16,07	0,00	17,12	0,00	9,15	7,97	0,00	0,00
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6,0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	H 2036 ВЭ	40,00	36,71	0,42	17,21	19,09	0,00	9,15	0,42	11,28	-2,54	0,00	33,33	33,69	0,00	17,62	16,07	0,00	17,12	0,00	9,15	7,97	0,00	0,00
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Артемовская с заменой деревянных опор на металлические	H 2071 ВЭ	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,35	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.2.2.2.1	Приобретение и установка ИПВЛ на ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз	L 2098 ВЭ	0,35	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,003	0,00	0,002	0,00	0,001	0,30	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,002	0,05	0,0007	0,0007
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	14,21	16,05	0,00	5,67	8,97	1,41	2,00	0,00	3,46	-1,12	-0,34	11,84	13,96	0,00	5,08	7,47	1,41	1,71	0,00	2,92	-1,27	0,06	0,06
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	14,21	16,05	0,00	5,67	8,97	1,41	2,00	0,00	3,46	-1,12	-0,34	11,84	13,96	0,00	5,08	7,47	1,41	1,71	0,00	2,92	-1,27	0,06	0,06
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	H 2037 ВЭ	14,21	16,05	0,00	5,67	8,97	1,41	2,00	0,00	3,46	-1,12	-0,34	11,84	13,96	0,00	5,08	7,47	1,41	1,71	0,00	2,92	-1,27	0,06	0,06

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					IV квартал					Всего	Всего					IV квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.4.1.	7.4.2.	7.4.3.	7.4.4.	7.4.5.		
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,52	2,49	0,00	0,13	2,33	0,03	2,22	0,00	0,13	2,06	0,03	2,10	2,14	0,00	0,13	1,97	0,03	2,03	0,00	0,13	1,86	0,03		
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,52	2,49	0,00	0,13	2,33	0,03	2,22	0,00	0,13	2,06	0,03	2,10	2,14	0,00	0,13	1,97	0,03	2,03	0,00	0,13	1,86	0,03		
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Л 2099 ВЭ	0,52	0,81	0,00	0,11	0,68	0,02	0,54	0,00	0,11	0,40	0,02	0,43	0,73	0,00	0,11	0,60	0,02	0,62	0,00	0,11	0,49	0,02		
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	2,00	1,68	0,00	0,02	1,65	0,01	1,68	0,00	0,02	1,65	0,01	1,67	1,41	0,00	0,02	1,38	0,01	1,41	0,00	0,02	1,38	0,01		
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	495,35	352,91	2,80	345,40	0,25	4,46	216,84	1,35	214,74	0,00	0,76	631,61	513,82	2,33	507,21	0,20	4,07	123,59	0,18	123,04	0,00	0,37		
1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	490,30	348,93	2,80	341,66	0,00	4,46	216,84	1,35	214,74	0,00	0,76	627,40	509,88	2,33	503,48	0,00	4,07	123,59	0,18	123,04	0,00	0,37		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт											План	Факт										
				Всего	Всего					IV квартал						Всего	Всего					IV квартал				
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты			Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.4.1.	7.4.2.	7.4.3.	7.4.4.	7.4.5.		
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	495,35	352,91	2,80	345,40	0,25	4,46	216,84	1,35	214,74	0,00	0,76	631,61	513,82	2,33	507,21	0,20	4,07	123,59	0,18	123,04	0,00	0,37		
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	267,02	265,74	0,00	0,94	15,87	248,94	250,51	0,00	0,00	1,80	248,71	13,43	13,31	0,00	0,94	12,14	0,23	0,40	0,00	0,00	0,41	0,00		