

Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год **2023**

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2024** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-701-мр от 13.11.2023 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2023 году														Отклонения от плановых показателей 2023 года						Причины отклонений				
				План							Факт																	
				МВт×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт.	Дата ввода объекта, дд.мм.гггг	МВт×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт.	МВт×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ		МВт	Шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	н.д.	0	0	н.д.	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г		н.д.	23,6	0	0	0	0	0	631	н.д.	7,23	0	0	0	0	0	521	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	110	н.д.	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г		н.д.	18	0	0	0	0	0	14	н.д.	1,63	0	0	0	0	0	15	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-1	н.д.	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г		н.д.	18	0	0	0	0	0	14	н.д.	1,63	0	0	0	0	0	15	16,37	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-1	н.д.	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорной защиты	Л 2092 ВЭ		н.д.	0	0	0	0	0	0	10	18.12.2023 14.12.2023	0	0	0	0	0	0	12	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-2	н.д.	
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ		н.д.	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	Л 2090 ВЭ		н.д.	16	0	0	0	0	0	1	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	16	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1	н.д.	
1.2.1.2.4	Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Мамакан	Л 2100 ВЭ		н.д.	0	0	0	0	0	0	1	10.11.2023	0	0	0	0	0	0	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	
1.2.1.2.5	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ		н.д.	2	0	0	0	0	0	2	23.11.2023	1,63	0	0	0	0	0	2	0,37	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		н.д.	0	0	0	0	0	0	3	н.д.	0	0	0	0	0	0	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2	н.д.	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		н.д.	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ		н.д.	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Артемовская с заменой деревянных опор на металлические	Н 2071 ВЭ		н.д.	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		н.д.	0	0	0	0	0	0	3	н.д.	0	0	0	0	0	0	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2	н.д.	
1.2.2.2.1	Приобретение и установка ИПВЛ на ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз	Л 2098 ВЭ		н.д.	0	0	0	0	0	0	3	13.12.2023	0	0	0	0	0	0	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2	н.д.	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2023 году																Отклонения от плановых показателей 2023 года						Причины отклонений	
				План								Факт															
				МВт×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт.	Дата ввода объекта, дд.мм.гггг	МВт×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт.	МВт×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г		н.д.	0	0	0	0	0	0	600	н.д.	0	0	0	0	0	0	494	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	106	н.д.
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г		н.д.	0	0	0	0	0	0	600	н.д.	0	0	0	0	0	0	494	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	106	н.д.
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ		н.д.	0	0	0	0	0	0	600	22.12.2023	0	0	0	0	0	0	494	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	106	н.д.
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г		н.д.	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		н.д.	5,6	0	0	0	0	0	14	н.д.	5,6	0	0	0	0	0	11	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3	н.д.
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		н.д.	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		н.д.	5,6	0	0	0	0	0	14	н.д.	5,6	0	0	0	0	0	11	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3	н.д.
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Л 2099 ВЭ		н.д.	0	0	0	0	0	0	11	27.09.2023 31.12.2023	0	0	0	0	0	0	8	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3	н.д.
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ		н.д.	5,6	0	0	0	0	0	3	12.12.2023	5,6	0	0	0	0	0	3	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г		н.д.	0	0	17,6	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	0	2	н.д.	н.д.	17,6	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ		н.д.	0	0	17,6	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	17,6	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.4.2	Строительство навеса для хранения ТМЦ на ЦБС и замена деревянного ограждения на металлическое	Л 4011 ВЭ		н.д.	0	0	0	0	0	0	0	23.10.2023 25.10.2023	0	0	0	0	0	0	2	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г		н.д.	0	0	0	0	0	0	15	н.д.	0	0	0	0	0	0	35	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-20	н.д.
1.6.1	Приобретение спецтехники	Л 6049 ВЭ		н.д.	0	0	0	0	0	0	1	03.10.2023	0	0	0	0	0	0	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Л 6050 ВЭ		н.д.	0	0	0	0	0	0	0	06.03.2023 24.11.2023	0	0	0	0	0	0	13	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-13	н.д.
1.6.3	Приобретение аварийного запаса	Л 6057 ВЭ		н.д.	0	0	0	0	0	0	0	13.03.2023	0	0	0	0	0	0	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-1	н.д.
1.6.4	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	Л 6054 ВЭ		н.д.	0	0	0	0	0	0	13	15.09.2023 22.11.2023 24.11.2023 13.12.2023 15.12.2023	0	0	0	0	0	0	13	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.6.5	Приобретение бензо-генераторов к мобильным вагон-домам	Н 6056 ВЭ		н.д.	0	0	0	0	0	0	0	13.03.2023	0	0	0	0	0	0	3	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-3	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2023 году															Отклонения от плановых показателей 2023 года						Причины отклонений					
				План							Факт																			
				МВт×А	Мвар	кВт ВЛ 1-цеп	кВт ВЛ 2-цеп	кВт КЛ	МВт	Шг.	Дата ввода объекта, дд.мм.гггг	МВт×А	Мвар	кВт ВЛ 1-цеп	кВт ВЛ 2-цеп	кВт КЛ	МВт	Шг.	МВт×А	Мвар	кВт ВЛ 1-цеп	кВт ВЛ 2-цеп	кВт КЛ	МВт		Шг.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1.6.6	Приобретение и доставка поста охраны на объект "Ремонтно-производственная база" АО "Витимэнерго"	L 6059 ВЭ	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	01.06.2023	0	0	0	0	0	0	3	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-3	н.д.		
1.6.7	Робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой помощи Гоша-06, с ПО	L 6060 ВЭ	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	1	16.05.2023	0	0	0	0	0	0	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				н.д.	23,6	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	646	н.д.	7,23	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	558	-16,37	н.д.	-17,6	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-88	н.д.		
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	н.д.	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631	н.д.	7,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	521	-16,4	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-110	н.д.	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	н.д.	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	н.д.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	н.д.	н.д.	-17,6	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	н.д.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15	н.д.	н.д.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	20	н.д.	

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности