

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестици онных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,11	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,09	3,09	#ДЕЛ/0!	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,11	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,09	3,09	#ДЕЛ/0!	
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	-	-	0,00	0,00	3,09	0,00	0,11	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,09	3,09	#ДЕЛ/0!	Проект включён в корректировку ИП
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	1194,61	105,44	1089,17	95,38	13,30	3,60	8,94	12,07	4,36	63,39	0,00	16,32	0,00	1 075,87	-82,08	-86,06	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	933,77	105,44	828,33	68,20	3,35	0,00	0,93	5,50	2,42	62,70	0,00	0,00	0,00	824,98	-64,85	-95,09	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	933,77	105,44	828,33	68,20	3,35	0,00	0,93	5,50	2,42	62,70	0,00	0,00	0,00	824,98	-64,85	-95,09	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6- 35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Мараканская (6 кВ)	О 2101 ВЭ	9,20	0	9,2	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	-9,20	-100,00	
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	914,57	105,44	809,13	49,00	3,35	0,00	0,93	0,00	2,42	49,00	0,00	0,00	0,00	805,78	-45,65	-93,17	
1.2.1.2.3	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-13 а, ТП 11-13)	О 2107 ВЭ	10,00	0	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	-100,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	220,73	0,00	220,73	22,00	9,72	0,00	7,92	5,68	1,80	0,00	0,00	16,32	0,00	211,01	-12,28	-55,82	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	220,73	0,00	220,73	22,00	9,72	0,00	7,92	5,68	1,80	0,00	0,00	16,32	0,00	211,01	-12,28	-55,82	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г.Бодайбо (ул. Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобовщина, мкр. Бисяга)	О 2116 ВЭ	220,73	0,00	220,73	22,00	9,72	0,00	7,92	5,68	1,80	0,00	0,00	16,32	0,00	211,01	-12,28	-55,82	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 534,24	0,00	1 534,24	353,45	11,31	18,50	0,00	30,00	11,31	40,00	0,00	264,95	0,00	1 522,93	-342,14	-96,80	