Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 3 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"** полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Отклонение от плана Остаток Остаток финансирования по Опенка полной Фактический финансирования финансирования Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) итогам отчетного стоимости объем капитальных капитальных Номер ринансировани вложений вложений группы Наименование инвестиционного Илентификатор проекта в капитальных а 01.01.2025 года на конец отчетного инвестиц проекта (группы инвестиционных Причины отклонений прогнозных ценах вложений на в прогнозных периода в онных проекта 01.01.2025 года. прогнозных ценах соответствующих пенах IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал проекто лн. рублеі лет, млн. рублей (с млн. рублей соответствующих соответствующих (с НДС) (с НДС) лет, млн. рублей (лет, млн. рублей (с НДС) НДС) НДС) План План Факт Факт План Факт План Факт План Факт 17 10 14 16 19 Технологическое присоединение, 1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 8,37 0.00 0.11 0.00 2.98 0.00 5.28 0.00 0.00 -8.37 8.37 -100.00 всего Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37 0,00 0,11 0,00 2,98 0,00 5,28 0,00 0,00 -8,37 8,37 -100,00 том числе: Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог 1.1.4.1 – опора № 1 с установкой ПКУ 110 Проект включён в О 1001 ВЭ 0,00 0,00 0,00 8,37 0,00 0,11 0,00 2,98 0,00 5,28 0,00 0,00 -8,37 8,37 -100,00 корректировку ИП Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 105,44 12,07 63,39 1 032,75 -38,96 всего, в том числе: 1194,61 1089,17 95,38 56,42 3,60 8,94 4,36 43,12 16,32 0,00 -40,85 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 1.2.1 Г трансформаторных и иных подстанций, распределительных 933,77 105,44 828,33 68,20 26,15 0,00 0,93 5.50 2,42 62,70 22,80 0,00 0,00 802,18 -42,05 тунктов, всего, в том числе: Реконструкция трансформаторных и 1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных 1.2.1.2 и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, н 933,77 105,44 828,33 0.00 62,70 68.20 26.15 0.93 5.50 2,42 22.80 0.00 0.00 802.18 -42.05 -61 66 Замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Мараканская (6 кВ) 1.2.1.2.1 О 2101 ВЭ 9,20 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 7,32 0,00 -20,44 0,00 Реконструкция ПС 110кВ 1.2.1.2.2 Болайбинская L 2088 BЭ 809.13 914.57 105,44 49,00 8.01 0.00 0.93 0.00 2.42 49.00 4.66 0.00 0.00 801.12 -40,99 -83.65 Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ 1.2.1.2.3 в г. Бодайбо (ТП 11-13 а, ТП 11-13) О 2107 ВЭ 10,00 10,00 10,00 10,82 0,00 0,00 5,50 0,00 4,50 10,82 0,00 0,00 -0,82 0,82 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 1.2.2 линий электропередачи, всего, в 220.7 0.00 220.7 22,00 22,65 0.00 7.92 1.80 0.00 12.93 16.32 0.00 198.08 том числе: 5.68 0.65 Реконструкция линий 1.2.2.1 электропередачи, всего, в том числе 220,73 0,00 220,73 22,00 22,65 0,00 7,92 5,68 1,80 0,00 12,93 16,32 0,00 198,08 2,97 0.65 Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г.Бодайбо (ул. 1.2.2.1.1 Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобовщина, мкр. Бисяга) О 2116 ВЭ 220.73 0.00 220,73 22,00 22,36 0,00 7,92 5.68 1,80 0,00 12,64 16,32 0.00 198,37

Номер группы		Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)		Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		
онных					в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с	Bcero		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с	млн. рублей (с НДС)	%	Причины отклонений
		3		-	НДС)	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	НДС)	10	10	20
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 от ТП	<u> </u>	4	5	6	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 Проект включён в
1.2.2.2	11-13 в г. Бодайбо Модернизация, техническое перевооружение линий	P_2118_BЭ	-	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	-0,29	0,29	-100,00	корректировку ИП
	электропередачи, всего, в том числе:	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: «Установка приборов учета, класс	Γ	39,11	0	39,11	4,98	7,56	3,60	0,03	0,69	0,14	0,69	7,39	0,00	0,00	31,55	2,58	51,87	
1.2.3.1	«Установка приобров учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Γ	39,11	0	39,11	4,98	7,56	3,60	0,03	0,69	0,14	0,69	7,39	0,00	0,00	31,55	2,58	51,87	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	О 2117 ВЭ	39,11	0	39,11	4,98	7,56	3,60	0,03	0,69	0,14	0,69	7,39	0,00	0,00		2,58	51,87	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Γ	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных	1	1.00				0.05	0.00	0.05		0.00		0.00		0.00		0.15		
1.2.4.1	средств, всего, в том числе: Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0.00	1,00	0,20	0,05	0,00	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,15 0,00	-72,75	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			·												
1.2.4.2.1	числе: Приобретение оборудования для	Γ	1,00	0,00	1,00	0,20	0,05	0,00	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-0,15	-72,75	
	организации связи с подстанциями Инвестиционные проекты,	O_2114_BЭ	1,00	0,00	1,00	0,20	0,05	0,00	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,15	-72,75	
1.5	реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,																		
	всего, в том числе: Прочее новое строительство	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Γ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего,	F																	
1.6	в том числе: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	н.д 1 534,24	н.д	н.д 1 534,24	н.д 353,45	н.д	н.д	н.д 0,00	н.д	н.д	н.д	н.д 6,34	н.д	н.д	н.д 1 516,58	н.д -335,79	-95,00	
1.6.1	Приобретение спецтехники Приобретение аварийного запаса	O_6063_BЭ O 6072_BЭ	18,00	0,00		18,00	17,51 0,15	18,00	0,00	0,00	11,31	0,00	6,19	0,00	0,00	0,49	-0,49	-2,75 -69,40	
1.6.2	Приобретение и установка модульного помещения для	U_00/2_B3	2,50	0	2,50	0,50	0,15	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	2,35	-0,35	-09,40	
1.6.4	временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О_6061_ВЭ	229,59	0	229,59	78,12	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	40,00	0,00	8,12	0,00	229,59	-78,12	-100,00	
1.6.4.1	Возврат заемных средств, без НДС Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полюс и	нд	1 284,15	0	1 284,15	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	0,00	1 284,15	-256,83	-100,00	
	реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	нд	609,09	0	609,09	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	0,00		-256,83	-100,00	
0,1	ГО по инвестиционной программе, в Технологическое присоединение, всего		2 728,85 0,00	105,44 0,00	2 623,41 0,00	448,83	82,45 8,37	22,10 0,00	9,05 0,11	42,07	18,66 2,98	0,00	54,75 5,28	281,27 0,00	0,00	,	-366,38 8,37	- 81,63	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Γ	1 194,61	105,44	1 089,17			3,60	8,94	12,07	4,36	63,39	43,12	16,32	0,00			-40,85	

Номер группы инвестици онных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	01.01.2025 года, млн. рублей	на 01.01.2025 года в прогнозных	Остаток финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) финансирования капитальных вложений перио на конец отчетного на конец отчетного									вания по четного				
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с	млн. рублей (с НДС)	%	Причины отклонений
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	НДС)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Γ	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Γ	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Γ	1 534,24	0,00	1 534,24	353,45	17,66	18,50	0,00	30,00	11,31	40,00	6,34	264,95	0,00	1 516,58	-335,79	-95,00	