

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестици онных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,11	0,00	2,98	0,00	5,57	0,00	1,88	-10,54	-6,20	-100,00	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,11	0,00	2,98	0,00	5,57	0,00	1,88	-10,54	-6,20	-100,00	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,11	0,00	2,98	0,00	5,28	0,00	0,00	-8,37	-8,37	-100,00	нд
1.1.4.1.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	0,00	0,00	0	0,00	8,37	0,00	0,11	0,00	2,98	0,00	5,28	0,00	0,00	-8,37	8,37	-100,00	Проект внесен в программу 2025-2029 гг. в связи с невозможностью окончания работ в 2024- 2025 гг. по причине длительного исполнения мероприятий в зоне ответственности ФСК
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	1,88	-2,17	2,17	-100,00	нд
1.1.4.2.1	Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, протяженностью 200м, от ТП 11-13 в г. Бодайбо, расположенной по ул Мира, в районе МКД №4А	Р 2118 ВЭ	0,00	0,00	0	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	1,88	-2,17	2,17	-100,00	Проект реализован в рамках технологического присоединения потребителей (Дог. № ИП-225-24, № ИП-226- 24)

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	1194,61	113,19	1081,42	95,38	78,38	3,60	8,94	12,07	4,36	63,39	42,83	16,32	22,26	1 003,04	-17,00	-17,82	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	933,77	113,19	820,58	68,20	30,47	0,00	0,93	5,50	2,42	62,70	22,80	0,00	4,32	790,11	-37,73	-55,33	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	933,77	113,19	820,58	68,20	30,47	0,00	0,93	5,50	2,42	62,70	22,80	0,00	4,32	790,11	-37,73	-55,33	нд
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Мараканская (6 кВ)	О 2101 ВЭ	9,20	0	9,20	9,20	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	7,32	0,00	4,32	-2,44	2,44	26,49	Проект завершён. Увеличение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	914,57	113,19	801,38	49,00	8,01	0,00	0,93	0,00	2,42	49,00	4,66	0,00	0,00	793,37	-40,99	-83,65	Перенос основного этапа СМР на последующие периоды (2026-2029 гг.) в связи с уточнением полной стоимости проекта с учётом ССР
1.2.1.2.3	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-13 а, ТП 11-13)	О 2107 ВЭ	10,00	0	10,00	10,00	10,82	0,00	0,00	5,50	0,00	4,50	10,82	0,00	0,00	-0,82	0,82	8,19	Проект завершён. Увеличение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	220,73	0,00	220,73	22,00	36,79	0,00	7,92	5,68	1,80	0,00	12,64	16,32	14,43	183,94	14,79	67,22	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	220,73	0,00	220,73	22,00	36,79	0,00	7,92	5,68	1,80	0,00	12,64	16,32	14,43	183,94	14,79	67,22	нд
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г.Бодайбо (ул. Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобовщина, мкр. Бисяга)	О 2116 ВЭ	220,73	0,00	220,73	22,00	36,79	0,00	7,92	5,68	1,80	0,00	12,64	16,32	14,43	183,94	14,79	67,22	Проект реализовывался в соответствии с заявленной корректировкой ИП, пересмотрены утверждённые ежегодные объёмы, уточнена стоимость
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	39,11	0	39,11	4,98	10,64	3,60	0,03	0,69	0,14	0,69	7,39	0,00	3,08	28,47	5,66	113,70	нд
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	39,11	0	39,11	4,98	10,64	3,60	0,03	0,69	0,14	0,69	7,39	0,00	3,08	28,47	5,66	113,70	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	О 2117 ВЭ	39,11	0	39,11	4,98	10,64	3,60	0,03	0,69	0,14	0,69	7,39	0,00	3,08	28,47	5,66	113,70	Проект реализовывался в соответствии с заявленной корректировкой ИП, пересмотрены утвержденные ежегодные объёмы, уточнена стоимость
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	1,00	0	1,00	0,20	0,48	0,00	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,52	0,28	141,76	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	1,00	0,00	1,00	0,20	0,48	0,00	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,52	0,28	141,76	нд
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	О 2114 ВЭ	1,00	0,00	1,00	0,20	0,05	0,00	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,15	-72,75	Уточнена потребность в оборудовании на 2025 год
1.2.4.2.2	Реконструкция системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах АО «Витимэнерго» с заменой кабельной продукции, заменой комплектующих и разделением СПС и СОУЭ от охранной сигнализации. Восстановление технической документации на СПС и СОУЭ	Р 2119 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,43	0,43	-100,00	В связи с производственной необходимостью проект реализовывался в соответствии с заявленной корректировкой ИП
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	1 534,24	0	1 534,24	353,45	289,00	18,50	0,00	30,00	11,31	40,00	6,34	264,95	271,34	1 245,24	-64,45	-18,24	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	О 6063 ВЭ	18,00	0,00	18,00	18,00	19,09	18,00	0,00	0,00	11,31	0,00	6,19	0,00	1,59	-1,09	1,09	6,08	Проект завершён. Увеличение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур
1.6.2	Приобретение аварийного запаса	О 6072 ВЭ	2,50	0	2,50	0,50	0,15	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	2,35	-0,35	-69,40	Уточнена потребность в оборудовании на 2025 год

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.3	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	229,59	0	229,59	78,12	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	40,00	0,00	8,12	0,00	229,59	-78,12	-100,00	В заявленной корректировке проект исключён из мероприятий инвестиционной программы по причине отсутствия достаточного финансирования
1.6.4	Комплекс работ по лесовосстановлению в рамках титула «Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская – Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская»	Р 6075 ВЭ	0,00	0	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	-12,92	12,92	-100,00	Проект реализовывался в рамках соблюдения требования законодательства в части восстановления лесов после рубки просеки под строительство ВЛ
1.6.5	Возврат заемных средств, без НДС	нд	1 284,15	0	1 284,15	256,83	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	256,83	1 027,32	0,00	0,00	нд
1.6.5.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	нд	609,09	0	609,09	256,83	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	256,83	352,26	0,00	0,00	нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2 728,85	113,19	2 615,66	448,83	377,92	22,10	9,05	42,07	18,66	103,39	54,75	281,27	295,47	2 237,74	-70,91	-15,80	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,11	0,00	2,98	0,00	5,57	0,00	1,88	-10,54	10,54	-100,00	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	1 194,61	113,19	1 081,42	95,38	78,38	3,60	8,94	12,07	4,36	63,39	42,83	16,32	22,26	1 003,04	-17,00	-17,82	нд
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 534,24	0,00	1 534,24	353,45	289,00	18,50	0,00	30,00	11,31	40,00	6,34	264,95	271,34	1 245,24	-64,45	-18,24	нд