

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2026 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	0	0	0	0,00	9,99	0	0,13	0	6,02	0,00	2,11	0	1,74	1,29	-9,99	9,99	-100,00	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	9,99	0	0,13	0	6,02	0	2,11	0	1,74	1,29	-9,99	9,99	-100,00	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	7,97	0	0,13	0	6,02	0	1,83	0	0	1,29	-7,97	7,97	-100,00	нд
1.1.4.1.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	0	0	0	0,00	0,00	7,97	0,00	0,13	0,00	6,02	0,00	1,83	0,00	0,00	1,29	-7,97	7,97	-100,00	Проект внесен в программу 2025-2029 гг. в связи с невозможностью окончания работ в 2024-2025 гг. по причине длительного исполнения мероприятий в зоне ответственности ФСК

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	2,02	0	0	0	0	0	0,28	0	1,74	0	-2,02	2,02	-100,00	нд
1.1.4.2.1	Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, протяженностью 200м, от ТП 11-13 в г. Бодайбо, расположенной по ул Мира, в районе МКД №4А	Р 2118 ВЭ	0	0	0	0,00	0,00	2,02	0	0,00	0	0,00	0	0,28	0	1,74	0	-2,02	2,02	-100,00	Проект реализован в рамках технологического присоединения потребителей (Дог. № ИП-225-24, № ИП-226-24)
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	995,51	87,92	18,82	907,59	79,48	70,07	3,00	9,42	10,06	2,86	52,83	28,20	13,60	29,59	16,78	837,52	-9,41	-11,84	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	778,14	87,92	0,00	690,23	56,83	27,45	0,00	2,753	4,58	1,23	52,25	10,08	0,00	13,38	0,00	662,78	-29,39	-51,71	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	778,14	87,92	0,00	690,23	56,83	27,45	0,00	2,75	4,58	1,23	52,25	10,08	0,00	13,38	0,00	662,78	-29,39	-51,71	нд
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Мараканская (6 кВ)	О 2101 ВЭ	7,67	0,00	0	7,67	7,67	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00	9,89	0	-2,23	2,23	29,06	Проект завершён. Увеличение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	762,14	87,92	0	674,23	40,83	8,04	0,00	2,75	0,00	1,23	40,83	0,57	0,00	3,49	0	666,18	-32,79	-80,31	Перенос основного этапа СМР на последующие периоды (2026-2029 гг.) в связи с уточнением полной стоимости проекта с учётом ССР
1.2.1.2.3	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-13 а, ТП 11-13)	О 2107 ВЭ	8,33	0,00	0	8,33	8,33	9,51	0,00	0,00	4,58	0,00	3,75	9,51	0,00	0,00	0	-1,18	1,18	14,12	Проект завершён. Увеличение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	183,94	0,00	18,82	183,94	18,33	33,10	0,00	6,60	4,73	1,50	0,00	11,82	13,60	13,18	16,78	150,84	14,77	80,57	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	183,94	0,00	18,82	183,94	18,33	33,10	0,00	6,60	4,73	1,50	0,00	11,82	13,60	13,18	16,78	150,84	14,77	80,57	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г.Бодайбо (ул. Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобовщина, мкр. Бисага)	О 2116 ВЭ	183,94	0,00	18,82	183,94	18,33	33,10	0,00	6,60	4,73	1,50	0,00	11,82	13,60	13,18	16,78	150,84	14,77	80,57	проект реализовывался в соответствии с заявленной корректировкой ИП, пересмотрены
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	32,59	0,00	0,00	32,59	4,15	9,05	3,00	0,03	0,58	0,13	0,58	6,30	0,00	2,60	0,00	23,54	4,90	118,00	нд
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	32,59	0,00	0,00	32,59	4,15	9,05	3,00	0,03	0,58	0,13	0,58	6,30	0,00	2,60	0,00	23,54	4,90	118,00	нд
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	О 2117 ВЭ	32,59	0,00	0	32,59	4,15	9,05	3,00	0,03	0,58	0,13	0,58	6,30	0,00	2,60	0	23,54	4,90	118,00	проект реализовывался в соответствии с
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,83	0,00	0,00	0,83	0,17	0,47	0,00	0,05	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,36	0,31	0,00	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,83	0,00	0,00	0,83	0,17	0,47	0,00	0,05	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0	0,36	0,31	184,66	нд
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	О 2114 ВЭ	0,83	0,00	0	0,83	0,17	0,05	0,00	0,05	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,79	-0,12	-72,75	Уточнена потребность в оборудовании на В связи с
1.2.4.2.2	Реконструкция системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления	Р 2119 ВЭ	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0	-0,43	0,43	-100,00	производственной необходимостью
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	208,41	0,00	0,00	208,41	80,52	26,81	15,42	0,00	25,00	9,43	33,33	5,29	6,77	12,09	0,00	181,60	-53,71	-66,70	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	О 6063 ВЭ	15,00	0,00	0	15,00	15,00	15,91	15,00	0,00	0,00	9,43	0,00	5,16	0,00	1,32	0	-0,91	0,91	6,10	Увеличение стоимости
1.6.2	Приобретение аварийного запаса	О 6072 ВЭ	2,08	0,00	0	2,08	0,42	0,13	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0	1,96	-0,29	-69,40	Уточнена потребность в
1.6.3	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	191,33	0,00	0	191,33	65,10	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	33,33	0,00	6,77	0,00	0	191,33	-65,10	-100,00	корректировке проект исключён из мероприятий инвестиционной программы по

Номер группы инвестиционн ых проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.6.4	комплекс работ по лесовосстановлению в рамках титула «Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская – Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	Р 6075 ВЭ	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0	-10,77	10,77	-100,00	реализовывался в рамках соблюдения требования законодательства в части
1.6.5	Возврат заемных средств, без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6.5.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 203,92	87,92	18,82	1 116,00	160,00	106,87	18,42	9,55	35,06	18,31	86,16	35,59	20,37	43,42	18,07	1 009,13	-53,13	-33,21	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,99	0,00	0,13	0,00	6,02	0,00	2,11	0,00	1,74	1,29	-9,99	9,99	-100,00	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	995,51	87,92	18,82	907,59	79,48	70,07	3,00	9,42	10,06	2,86	52,83	28,20	13,60	29,59	16,78	837,52	-9,41	-11,84	нд
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0,00	нд	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	208,41	0,00	нд	208,41	80,52	26,81	15,42	0,00	25,00	9,43	33,33	5,29	6,77	12,09	0	181,60	-53,71	-66,70	нд