

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					IV квартал					Всего	Всего					IV квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	оборудование и прочие	затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	оборудование и прочие	затраты	Всего, в том числе:			проектно-изыскательские работы	оборудование и прочие	затраты								
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.4.1.	7.4.2.	7.4.3.	7.4.4.	7.4.5.		
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	10,54	0,11	9,58	0,42	0,43	1,88	0,00	1,46	0,42	0,00	0,00	9,99	0,13	9,14	0,35	0,36	1,74	0,00	1,39	0,35	0,00		
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	0,00	10,54	0,11	9,58	0,42	0,43	1,88	0,00	1,46	0,42	0,00	0,00	9,99	0,13	9,14	0,35	0,36	1,74	0,00	1,39	0,35	0,00		
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0,00	8,37	0,11	7,83	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,13	7,47	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	0,00	8,37	0,11	7,83	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,13	7,47	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00			

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					IV квартал					Всего	Всего					IV квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	оборудование и прочие	с затрат	ы	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	оборудование и прочие	с затрат			ы	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	оборудование и прочие	с затрат	ы					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.4.1.	7.4.2.	7.4.3.	7.4.4.	7.4.5.		
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0,00	2,17	0,00	1,75	0,42	0,00	1,88	0,00	1,46	0,42	0,00	0,00	2,02	0,00	1,67	0,35	0,00	1,74	0,00	1,39	0,35	0,00		
1.1.4.2.1	Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, протяженностью 200м, от ТП 11-13 в г. Бодайбо, расположенной по ул Мира, в районе МКД №4А	Р 2118 ВЭ	0,00	2,17	0,00	1,75	0,42	0,00	1,88	0,00	1,46	0,42	0,00	0,00	2,02	0,00	1,67	0,35	0,00	1,74	0,00	1,39	0,35	0,00		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	95,38	78,38	16,13	30,14	31,76	0,35	22,26	0,79	10,79	10,37	0,31	79,48	70,07	14,88	28,38	26,46	0,35	29,59	0,73	10,33	18,23	0,31		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	68,20	30,47	3,82	5,06	21,31	0,28	4,32	0,00	0,90	3,14	0,28	56,83	27,45	4,55	4,86	17,76	0,28	13,38	0,00	0,90	12,20	0,28		
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	68,20	30,47	3,82	5,06	21,31	0,28	4,32	0,00	0,90	3,14	0,28	56,83	27,45	4,55	4,86	17,76	0,28	13,38	0,00	0,90	12,20	0,28		
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Мараканская (6 кВ)	О 2101 ВЭ	9,20	11,64	0,00	0,90	10,46	0,28	4,32	0,00	0,90	3,14	0,28	7,67	9,89	0,00	0,90	8,71	0,28	9,89	0,00	0,90	8,71	0,28		
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	49,00	8,01	3,82	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	8,04	4,55	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00		
1.2.1.2.3	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-13 а, ТП 11-13)	О 2107 ВЭ	10,00	10,82	0,00	4,15	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	9,51	0,00	3,96	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	22,00	36,79	11,88	20,56	4,35	0,00	14,43	0,36	9,72	4,35	0,00	18,33	33,10	9,90	19,58	3,62	0,00	13,18	0,30	9,26	3,62	0,00		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)												Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)											
			План	Факт											План	Факт										
				Всего	Всего						IV квартал					Всего	Всего						IV квартал			
Всего, в том числе: проект	но-изыскательские	строительные	е работ		оборудование	и прочие	е затрат	Всего, в том числе: проект	но-изыскательские	строительные	е работ	оборудование	и прочие	е затрат	Всего, в том числе: проект		но-изыскательские	строительные	е работ	оборудование	и прочие	е затрат				
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.4.1.	7.4.2.	7.4.3.	7.4.4.	7.4.5.		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	22,00	36,79	11,88	20,56	4,35	0,00	14,43	0,36	9,72	4,35	0,00	18,33	33,10	9,90	19,58	3,62	0,00	13,18	0,30	9,26	3,62	0,00		
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6,0,4кВ и центров питания в г.Бодайбо (ул. Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобовщина, мкр. Бисяга)	O_2116_ВЭ	22,00	36,79	11,88	20,56	4,35	0,00	14,43	0,36	9,72	4,35	0,00	18,33	33,10	9,90	19,58	3,62	0,00	13,18	0,30	9,26	3,62	0,00		
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	4,98	10,64	0,00	4,53	6,04	0,07	3,08	0,00	0,17	2,88	0,03	4,15	9,05	0,00	3,94	5,04	0,07	2,60	0,00	0,17	2,40	0,03		
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	4,98	10,64	0,00	4,53	6,04	0,07	3,08	0,00	0,17	2,88	0,03	4,15	9,05	0,00	3,94	5,04	0,07	2,60	0,00	0,17	2,40	0,03		
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	O 2117 ВЭ	4,98	10,64	0,00	4,53	6,04	0,07	3,08	0,00	0,17	2,88	0,03	4,15	9,05	0,00	3,94	5,04	0,07	2,60	0,00	0,17	2,40	0,03		
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,20	0,48	0,43	0,00	0,05	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,17	0,47	0,43	0,00	0,05	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,20	0,48	0,43	0,00	0,05	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,17	0,47	0,43	0,00	0,05	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	O 2114 ВЭ	0,20	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)												Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)																	
			План	Факт											План	Факт																
				Всего	Всего							IV квартал				Всего	Всего							IV квартал								
					Всего, в том числе:	проект	но-изыска	теплов	строительн	ельн	е работ	оборудование и	прочие	заатраг			ы	Всего, в том числе:	проект	но-изыска	теплов	строительн	ельн	е работ	оборудование и	прочие	заатраг	ы	Всего, в том числе:	проект	но-изыска	теплов
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.4.1.	7.4.2.	7.4.3.	7.4.4.	7.4.5.								
1.6.5.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полюс и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	нд	256,83	256,83	0,00	0,00	0,00	256,83	256,83	0,00	0,00	0,00	256,83	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			448,83	377,92	16,24	39,73	51,40	270,55	295,47	0,79	12,25	12,37	270,06	160,00	106,87	15,01	37,52	42,83	11,50	43,42	0,73	11,72	19,90	11,07								
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	10,54	0,11	9,58	0,42	0,43	1,88	0,00	1,46	0,42	0,00	0,00	9,99	0,13	9,14	0,35	0,36	1,74	0,00	1,39	0,35	0,00								
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	95,38	78,38	16,13	30,14	31,76	0,35	22,26	0,79	10,79	10,37	0,31	79,48	70,07	14,88	28,38	26,46	0,35	29,59	0,73	10,33	18,23	0,31								
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	353,45	289,00	0,00	0,00	19,22	269,77	271,34	0,00	0,00	1,59	269,75	80,52	26,81	0,00	0,00	16,02	10,79	12,09	0,00	0,00	1,32	10,77								