

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год **2025**

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2026** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2025 года								Причины отклонений		
							План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:		Федерального бюджета		Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		Средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным тарифам (тарифам)			иных источников финансирования	
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным тарифам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным тарифам (тарифам)	иных источников финансирования												
																		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	2,17	8,37	-10,54	6,20	100%	0,00	0	0,00	0	-2,17	0%	8,37	100%	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	2,17	8,37	-10,54	8,37	100%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	8,37	100%	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	-8,37	8,37	100%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	8,37	100%	нд
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ИКУ 110 кВ	O_1001_ВЭ	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	-8,37	8,37	100%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	8,37	100%	Проект внесен в программу 2025-2029 гг. в связи с невозможностью окончания работ в 2024-2025 гг. по причине длительного исполнения мероприятий в зоне ответственности ФСК
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00	-2,17	-2,17	100%	0,00	0	0,00	0	-2,17	100%	0,00	0%	нд
1.1.4.2.1	Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, протяженностью 200м, от ТП 11-13 в г. Бодайбо, расположенной по ул. Мира, в районе МКД №4А	P_2118_ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00	-2,17	-2,17	100%	0,00	0	0,00	0	-2,17	100%	0,00	0%	Проект реализован в рамках технологического присоединения потребителей (Лог. № ИП-225-24, № ИП-226-24)
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	1 194,61	2 409,90	113,19	1 081,42	95,38	0,00	0,00	85,85	9,53	78,38	0,00	0,00	78,38	0,00	17,00	-17,00	-18%	0,00	0	0,00	0	-7,47	-8,70%	-9,53	-100%	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	933,77	2 028,30	113,19	820,58	68,20	0,00	0,00	58,67	9,53	30,47	0,00	0,00	30,47	0,00	790,11	-37,73	-55%	0,00	0	0,00	0	-28,20	-48%	-9,53	-100%	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	933,77	2 028,30	113,19	820,58	68,20	0,00	0,00	58,67	9,53	30,47	0,00	0,00	30,47	0,00	790,11	-37,73	-55%	0,00	0	0,00	0	-28,20	-48%	-9,53	-100%	нд
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Мараканская (6 кВ)	O_2101_ВЭ	9,20	0,00	0	9,20	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	11,64	0,00	0,00	11,64	0,00	-2,44	2,44	26%	0,00	0	0,00	0	2,44	26%	0,00	0%	Проект завершён. Увеличение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2025 года								Причины отклонений			
							План					Факт																	
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)			иных источников финансирования		
																		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L_2088_ВЭ		914,57	2 028,30	113,19	801,38	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00	793,37	-40,99	-84%	0,00	0	0,00	0	-40,99	-84%	0,00	0%	Перенос основного этапа СМР на последующие периоды (2026-2029 гг.) в связи с уточнением полной стоимости проекта с учётом ССР
1.2.1.2.3	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-13 а, ТП 11-13)	O_2107_ВЭ		10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,47	9,53	10,82	0,00	0,00	10,82	0,00	-0,82	0,82	8%	0,00	0	0,00	0	10,35	2202%	-9,53	-100%	Проект завершён. Увеличение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		220,73	381,60	0,00	220,73	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	36,79	0,00	0,00	36,79	0,00	14,79	14,79	67%	0,00	0	0,00	0	14,79	67%	0,00	0%	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		220,73	381,60	0,00	220,73	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	36,79	0,00	0,00	36,79	0,00	183,94	14,79	67%	0,00	0	0,00	0	14,79	67%	0,00	0%	нд
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г.Бодайбо (ул. Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобошина, мкр. Бисага)	O_2116_ВЭ		220,73	381,6	0	220,73	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	36,79	0,00	0,00	36,79	0,00	183,94	14,79	67%	0,00	0	0,00	0	14,79	67%	0,00	0%	Проект реализовывался в соответствии с заявленной корректировкой ИП, пересмотрены утверждённые ежегодные объёмы, уточнена стоимость
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г		39,11	0,00	0,00	39,11	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	10,64	0,00	0,00	10,64	0,00	28,47	5,66	114%	0,00	0	0,00	0	5,66	114%	0,00	0%	нд
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г		39,11	0,00	0,00	39,11	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	10,64	0,00	0,00	10,64	0,00	28,47	5,66	114%	0,00	0	0,00	0	5,66	114%	0,00	0%	нд
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	O_2117_ВЭ		39,11	0,00	0,00	39,11	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	10,64	0,00	0,00	10,64	0,00	28,47	5,66	114%	0,00	0	0,00	0	5,66	114%	0,00	0%	Проект реализовывался в соответствии с заявленной корректировкой ИП, пересмотрены утверждённые ежегодные объёмы, уточнена стоимость
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		1,00	0,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,52	0,28	0%	0,00	0	0,00	0	0,28	0%	0,00	0%	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		1,00	0,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,52	0,28	142%	0,00	0	0,00	0	0,28	142%	0,00	0%	нд
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	O_2114_ВЭ		1,00	0,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,95	-0,15	-73%	0,00	0	0,00	0	-0,15	-73%	0,00	0%	Уточнена потребность в оборудовании на 2025 год
1.2.4.2.2	Реконструкция системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах АО «Витаминерго» с заменой кабельной продукции, заменой комплектующих и разделением СПС и СОУЭ от охранной сигнализации. Восстановление технической документации на СПС и СОУЭ	P_2119_ВЭ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	-0,43	0,43	100%	0,00	0	0,00	0	0,43	100%	0,00	0%	В связи с произведенной необходимостью проект реализовывался в соответствии с заявленной корректировкой ИП
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0,00	0%	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2025 года								Причины отклонений		
							План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации торгов на регулируемых государственных рынках (тарифам)			иных источников финансирования	
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации торгов на регулируемых государственных рынках (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации торгов на регулируемых государственных рынках (тарифам)	иных источников финансирования												
																		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	1 534,24	0,00	0,00	1 534,24	353,45	0,00	0,00	275,33	78,12	289,00	0,00	0,00	276,08	12,92	1 245,24	-64,45	-18%	0,00	0	0,00	0	0,75	0%	-65,20	-83%	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	О_6063_ВЭ	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	19,09	0,00	0,00	19,09	0,00	-1,09	1,09	6%	0,00	0	0,00	0	1,09	6%	0,00	0%	Проект завершен. Увеличение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур
1.6.2	Приобретение аварийного запаса	О_6072_ВЭ	2,50	0,00	0,00	2,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	2,35	-0,35	-69%	0,00	0	0,00	0	-0,35	-69%	0,00	0%	Уточнена потребность в оборудовании на 2025 год
1.6.3	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О_6061_ВЭ	229,59	0,00	0,00	229,59	78,12	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,59	-78,12	-100%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	-78,12	-100%	В заявленной корректировке проект исключен из мероприятий инвестиционной программы по причине отсутствия достаточного финансирования
1.6.4	Комплекс работ по лесовосстановлению в рамках титула «Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская – Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская»	Р_6075_ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	12,92	-12,92	12,92	100%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	12,92	100%	Проект реализовывался в рамках соблюдения требований законодательства в части восстановления лесов после рубки просеки под строительство ВЛ
1.6.5	Возврат заемных средств, без НДС	нд	1 284,15	0,00	0,00	1 284,15	256,83	0,00	0,00	256,83	0,00	256,83	0,00	0,00	256,83	0,00	1 027,32	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.6.5.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н_4009_ВЭ)	нд	609,09	0,00	0,00	609,09	256,83	0,00	0,00	256,83	0,00	256,83	0,00	0,00	256,83	0,00	352,26	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2 728,85	2 409,90	125,16	2 615,66	448,83	0,00	0,00	361,18	87,65	377,92	0,00	0,00	356,63	21,29	2 237,74	-70,91	-15,80%	0,00	0	0,00	0	-4,55	-1,26%	-66,36	-75,71%	нд
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	2,17	8,37	-10,54	10,54	100%	0,00	0	0,00	0	2,17	100%	8,37	100%	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	1 194,61	2 409,90	113,19	1 081,42	95,38	0,00	0,00	85,85	9,53	78,38	0,00	0,00	78,38	0,00	1 003,04	-17,00	-18%	0,00	0	0,00	0	-7,47	-9%	-9,53	-100%	нд
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 534,24	0,00	0,00	1 534,24	353,45	0,00	0,00	275,33	78,12	289,00	0,00	0,00	276,08	12,92	1 245,24	-64,45	-18%	0,00	0	0,00	0	0,75	0%	-65,20	-83%	нд

Примечание: Словосокращения вида «год №», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосокращении соответственно после знака «+» или «-».