

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы  
за год 2025

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	0	0	10,20	0	0,00	0	0	0	9,99	0	-9,99	0	9,99	0	100%	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	0	0	0	10,20	0	0,00	0	0	0	9,99	0	-9,99	0	9,99	0	100%	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0	0	0	10,20	0	0	0	0,00	0	7,97	0	-7,97	0	7,97	0	100%	нд
1.1.4.1.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	O_1001_ВЭ	0	0,00	0	10,20	0	0,00	0	0,00	0	7,97	0	-7,97	0,00	7,97	0	100%	Проект внесен в программу 2025-2029 гг. в связи с невозможностью окончания работ в 2024-2025 гг. по причине длительного исполнения мероприятий в зоне ответственности ФСК

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года				Причины отклонений	
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%			
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,02	0	-2,02	0	2,02	0	100%	
1.1.4.2.1	Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, протяженностью 200м, от ТП 11-13 в г. Бодайбо, расположенной по ул. Мира, в районе МКД №4А	P_2118_ВЭ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,02	0	-2,02	0	2,02	0	100%	Проект реализован в рамках технологического присоединения потребителей (Дог. № ИП-225-24, № ИП-226-24)	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	0	995,51	0	87,92	0	907,59	0	79,48	0	70,07	0	837,52	0	-9,41	0	-11,8%	нд	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0	778,14	0	87,92	0,00	690,23	0	56,83	0	27,45	0	662,78	0	-29,39	0	-52%	нд	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0	778,14	0	87,92	0,00	690,23	0	56,83	0	27,45	0	662,78	0	-29,39	0	-52%	нд	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Мараканская (6 кВ)	O_2101_ВЭ	0	7,67	0	0	0,00	7,67	0	7,67	0	9,89	0	-2,23	0	2,23	0	29%	Проект завершён. Увеличение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур	
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L_2088_ВЭ	0	762,14	0	87,92	0,00	674,23	0	40,83	0	8,04	0	666,18	0	-32,79	0	-80%	Перенос основного этапа СМР на последующие периоды (2026-2029 гг.) в связи с уточнением полной стоимости проекта с учётом ССР	
1.2.1.2.3	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-13 а, ТП 11-13)	O_2107_ВЭ	0	8,33	0	0	0,00	8,33	0	8,33	0	9,51	0	-1,18	0	1,18	0	14%	Проект завершён. Увеличение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	183,94	0	0,00	0	183,94	0	18,33	0	33,10	0	150,84	0	14,77	0	80,6%		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	183,94	0	0	0	183,94	0	18,33	0	33,10	0	150,84	0	14,77	0	80,6%	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г.Бодайбо (ул. Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобовщина, мкр. Бисяга)	О_2116_ВЭ	0	183,94	0	0,00	0	183,94	0	18,33	0	33,10	0	150,84	0	14,77	0	80,6%	Проект реализовывался в соответствии с заявленной корректировкой ИП, пересмотрены утверждённые ежегодные объёмы, уточнена стоимость
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0%	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	0	32,59	0	0,00	0	32,59	0	4,15	0	9,05	0	23,54	0	4,90	0	118%	нд
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	0	32,59	0	0,00	0	32,59	0	4,15	0	9,05	0	23,54	0	4,90	0	118%	нд
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	О_2117_ВЭ	0	32,59	0	0,00	0	32,59	0	4,15	0	9,05	0	23,54	0	4,90	0	118%	Проект реализовывался в соответствии с заявленной корректировкой ИП, пересмотрены утверждённые ежегодные объёмы, уточнена стоимость
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	0,83	0	0	0	0,83	0	0,17	0	0,47	0	0,36	0	0,30	0	0%	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,17	0,00	0,47	0,00	0,36	0	0,30	0	179%	нд
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	О_2114_ВЭ	0	0,83	0	0,00	0	0,83	0	0,17	0	0,05	0	0,79	0	-0,12	0	-73%	Уточнена потребность в оборудовании на 2025 год

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.4.2.2	Реконструкция системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах АО «Витимэнерго» с заменой кабельной продукции, заменой комплектующих и разделением СПС и СОУЭ от охранной сигнализации. Восстановление технической документации на СПС и СОУЭ	P_2119_ВЭ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,43	0	-0,43	0	0,43	0	100%	В связи с производственной необходимостью проект реализовывался в соответствии с заявленной корректировкой ИП
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0	208,41	0	0,00	0	208,41	0	80,52	0	26,81	0	181,60	0	-53,71	0	-67%	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	O_6063_ВЭ	0	15,00	0	0	0	15,00	0	15,00	0	15,91	0	-0,91	0	0,91	0	6%	Проект завершён. Увеличение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур
1.6.2	Приобретение аварийного запаса	O_6072_ВЭ	0	2,08	0	0,00	0	2,08	0	0,42	0	0,13	0	1,96	0	-0,29	0	-69%	Уточнена потребность в оборудовании на 2025 год
1.6.3	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	O_6061_ВЭ	0	191,33	0	0	0	191,33	0	65,10	0	0,00	0	191,33	0	-65,10	0	-100%	В заявленной корректировке проект исключён из мероприятий инвестиционной программы по причине отсутствия достаточного финансирования

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года				Причины отклонений	
									План		Факт				млн. рублей (без НДС)		%			
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.6.4	Комплекс работ по лесовосстановлению в рамках титула «Строительство ВЛ 110 кВ Кротопкинская – Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская»	P_6075_ВЭ			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10,77	0	-10,77	0	10,77	0	100%	Проект реализовывался в рамках соблюдения требования законодательства в части восстановления лесов после рубки просеки под строительство ВЛ	
1.6.5	Возврат заемных средств, без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6.5.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кротопкинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>					<b>0</b>	<b>1 203,92</b>	<b>0</b>	<b>98,12</b>	<b>0</b>	<b>1 116,00</b>	<b>0</b>	<b>160,00</b>	<b>0</b>	<b>106,87</b>	<b>0</b>	<b>1 009,13</b>	<b>0</b>	<b>-53,13</b>	<b>0</b>	<b>-33%</b>
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г			0	0,00	0	10,20	0	0,00	0	0,00	0	9,99	0	-9,99	0	9,99	0	100%
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г		995,51	0	87,92	0	907,59	0	79,48	0	70,07	0	837,52	0	-9,41	0	-12%	нд	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г		0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г		208,41	0	0,00	0	208,41	0	80,52	0	26,81	0	181,60	0	-53,71	0	-67%	нд	

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».