

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2025

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2025 года				Причины отклонений
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства		
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства										
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт		Шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	100	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	100	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	нд
1.1.4.1.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О_1001_ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	нд
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	100	нд
1.1.4.2.1	Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, протяженностью 200м, от ТП 11-13 в г. Бодайбо, расположенной по ул. Мира, в районе МКД №4А	Р_2118_ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00	2,02	0,00	0,00	0,20	0,00	0	0,00	0,00	2,02	100	см. вкладку 1Ф
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	995,51	0,00	164,33	0,00	0,00	3,21	0,00	199	0,00	34,48	2,00	0,00	0,00	0,0	325	0,00	0,00	-129,85	-79	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	778,14	0,00	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	25,39	2,00	0,00	0,00	0,0	18	0,00	0,00	-116,29	-82	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2025 года				Причины отклонений
				План							Факт											
				нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы		основные средства				
1	2	3	4	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	778,14	0,00	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	25,39	2,00	0,00	0,00	0,0	18	0,00	0,00	-116,29	-82	нд
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Мараканская (6 кВ)	О 2101 ВЭ	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	8,21	107	см. вкладку 1Ф
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	762,14	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-125,68	-100	см. вкладку 1Ф
1.2.1.2.3	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-13 а, ТП 11-13)	О 2107 ВЭ	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	9,51	2,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,18	14	см. вкладку 1Ф
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	183,94	0,00	18,33	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,33	-100	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	183,94	0,00	18,33	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,33	-100	нд
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г.Бодайбо (ул. Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобовщина, мкр. Бисяга)	О 2116 ВЭ	183,94	0,00	18,33	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,33	-100	Ввод перенесен на начало 2026 года
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	нд
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	32,59	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	179	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	304	0,00	0	4,90	118	нд
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	32,59	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	179	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	304	0,00	0,0	4,90	118	нд
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	О 2117 ВЭ	32,59	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	179	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	304	0,00	0,0	4,90	118	см. вкладку 1Ф
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,83	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,0	-0,12	-73	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,83	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,0	-0,12	-73	нд
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	О 2114 ВЭ	0,83	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,0	-0,12	-73	см. вкладку 1Ф

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2025 года				Причины отклонений
				План							Факт											
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы		основные средства		
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт		Шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.4.2.2	Реконструкция системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах АО «Витимэнерго» с заменой кабельной продукции, заменой комплектующих и разделением СПС и СОУЭ от охранной сигнализации. Восстановление технической документации на СПС и СОУЭ	Р 2119 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0	ид

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2025 года				Причины отклонений
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства		
				нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства											
1	2	3	4	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	23
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	нд
1.4		Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	206,33	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	-100	-0,61	-4	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	О_6063_ВЭ	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	-0,68	-5	Ввод осуществлен не в полном объеме по причине поздней закупки 1 ед. техники (конец декабря)
1.6.2	Приобретение аварийного запаса	О_6072_ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	нд
1.6.3	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О_6061_ВЭ	191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100	см. вкладку 1Ф
1.6.4	Комплекс работ по лесовосстановлению в рамках титула «Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская – Вернинская № 2 с оттайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская»	Р_6075_ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	нд
1.6.5	Возврат заемных средств, без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6.5.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с оттайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6.6	Приобретение ПК и орг.техники	L_6052_ВЭ	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,07	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,07	100	Ввод прошлого периода
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 201,83	0,00	179,33	0,00	0,00	3,206	0,00	202	0,00	50,89	2,00	0,00	0,20	0,00	328	0,00	0,00	-128,44	-72	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00	2,02	0,00	0,00	0,20	0,00	0	0,00	0,00	2,02	0	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	995,51	0,00	164,33	0,00	0,00	3,21	0,00	199	0,00	34,48	2,00	0,00	0,00	0,00	325	0,00	0,00	-129,85	-79	нд
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	206,33	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	-0,61	-4	нд