

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2026** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестици онных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	27,46	20,34	7,12	0,00	3,00	0,00	0,85	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	-3,00	-100,00	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	27,46	20,34	7,12	0,00	3,00	0,00	0,85	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	-3,00	-100,00	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	27,46	20,34	7,12	0,00	3,00	0,00	0,85	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	-3,00	-100,00	нд
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	27,46	20,34	7,12	0,00	3,00	0,00	0,85	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	3,00	-100,00	Проект внесён в заявленную корректировку ИП
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	1224,70	168,68	1056,02	97,86	0,52	0,00	0,58	38,41	-0,06	34,07	0,00	25,38	0,00	1 055,50	-97,34	-99,47	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	958,86	121,2	837,66	44,29	0,75	0,00	0,75	20,01	0,00	24,28	0,00	0,00	0,00	836,91	-43,54	-98,30	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	958,86	121,20	837,66	44,29	0,75	0,00	0,75	20,01	0,00	24,28	0,00	0,00	0,00	836,91	-43,54	-98,30	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	1 591,94	258,89	1 333,05	353,79	0,30	11,96	0,13	24,50	0,17	0,25	0,00	317,08	0,00	1 332,75	-353,49	-99,92	нд
1.6	Приобретение спецтехники	О 6064 ВЭ	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	-24,00	-100,00	Пересмотрены сроки реализации проекта
1.6	Приобретение ПК и орг.техники	О 6068 ВЭ	0,25	0	0,25	0,25	0,20	0,00	0,04	0,00	0,17	0,25	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	-19,10	Пересмотрены сроки реализации проекта
1.6	Приобретение аварийного запаса	О 6072 ВЭ	2,50	0,15	2,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	-0,50	-100,00	В заявленной корректировке проект исключается из ИП
1.6	Приобретение аварийного запаса	О 6073 ВЭ	49,44	0	49,44	49,44	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	0,00	49,44	-49,44	-100,00	Пересмотрены сроки реализации проекта
1.6	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	229,59	0	229,59	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	0,00	229,59	-22,77	-100,00	В заявленной корректировке проект исключается из ИП
1.6	Приобретение спецтехники	О 6063 ВЭ	2,01	1,91	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-100,00	Проект внесёе в корректировку ИП
1.6	Возврат заемных средств, без НДС	нд	1 284,15	256,83	1 027,32	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	0,00	1 027,32	-256,83	-100,00	нд
1.6.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	нд	609,09	256,83	352,26	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	0,00	352,26	-256,83	-100,00	нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2 844,10	447,91	2 396,19	451,65	3,82	11,96	1,57	62,91	2,25	34,32	0,00	342,46	0,00	2 392,37	-447,83	-99,15	нд
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	27,46	20,34	7,12	0,00	3,00	0,00	0,85	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	3,00	-100,00	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	1 224,70	168,68	1 056,02	97,86	0,52	0,00	0,58	38,41	-0,06	34,07	0,00	25,38	0,00	1 055,50	-97,34	-99,47	нд
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 591,94	258,89	1 333,05	353,79	0,30	11,96	0,13	24,50	0,17	0,25	0,00	317,08	0,00	1 332,75	-353,49	-99,92	нд