

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестици онных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений	
			Всего 2026 год																					
			План					Факт																
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализация товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализация товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-100,00	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-100,00	нд	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-100,00	нд	
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-100,00	Проект внесён в заявленную корректировку ИП	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	97,86	0,00	0,00	35,38	62,48	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,86	-98,53	62,48	-100,00	нд	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	44,29	0,00	0,00	31,61	12,68	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	-18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,86	-97,62	12,68	0,00	нд	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	44,29	0,00	0,00	31,61	12,68	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	-43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,86	-97,62	-12,68	0,00	нд	
1.2.1.2	Замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Кропоткинская (6-8 кВ, 1-35 кВ)	О 2102 ВЭ	15,00	0,00	0,00	2,32	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,32	-100,00	-12,68	0,00	Пересмотр стоимости проекта, сдвиг сроков реализации	
1.2.1.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	100,00	0,00	0,00	Проект внесён в заявленную корректировку ИП	
1.2.1.2	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-2, ТП 2-5)	О 2108 ВЭ	24,79	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,79	-100,00	0,00	0,00	Пересмотр стоимости проекта, сдвиг сроков реализации	
1.2.1.2	Перевод на дистанционное управление ПС 35кВ КПД	О 2112 ВЭ	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,50	-100,00	0,00	0,00	Пересмотр стоимости проекта, сдвиг сроков реализации	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2026 год																				
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	51,80	0,00	0,00	2,00	49,80	-0,35	0,00	0,00	-0,35	0,00	-52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,35	-117,70	-49,80	14 632,30	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	51,80	0,00	0,00	2,00	49,80	-0,35	0,00	0,00	-0,35	0,00	-52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,35	-117,70	-49,80	14 632,30	нд
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 6,0,4кВ и центров питания в г.Бодайбо (ул. Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобовщина, мкр. Бисяга)	О 2116 ВЭ	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	-0,35	0,00	0,00	-0,35	0,00	-47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	100,00	-46,80	0,00	Пересмотрены сроки реализации проекта

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)											Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2026 год																					
			План						Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования												
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.2.1	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи на транзите Таксимо - Маманки - Сухой Лог в рамках проекта БАМ-2	О 2115 ВЭ	5,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-100,00	-3,00	0,00	нд	
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	1,57	0,00	0,00	1,57	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,45	-92,20	0,00	0,00	нд	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	1,57	0,00	0,00	1,57	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,45	-92,20	0,00	0,00	нд	
1.2.3.1	Расширение АНИСКУЭ в городских и поселковых сетях	О 2117 ВЭ	1,57	0,00	0,00	1,57	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,45	-92,20	0,00	0,00	Пересмотрены сроки реализации проекта	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	нд	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-100,00	0,00	0,00	нд	
1.2.4.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	О 2114 ВЭ	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-100,00	0,00	0,00	нд	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	353,79	0,00	0,00	331,02	22,77	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	-610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587,55	-99,91	-22,77	0,00	нд	
1.6.	Приобретение спецтехники	О 6064 ВЭ	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-100,00	0,00	0,00	Пересмотрены сроки реализации проекта	
1.6	Приобретение ПК и орг.техники	О 6068 ВЭ	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	-19,10	0,00	0,00	Пересмотрены сроки реализации проекта	
1.6	Приобретение аварийного запаса	О 6072 ВЭ	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-100,00	0,00	0,00	В заявленной корректировке проект исключается из ИП	
1.6	Приобретение аварийного запаса	О 6073 ВЭ	49,44	0,00	0,00	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,44	-100,00	0,00	0,00	Пересмотрены сроки реализации проекта	
1.6	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	22,77	0,00	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-22,77	-22,77	В заявленной корректировке проект исключается из ИП	
1.6	Приобретение спецтехники	О 6063 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-100,00	0,00	0,00	Проект внесёе в корректировку ИП	
1.6	Возврат заемных средств, без НДС	нд	256,83	0,00	0,00	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,83	-100,00	0,00	0,00	нд	
1.6.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	нд	256,83	0,00	0,00	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,83	-100,00	0,00	0,00	нд	

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2026 год																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	353,79	0,00	0,00	331,02	22,77	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	-353,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,72	-99,91	-22,77	0,00	нд