

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2026 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционн ых проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	0	0	0	0,00	1,55	0	1,55	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	-1,55	1,55	-100,00	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	1,55	0	1,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	-1,55	1,55	-100,00	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	1,55	0	1,55	0	0,00	0	0,00	0	0	0	-1,55	1,55	-100,00	нд
1.1.4.1	Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	0	0	0	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-1,55	1,55	-100,00	заявленную корректировку ИП
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	1 020,58	138,16	18,33	882,42	81,56	0,43	0,00	0,43	32,02	0,00	28,39	0,00	21,15	0,00	16,78	881,99	-81,13	-99,47	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	799,05	95,96	0,00	703,09	36,91	0,62	0,00	0,617	16,68	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	702,47	-36,29	-98,33	нд

Номер группы инвестиционн ых проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
							Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	799,05	95,96	0,00	703,09	36,91	0,62	0,00	0,62	16,68	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	702,47	-36,29	-98,33	нд
1.2.1.2	35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Кротокинская (6-8 кВ, 1-35 кВ)	О 2102 ВЭ	12,50	0,00	0	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0	12,50	-12,50	-100,00	Пересмотр стоимости проекта, сдвиг сроков реализации
1.2.1.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	762,14	95,96	0	666,18	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	665,57	0,62	100,00	Проект внесён в заявленную корректировку ИП
1.2.1.2	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПП 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-2, ТП 2-5)	О 2108 ВЭ	20,66	0,00	0	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0	20,66	-20,66	-100,00	Пересмотр стоимости проекта, сдвиг сроков реализации
1.2.1.2	Перевод на дистанционное управление ПС 35кВ КППД	О 2112 ВЭ	3,75	0,00	0	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0	3,75	-3,75	-100,00	Пересмотр стоимости проекта, сдвиг сроков реализации
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	188,11	33,10	18,33	155,01	43,17	-0,30	0,00	-0,30	14,46	0,00	7,56	0,00	21,15	0,00	16,78	155,30	-43,47	-100,68	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	188,11	33,10	18,33	155,01	43,17	-0,30	0,00	-0,30	14,46	0,00	7,56	0,00	21,15	0,00	16,78	155,30	-43,47	-100,68	нд
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г.Бодайбо (ул. Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобовщина, мкр. Биекта)	О 2116 ВЭ	183,94	33,10	18,33	150,84	39,00	-0,30	0,00	-0,30	14,46	0,00	7,56	0,00	16,98	0,00	16,78	151,14	-39,30	-100,76	Пересмотрены сроки реализации проекта
1.2.2.1	Оснащение устройствами противоаварийной автоматики линий электропередач на транзите Таксимо - Мамакан - Сухой Лог в рамках проекта БАМ-2	О 2115 ВЭ	4,17	0,00	0	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0	4,17	-4,17	-100,00	нд
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	32,59	9,05	0,00	23,54	1,31	0,11	0,00	0,11	0,88	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	-1,20	-91,39	нд
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	32,59	9,05	0,00	23,54	1,31	0,11	0,00	0,11	0,88	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	-1,20	-91,39	нд
1.2.3.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	О 2117 ВЭ	32,59	9,05	0	23,54	1,31	0,11	0,00	0,11	0,88	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0	23,43	-1,20	-91,39	Пересмотрены сроки реализации проекта
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,83	0,05	0,00	0,78	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	-0,17	0,00	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,83	0,05	0,00	0,78	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0	0,78	-0,17	-100,00	нд
1.2.4.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	О 2114 ВЭ	0,83	0,05	0	0,78	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0	0,78	-0,17	-100,00	нд
1.2.4.2.2	Реконструкция системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления	Р 2119 ВЭ	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100,00	#ССЫЛКА!
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	254,82	0,13	0,00	254,69	80,81	0,26	9,97	0,13	20,42	0,14	0,21	0,00	50,21	0,00	0,00	254,43	-80,54	-99,67	нд
1.6	Приобретение спецтехники	О 6064 ВЭ	20,00	0,00	0	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20,00	-20,00	-100,00	Пересмотрены сроки реализации проекта
1.6	Приобретение ПК и орг.техники	О 6068 ВЭ	0,21	0,00	0	0,21	0,21	0,17	0,00	0,03	0,00	0,14	0,21	0,00	0,00	0,00	0	0,04	-0,04	-21,05	Пересмотрены сроки реализации проекта
1.6	Приобретение аварийного запаса	О 6072 ВЭ	2,08	0,13	0	1,96	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,96	-0,42	-100,00	В заявленной корректировке проект исключается из ИП
1.6	Приобретение аварийного запаса	О 6073 ВЭ	41,20	0,00	0	41,20	41,20	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,00	0	41,20	-41,20	-100,00	Пересмотрены сроки реализации проекта
1.6	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	191,33	0,00	0	191,33	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	0	191,33	-18,98	-100,00	В заявленной корректировке проект исключается из ИП
1.6	Приобретение спецтехники	О 6063 ВЭ	1,69	1,59		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,10	100,00	Проект внесёе в корректировку ИП
1.6	Возврат заемных средств, без НДС	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.6.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 275,40	138,29	18,33	1 137,11	162,37	2,24	9,97	2,11	52,44	0,14	28,60	0,00	71,36	0,00	16,78	1 134,87	-160,12	-98,62	нд
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-1,55	1,55	-100,00	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	1 020,58	138,16	18,33	882,42	81,56	0,43	0,00	0,43	32,02	0,00	28,39	0,00	21,15	0,00	16,78	881,99	-81,13	-99,47	

Номер группы инвестицион ых проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	254,82	0,13	0	254,69	80,81	0,26	9,97	0,13	20,42	0,14	0,21	0,00	50,21	0,00	0	254,43	-80,54	-99,67	нд