

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)												Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)													
			План	Факт											План	Факт												
				Всего	Всего							II квартал				Всего	Всего							II квартал				
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы	оборудование и прочие	заплата	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы	оборудование и прочие	заплата			Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы	оборудование и прочие	заплата							
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.				
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	3,00	0,00	2,79	0,00	0,21	2,15	0,00	2,12	0,00	0,03	0,00	1,55	0,00	0,98	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	0,00	3,00	0,00	2,79	0,00	0,21	2,15	0,00	2,12	0,00	0,03	0,00	1,55	0,00	0,98	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0,00	3,00	0,00	2,79	0,00	0,21	2,15	0,00	2,12	0,00	0,03	0,00	1,55	0,00	0,98	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	0,00	3,00	0,00	2,79	0,00	0,21	2,15	0,00	2,12	0,00	0,03	0,00	1,55	0,00	0,98	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)												Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)													
			План	Факт											План	Факт												
				Всего	Всего							II квартал				Всего	Всего							II квартал				
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы	оборудование и прочее	заказы	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы	оборудование и прочее	заказы			Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы	оборудование и прочее	заказы							
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.				
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	97,86	0,52	0,75	0,05	-0,30	0,02	-0,06	0,00	0,00	-0,06	0,00	81,56	0,43	0,62	0,05	-0,25	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	44,29	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	44,29	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1.2	Замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Кропоткинская (6-8 кВ, 1-35 кВ)	О 2102 ВЭ	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1.2	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-2, ТП 2-5)	О 2108 ВЭ	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1.2	Перевод на дистанционное управление ПС 35кВ КПД	О 2112 ВЭ	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	51,80	-0,35	0,00	0,00	-0,35	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,06	0,00	43,17	-0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	51,80	-0,35	0,00	0,00	-0,35	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,06	0,00	43,17	-0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)												Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)													
			План	Факт											План	Факт												
				Всего	Всего							II квартал				Всего	Всего							II квартал				
					Всего, в том числе:	проект	но-изыск	строит	ельны	е работ	оборуд	ованне	и	прочн			е	заграт	ы	Всего, в том числе:	проект	но-изыск	строит	ельны	е работ	оборуд	ованне	и
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.				
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	353,79	0,30	0,00	0,00	0,20	0,10	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	80,81	0,26	0,00	0,00	0,17	0,10	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00				
1.6	Приобретение спецтехники	О 6064 ВЭ	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.6	Приобретение ПК и орг.техники	О 6068 ВЭ	0,25	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,21	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00				
1.6	Приобретение аварийного запаса	О 6072 ВЭ	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.6	Приобретение аварийного запаса	О 6073 ВЭ	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.6	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.6	Приобретение спецтехники	О 6063 ВЭ	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.6	Возврат заемных средств, без НДС	нд	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.6.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	нд	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			451,65	3,82	0,75	2,84	-0,09	0,32	2,25	0,00	2,12	0,11	0,03	162,37	2,24	0,62	1,03	-0,08	0,68	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00				
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	3,00	0,00	2,79	0,00	0,21	2,15	0,00	2,12	0,00	0,03	0,00	1,55	0,00	0,98	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	97,86	0,52	0,75	0,05	-0,30	0,02	-0,06	0,00	0,00	-0,06	0,00	81,56	0,43	0,62	0,05	-0,25	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)												Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)													
			План	Факт											План	Факт												
				Всего	Всего						II квартал					Всего	Всего						II квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	оборудование и прочие	с затрат	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	оборудование и прочие	с затрат	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы			оборудование и прочие	с затрат										
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.				
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	353,79	0,30	0,00	0,00	0,20	0,10	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	80,81	0,26	0,00	0,00	0,17	0,10	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00				