

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  
за 1 квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2019** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 361-мр от 31.10.2018 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)                                                                                                       | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) |       |           |       |            |      |             |      |            |      | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |         | Причины отклонений |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|------|-------------|------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                            | Всего                                                              |       | I квартал |       | II квартал |      | III квартал |      | IV квартал |      |                                                                                                                                    | млн. рублей (с НДС)                                            | %       |                    |
|                                      |                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                            | План                                                               | Факт  | План      | Факт  | План       | Факт | План        | Факт | План       | Факт |                                                                                                                                    |                                                                |         |                    |
| 1                                    | 2                                                                                                                                                                           | 3                                     | 4                                                                                                           | 5                                                                                             | 6                                                                                                                          | 7                                                                  | 8     | 9         | 10    | 11         | 12   | 13          | 14   | 15         | 16   | 17                                                                                                                                 | 18                                                             | 19      | 20                 |
| 1.1                                  | Технологическое присоединение, всего                                                                                                                                        | Г                                     | 205,05                                                                                                      | 5,82                                                                                          | 199,23                                                                                                                     | 10,00                                                              | 0,74  | 4         | 0,74  | 6          | 0    | 0           | 0    | 0,00       | 0,00 | 198,49                                                                                                                             | -9,26                                                          | -92,56  |                    |
| 1.1.1                                | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего                                                                                               | Г                                     | н.д.                                                                                                        | н.д.                                                                                          | н.д.                                                                                                                       | н.д.                                                               | н.д.  | н.д.      | н.д.  | н.д.       | н.д. | н.д.        | н.д. | н.д.       | н.д. | н.д.                                                                                                                               | н.д.                                                           | н.д.    |                    |
| 1.1.2                                | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего                                                                                                     | Г                                     | н.д.                                                                                                        | н.д.                                                                                          | н.д.                                                                                                                       | н.д.                                                               | н.д.  | н.д.      | н.д.  | н.д.       | н.д. | н.д.        | н.д. | н.д.       | н.д. | н.д.                                                                                                                               | н.д.                                                           | н.д.    |                    |
| 1.1.3                                | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего                                                                                         | Г                                     | н.д.                                                                                                        | н.д.                                                                                          | н.д.                                                                                                                       | н.д.                                                               | н.д.  | н.д.      | н.д.  | н.д.       | н.д. | н.д.        | н.д. | н.д.       | н.д. | н.д.                                                                                                                               | н.д.                                                           | н.д.    |                    |
| 1.1.4                                | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего | Г                                     | 205,05                                                                                                      | 5,82                                                                                          | 199,23                                                                                                                     | 10,00                                                              | 0,74  | 4         | 0,74  | 6          | 0    | 0           | 0    | 0,00       | 0,00 | 198,49                                                                                                                             | -9,26                                                          | -92,56  |                    |
| 1.1.4.1                              | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:            | Г                                     | 205,05                                                                                                      | 5,82                                                                                          | 199,23                                                                                                                     | 10,00                                                              | 0,74  | 4         | 0,74  | 6          | 0    | 0           | 0    | 0,00       | 0,00 | 198,49                                                                                                                             | -9,26                                                          | -92,56  |                    |
| 1.1.4.1.1                            | Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос                                                                                                           | Н 4005 ВЭ                             | 205,05                                                                                                      | 5,82                                                                                          | 199,23                                                                                                                     | 10,00                                                              | 0,74  | 4,00      | 0,74  | 6,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 198,49                                                                                                                             | -9,26                                                          | -92,56  |                    |
| 1.2                                  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:                                                                                                 | Г                                     | 245,42                                                                                                      | 4,83                                                                                          | 240,59                                                                                                                     | 218,49                                                             | 0,10  | 63,14     | 0,10  | 19,39      | 0,00 | 116,44      | 0,00 | 19,52      | 0,00 | 240,49                                                                                                                             | -218,39                                                        | -99,95  |                    |
| 1.2.1                                | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:                                  | Г                                     | 11,8                                                                                                        | 0                                                                                             | 11,8                                                                                                                       | 11,8                                                               | 0,00  | 4,02      | 0,005 | 7,78       | 0,00 | 0           | 0,00 | 0          | 0,00 | 11,80                                                                                                                              | -11,80                                                         | -99,96  |                    |
| 1.2.1.1                              | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего                                                                                                                     | Г                                     | 0                                                                                                           | 0                                                                                             | 0                                                                                                                          | 0                                                                  | 0,00  | 0         | 0,00  | 0          | 0,00 | 0           | 0    | 0          | 0    | 0                                                                                                                                  | 0                                                              | 0       |                    |
| 1.2.1.2                              | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:                                                 | Г                                     | 11,8                                                                                                        | 0                                                                                             | 11,8                                                                                                                       | 11,8                                                               | 0,005 | 4,02      | 0,005 | 7,78       | 0    | 0           | 0    | 0          | 0    | 11,79517505                                                                                                                        | -11,79517505                                                   | -99,96  |                    |
| 1.2.1.2.1                            | Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой маслянных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями                                                | Н 2042 ВЭ                             | 4,24                                                                                                        | 0                                                                                             | 4,24                                                                                                                       | 4,24                                                               | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 4,24       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 4,24                                                                                                                               | -4,24                                                          | -100,00 |                    |

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)                                                                           | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) |       |           |       |            |      |             |      |            |      | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |         | Причины отклонений |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|------|-------------|------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|                                      |                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                            | Всего                                                              |       | I квартал |       | II квартал |      | III квартал |      | IV квартал |      |                                                                                                                                    | млн. рублей (с НДС)                                            | %       |                    |
|                                      |                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                            | План                                                               | Факт  | План      | Факт  | План       | Факт | План        | Факт | План       | Факт |                                                                                                                                    |                                                                |         |                    |
| 1                                    | 2                                                                                                                                               | 3                                     | 4                                                                                                           | 5                                                                                             | 6                                                                                                                          | 7                                                                  | 8     | 9         | 10    | 11         | 12   | 13          | 14   | 15         | 16   | 17                                                                                                                                 | 18                                                             | 19      | 20                 |
| 1.2.1.2.2                            | Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит.                                                           | Н 2043 ВЭ                             | 3,54                                                                                                        | 0                                                                                             | 3,54                                                                                                                       | 3,54                                                               | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 3,54       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 3,54                                                                                                                               | -3,54                                                          | -100,00 |                    |
| 1.2.1.2.3                            | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ                                                                                                      | Н 2044 ВЭ                             | 3,49                                                                                                        | 0                                                                                             | 3,49                                                                                                                       | 3,49                                                               | 0,00  | 3,49      | 0,005 | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 3,49                                                                                                                               | -3,49                                                          | -99,86  |                    |
| 1.2.1.2.4                            | Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская                                                                                                  | Н 2045 ВЭ                             | 0,53                                                                                                        | 0                                                                                             | 0,53                                                                                                                       | 0,53                                                               | 0,00  | 0,53      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,53                                                                                                                               | -0,53                                                          | -100,00 |                    |
| 1.2.2                                | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:                                              | Г                                     | 192,46                                                                                                      | 0                                                                                             | 192,46                                                                                                                     | 192,46                                                             | 0,00  | 57,71     | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 115,91      | 0,00 | 18,84      | 0,00 | 192,46                                                                                                                             | -192,46                                                        | -100,00 |                    |
| 1.2.2.1                              | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:                                                                                        | Г                                     | 192,46                                                                                                      | 0                                                                                             | 192,46                                                                                                                     | 192,46                                                             | 0     | 57,71     | 0     | 0          | 0    | 115,91      | 0    | 18,84      | 0    | 192,46                                                                                                                             | -192,46                                                        | -100,00 |                    |
| 1.2.2.1.1                            | Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо                                                                                         | Н 2046 ВЭ                             | 4,35                                                                                                        | 0                                                                                             | 4,35                                                                                                                       | 4,35                                                               | 0,00  | 1,31      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 3,04        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 4,35                                                                                                                               | -4,35                                                          | -100,00 |                    |
| 1.2.2.1.2                            | Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Артемовская с заменой деревянных опор на металлические           | Н 2071 ВЭ                             | 188,11                                                                                                      | 0                                                                                             | 188,11                                                                                                                     | 188,11                                                             | 0,00  | 56,40     | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 112,87      | 0,00 | 18,84      | 0,00 | 188,11                                                                                                                             | -188,11                                                        | -100,00 |                    |
| 1.2.3.                               | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:                                                             | Г                                     | 33,96                                                                                                       | 4,83                                                                                          | 29,13                                                                                                                      | 7,03                                                               | 0,10  | 1,41      | 0,10  | 5,62       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 29,03                                                                                                                              | -6,93                                                          | -98,62  |                    |
| 1.2.3.1                              | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»                                                                 | Г                                     | 33,96                                                                                                       | 4,83                                                                                          | 29,13                                                                                                                      | 7,03                                                               | 0,10  | 1,41      | 0,10  | 5,62       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 29,03                                                                                                                              | -6,93                                                          | -98,62  |                    |
| 1.2.3.1.1                            | Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях                                                                                               | Н 2037 ВЭ                             | 33,96                                                                                                       | 4,83                                                                                          | 29,13                                                                                                                      | 7,03                                                               | 0,10  | 1,41      | 0,10  | 5,62       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 29,03                                                                                                                              | -6,93                                                          | -98,62  |                    |
| 1.2.3.2                              | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»                                                                     | Г                                     | 0                                                                                                           | 0                                                                                             | 0                                                                                                                          | 0,00                                                               | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0                                                                                                                                  | 0                                                              | 0       |                    |
| 1.2.4                                | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:                                   | Г                                     | 7,2                                                                                                         | 0                                                                                             | 7,2                                                                                                                        | 7,20                                                               | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 5,99       | 0,00 | 0,53        | 0,00 | 0,68       | 0,00 | 7,20                                                                                                                               | -7,20                                                          | -100,00 |                    |
| 1.2.4.1                              | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:                                                                             | Г                                     | 2,63                                                                                                        | 0                                                                                             | 2,63                                                                                                                       | 2,63                                                               | 0     | 0         | 0     | 2,10       | 0    | 0,53        | 0    | 0          | 0    | 2,63                                                                                                                               | -2,63                                                          | -100,00 |                    |
| 1.2.4.1.1                            | Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская                                                                                             | Н 2049 ВЭ                             | 2,63                                                                                                        | 0                                                                                             | 2,63                                                                                                                       | 2,63                                                               | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 2,10       | 0,00 | 0,53        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 2,63                                                                                                                               | -2,63                                                          | -100,00 |                    |
| 1.2.4.2                              | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:                                                  | Г                                     | 4,57                                                                                                        | 0                                                                                             | 4,57                                                                                                                       | 4,57                                                               | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 3,89       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,68       | 0,00 | 4,57                                                                                                                               | -4,57                                                          | -100,00 |                    |
| 1.2.4.2.1                            | Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан          | Н 2039 ВЭ                             | 0                                                                                                           | 0                                                                                             | 0                                                                                                                          | 0,00                                                               | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                           | #ДЕЛ/0! |                    |
| 1.2.4.2.2                            | Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями                                                                                  | Н 2050 ВЭ                             | 3,89                                                                                                        | 0                                                                                             | 3,89                                                                                                                       | 3,89                                                               | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 3,89       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 3,89                                                                                                                               | -3,89                                                          | -100,00 |                    |
| 1.2.4.2.3                            | Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения                                                              | Н 2051 ВЭ                             | 0,68                                                                                                        | 0                                                                                             | 0,68                                                                                                                       | 0,68                                                               | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,68       | 0,00 | 0,68                                                                                                                               | -0,68                                                          | -100,00 |                    |
| 1.3                                  | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                               | 27,53 | 0,00      | 27,53 | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | -27,53                                                                                                                             | 27,53                                                          | #ДЕЛ/0! |                    |

| Номер группы инвестиционных проектов            | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)                                                             | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) |       |           |       |            |      |             |      |            |      | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |         | Причины отклонений |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|------|-------------|------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|                                                 |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                            | Всего                                                              |       | I квартал |       | II квартал |      | III квартал |      | IV квартал |      |                                                                                                                                    | млн. рублей (с НДС)                                            | %       |                    |
|                                                 |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                            | План                                                               | Факт  | План      | Факт  | План       | Факт | План        | Факт | План       | Факт |                                                                                                                                    |                                                                |         |                    |
| 1                                               | 2                                                                                                                                 | 3                                     | 4                                                                                                           | 5                                                                                             | 6                                                                                                                          | 7                                                                  | 8     | 9         | 10    | 11         | 12   | 13          | 14   | 15         | 16   | 17                                                                                                                                 | 18                                                             | 19      | 20                 |
| 1.3.1                                           | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего                  | Г                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00    |                    |
| 1.3.2                                           | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:           | Г                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                               | 27,53 | 0,00      | 27,53 | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | -27,53                                                                                                                             | 27,53                                                          | #ДЕЛ/0! |                    |
| 1.3.2.1                                         | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ          | Е 3002 ВЭ                             | 0,00                                                                                                        | 0                                                                                             | 0                                                                                                                          | 0,00                                                               | 0,16  | 0,00      | 0,16  | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | -0,16                                                                                                                              | 0,16                                                           | #ДЕЛ/0! |                    |
| 1.3.2.2                                         | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро                                  | Е 3003 ВЭ                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                               | 27,38 | 0,00      | 27,38 | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | -27,38                                                                                                                             | 27,38                                                          | #ДЕЛ/0! |                    |
| 1.4                                             | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:                                                | Г                                     | 76,40                                                                                                       | 5,52                                                                                          | 70,88                                                                                                                      | 36,63                                                              | 0     | 4,22      | 0     | 1,88       | 0    | 9,54        | 0    | 20,99      | 0    | 70,88                                                                                                                              | -36,63                                                         | -100,00 |                    |
| 1.4.1                                           | Строительство гаража на ПС Кропоткинская                                                                                          | Н 4001 ВЭ                             | 36,42                                                                                                       | 0                                                                                             | 36,42                                                                                                                      | 4,70                                                               | 0,00  | 2,82      | 0,00  | 1,88       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 36,42                                                                                                                              | -4,7                                                           | -100    |                    |
| 1.4.2                                           | Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)                                                                                      | Н 4002 ВЭ                             | 32,61                                                                                                       | 4,25                                                                                          | 28,36                                                                                                                      | 27,99                                                              | 0,00  | 1,40      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 5,60        | 0,00 | 20,99      | 0,00 | 28,36                                                                                                                              | -27,99                                                         | -100,00 |                    |
| 1.4.3                                           | Строительство ограждений территорий ПС                                                                                            | Н 4003 ВЭ                             | 7,37                                                                                                        | 1,27                                                                                          | 6,10                                                                                                                       | 3,94                                                               | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 3,94        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 6,10                                                                                                                               | -3,94                                                          | -100,00 |                    |
| 1.5                                             | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:                                      | Г                                     | н.д.                                                                                                        | н.д.                                                                                          | н.д.                                                                                                                       | н.д.                                                               | н.д.  | н.д.      | н.д.  | н.д.       | н.д. | н.д.        | н.д. | н.д.       | н.д. | н.д.                                                                                                                               | н.д.                                                           | н.д.    |                    |
| 1.6                                             | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:                                                                                | Г                                     | 36,13                                                                                                       | 2,98                                                                                          | 33,15                                                                                                                      | 30,00                                                              | 5,00  | 6,64      | 5,00  | 21,50      | 0    | 1,86        | 0    | 0          | 0    | 28,15                                                                                                                              | -25,00                                                         | -381,19 |                    |
| 1.6.1                                           | Приобретение спецтехники                                                                                                          | Н 6027 ВЭ                             | 26,56                                                                                                       | 0                                                                                             | 26,56                                                                                                                      | 26,56                                                              | 5,00  | 6,64      | 5,00  | 19,92      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 21,56                                                                                                                              | -21,56                                                         | -81,19  |                    |
| 1.6.2                                           | Приобретение электроизмерительных приборов                                                                                        | Н 6024 ВЭ                             | 1,02                                                                                                        | 1,85                                                                                          | -0,83                                                                                                                      | 0,20                                                               | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,20       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | -0,83                                                                                                                              | -0,20                                                          | -100,00 |                    |
| 1.6.3                                           | Приобретение ПК и орг.техники                                                                                                     | Н 6028 ВЭ                             | 1,97                                                                                                        | 0                                                                                             | 1,97                                                                                                                       | 1,97                                                               | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 1,38       | 0,00 | 0,59        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 1,97                                                                                                                               | -1,97                                                          | -100,00 |                    |
| 1.6.4                                           | Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС                                                            | Н 6026 ВЭ                             | 6,58                                                                                                        | 1,13                                                                                          | 5,45                                                                                                                       | 1,27                                                               | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 1,27        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 5,45                                                                                                                               | -1,27                                                          | -100,00 |                    |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |                                                                                                                                   |                                       | 563,00                                                                                                      | 19,15                                                                                         | 543,85                                                                                                                     | 295,12                                                             | 33,38 | 78,00     | 32,63 | 48,77      | 0,00 | 127,84      | 0,00 | 40,51      | 0,00 | 510,47                                                                                                                             | -261,74                                                        | -88,69  |                    |
| 0,1                                             | Технологическое присоединение, всего                                                                                              | Г                                     | 205,05                                                                                                      | 5,82                                                                                          | 199,23                                                                                                                     | 10,00                                                              | 0,74  | 4,00      | 0,74  | 6,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 198,49                                                                                                                             | -9,26                                                          | -92,56  |                    |
| 0,2                                             | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего                                                                    | Г                                     | 245,42                                                                                                      | 4,83                                                                                          | 240,59                                                                                                                     | 218,49                                                             | 0,10  | 63,14     | 0,10  | 19,39      | 0,00 | 116,44      | 0,00 | 19,52      | 0,00 | 240,49                                                                                                                             | -218,39                                                        | -99,95  |                    |
| 0,3                                             | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                               | 27,53 | 0,00      | 27,53 | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | -27,53                                                                                                                             | 27,53                                                          | #ДЕЛ/0! |                    |
| 0,4                                             | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего                                                              | Г                                     | 76,4                                                                                                        | 5,52                                                                                          | 70,88                                                                                                                      | 36,63                                                              | 0,00  | 4,22      | 0,00  | 1,88       | 0,00 | 9,54        | 0,00 | 20,99      | 0,00 | 70,88                                                                                                                              | -36,63                                                         | -100,00 |                    |
| 0,5                                             | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего                                                    | Г                                     | н.д.                                                                                                        | н.д.                                                                                          | н.д.                                                                                                                       | н.д.                                                               | н.д.  | н.д.      | н.д.  | н.д.       | н.д. | н.д.        | н.д. | н.д.       | н.д. | н.д.                                                                                                                               | н.д.                                                           | н.д.    |                    |
| 0,6                                             | Прочие инвестиционные проекты, всего                                                                                              | Г                                     | 36,13                                                                                                       | 2,98                                                                                          | 33,15                                                                                                                      | 30,00                                                              | 5,00  | 6,64      | 5,00  | 21,50      | 0,00 | 1,86        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 28,15                                                                                                                              | -25,00                                                         | -83,34  |                    |