

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2018

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2019** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 361-мр от 31.10.2018 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	173,77	0	0	0	173,77	0	2,54	0	4,93	0	168,84	0	-2,39	0	193,96	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	173,77	0	0	0	173,77	0	2,54	0	4,93	0	168,84	0	-2,39	0	193,96	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	0	173,77	0	0	0	173,77	0	2,54	0	4,93	0	168,84	0	-2,39	0	193,96	нд
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	0	173,77	0	0	0	173,77	0	2,54	0	4,93	0	168,84	0	-2,39	0	193,96	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	0	76,97	0	0	0	76,97	0	51,81	0	44,66	0	44,63	0	7,16	0	86,19	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0	9,61	0	0	0	9,61	0	9,61	0	17,16	0	3,34	0	-7,55	0	178,53	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0	9,61	0	0	0	9,61	0	9,61	0	17,16	0	3,34	0	-7,55	0	178,53	нд
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2032 ВЭ	0	3,45	0	0	0	3,45	0	3,45	0	2,68	0	0,77	0	0,77	0	77,56	снижение стоимости по результатам закупочных процедур

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2033 ВЭ	0	2,87	0	0	0	2,87	0	2,87	0	2,49	0	0,39	0	0,39	0	86,59	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2034 ВЭ	0	2,84	0	0	0	2,84	0	2,84	0	0,65	0	2,19	0	2,19	0	22,91	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2035 ВЭ	0	0,45	0	0	0	0,45	0	0,45	0	0,46	0	-0,01	0	-0,01	0	102,57	нд
1.2.1.2.5	Замена измерительных трансформаторов тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.)	Е 2010 ВЭ	н.д.	н.д.	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	0,05	н.д.	0,00	0	-0,05	0	0	освоена недониспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.6	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	н.д.	н.д.	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	0,41	н.д.	0,00	0	-0,41	0	0	освоена недониспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2.7	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)	Е 2008 ВЭ	н.д.	н.д.	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	0,23	н.д.	0,00	0	-0,23	0	0	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.8	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные на ПС Веселевская	н.д.	н.д.	н.д.	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	3,24	н.д.	0,00	0	-3,24	0	0	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.9	ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.)	Е 2002 ВЭ	н.д.	н.д.	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	1,26	н.д.	0,00	0	-1,26	0	0	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.10	ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на ВБП-10 кВ (14 шт.) и трансформаторов тока	Е 2006 ВЭ	н.д.	н.д.	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	5,45	н.д.	0,00	0	-5,45	0	0	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.11	ПС 220/110/10 кВ Мамакан Установка выкатного вакуумного выключателя	н.д.	н.д.	н.д.	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	0,24	н.д.	0,00	0	-0,24	0	0	ид

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	13,30	0	0	0	13,30	0	13,30	0	4,14	0	10,60	0	9,16	0	31,13	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	13,30	0	0	0	13,30	0	13,30	0	4,14	0	10,60	0	9,16	0	31,13	нд
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6,0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	0	13,30	0	0	0	13,30	0	13,30	0	2,70	0	10,60	0	10,60	0	20,31	перенос сроков реализации
1.2.2.1.2	Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП	Н 2027 ВЭ, Н 2028 ВЭ	нд.	нд.	0	0	нд.	нд.	нд.	0		1,44	0	0,00	0	-1,44	0	0	освоена недоиспользованная амортизация
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	0	28,78	0	0	0	28,78	0	3,63	0	4,52	0	24,26	0	-0,89	0	124,63	нд
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	0	28,78	0	0	0	28,78	0	3,63	0	4,52	0	24,26	0	-0,89	0	124,63	нд
1.2.3.1.1	Расширение АИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	0	28,78	0	0	0	28,78	0	3,63	0	4,52	0	24,26	0	-0,89	0	124,63	нд
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	25,28	0	0	0	25,28	0	25,28	0	18,84	0	6,44	0	6,44	0	74,54	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	1,51	0	0	0	1,51	0	1,51	0	0,46	0	1,05	0	1,05	0	30,58	нд
1.2.4.1.1	Приобретение индикаторов повреждения линии ИПВЛ для сети 6кВ в г. Бодайбо	Н 2038 ВЭ	0	1,51	0	0	0	1,51	0	1,51	0	0,46	0	1,05	0	1,05	0	30,58	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.4.1.2	Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов	Е 2018 ВЭ	нд.	нд.	0	0	нд.	нд.	нд.	0	нд.	0	0	0,00	0	0,00	0	0	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	23,77	0	0	0	23,77	0	23,77	0	18,38	0	5,39	0	5,39	0	77,33	нд
1.2.4.2.1	Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перовозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан	Н 2039 ВЭ	0	18,43	0	0	0	18,43	0	18,43	0	16,01	0	2,43	0	2,43	0	86,84	перенос сроков монтажа оборудования

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.4.2.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2040 ВЭ	0	3,70	0	0	0	3,70	0	3,70	0	1,90	0	1,80	0	1,80	0	51,29	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.4.2.3	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н 2041 ВЭ	0	1,64	0	0	0	1,64	0	1,64	0	0,48	0	1,16	0	1,16	0	29,09	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	912,14	1 402,29	0	16,88	912,14	1 385,41	0	1 008,64	0	714,83	912,14	670,58	0	293,81	0	70,87	нд
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	912,14	1 402,29	0	16,88	912,14	1 385,41	0	1 008,64	0	714,83	912,14	670,58	0	293,81	0	70,87	нд
1.3.2.1	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	Е 3001 ВЭ	0	81,83	0	2,81	0	79,02	0	79,02	0	79,02	0	0,00	0	0,00	0	100,00	
1.3.2.2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	912,14	912,14	0	11,24	912,14	900,90	0	524,14	0	613,92	912,14	286,98	0	-89,78	0	117,13	перенос сроков строительства
1.3.2.3	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро	Е 3003 ВЭ	0	408,31	0	2,82	0	405,49	0	405,49	0	21,89	0	383,60	0	383,60	0	5,40	перенос сроков строительства
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0	33,88	0	0	0	33,88	0	5,18	0	1,27	0	32,61	0	3,90	0	24,62	нд
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	0	27,64	0	0	0	27,64	0	3,92	0	0	0	27,64	0	3,92	0	0	перенос сроков строительства

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	0	6,25	0	0	0	6,25	0	1,26	0	1,27	0	4,97	0	-0,01	0	100,96	подрядчик работает без НДС
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0	29,68	0	0	0	29,68	0	24,76	0	34,55	0	-0,37	0	-9,79	0	139,52	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6023 ВЭ	0	10,30	0	0	0	10,30	0	10,30	0	15,16	0	-4,87	0	-4,87	0	147,27	производственная необходимость в приобретении спецтехники
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	0	0,86	0	0	0	0,86	0	0,49	0	1,56	0	-0,70	0	-1,07	0	318,17	увеличение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6025 ВЭ	0	1,73	0	0	0	1,73	0	1,73	0	1,91	0	-0,18	0	-0,18	0	110,26	нд
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	0	5,58	0	0	0	5,58	0	1,03	0	0,96	0	4,62	0	0,08	0	92,62	снижение стоимости по результатам закупочных процедур

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.5	Покупка электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления	F 6010 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.6	Генератор бензиновый SDMO HX 4000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	0,18	0	0,00	0	-0,18	0	0	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.7	Система электронная медицинских осмотров ЭСМО	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	1,69	0	0,00	0	-1,69	0	0	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.8	Резервуар металлический для транспортировки топлива Traspo 910, TFT910Z2K501510230205, Emiliana Serb	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	0,54	0	0,00	0	-0,54	0	0	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.9	Покупка БСМТС	Н_6041_ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	0,03	0	0,00	0	-0,03	0	0	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.10	Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5	Н_6022_ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	0,14	0	0,00	0	-0,14	0	0	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.11	Предпроектные работы по выполнению реконструкций ПС: Артемовская, Кропоткинская, Бодайбинская, Мараканская	Н_6035_ВЭ	0	8,25	0	0	0	8,25	0	8,25	0	8,25	0	0,00	0	0,00	0	100,05	
1.6.12	Аппарат летательный беспилотный Supercam S350	Н_6040_ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	1,92	0	0,00	0	-1,92	0	0	производственная необходимость
1.6.13	Реконструкция административных и производственных зданий производственной базы АО "Витимэнерго" в г. Бодайдо (перевод системы теплоснабжения на систему электрообогрева)	Н_6036_ВЭ	0	2,97	0	0	0	2,97	0	2,97	0	2,20	0	0,76	0	0,76	0	74,26	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			912,14	1 716,58	0	16,88	912,14	1 699,70	0	1 092,94	0	800,24	912,14	916,29	0	292,70	0	73,22	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	173,77	0	0	0	173,77	0	2,54	0	4,93	0	168,84	0	-2,39	0	193,96	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	0	76,97	0	0	0	76,97	0	51,81	0	44,66	0	44,63	0	7,16	0	86,19	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	912,14	1 402,29	0	16,88	912,14	1 385,41	0	1 008,64	0	714,83	912,14	670,58	0	293,81	0	70,87	нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	33,88	0	0	0	33,88	0	5,18	0	1,27	0	32,61	0	3,90	0	24,62	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0	29,68	0	0	0	29,68	0	24,76	0	34,55	0	-0,37	0	-9,79	0	139,52	нд

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».