

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год **2019**

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2020** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-422-мр от 01.11.2019 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
рекажияты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2019 года										Причины отклонений
							План						Факт															
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования						
																						млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	410,80	0,00	5,82	404,98	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00	397,97	-3,24	-32%	0,00	0	0,00	0	-3,24	-32%	0,00	0%	ид
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	410,80	0,00	5,82	404,98	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00	397,97	-3,24	-32%	0,00	0	0,00	0	-3,24	-32%	0,00	0%	ид
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	410,80	0,00	5,82	404,98	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00	397,97	-3,24	-32%	0,00	0	0,00	0	-3,24	-32%	0,00	0%	ид
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	410,80	0,00	5,82	404,98	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00	397,97	-3,24	-32%	0,00	0	0,00	0	-3,24	-32%	0,00	0%	Переходящий проект
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	144,23	780,99	29,70	114,53	49,31	0,00	0,00	49,31	0,00	45,15	0,00	0,00	45,15	0,00	69,58	-4,16	-8%	0,00	0	0,00	0	-4,16	-8%	0,00	0%	ид
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	9,67	224,86	0,00	9,67	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	9,15	0,00	0,00	9,15	0,00	0,72	-0,52	-5%	0,00	0	0,00	0	-0,52	-5%	0,00	0%	ид
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	9,67	224,86	0,00	9,67	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	9,15	0,00	0,00	9,15	0,00	0,72	-0,52	-5%	0,00	0	0,00	0	-0,52	-5%	0,00	0%	ид
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2042 ВЭ	4,31	24,55	0,00	4,31	4,31	0,00	0,00	4,31	0,00	3,53	0,00	0,00	3,53	0,00	0,78	-0,78	-18%	0,00	0	0,00	0	-0,78	-18%	0,00	0%	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2043 ВЭ	3,60	92,21	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	3,62	0,00	0,00	3,62	0,00	-0,02	0,02	1%	0,00	0	0,00	0	0,02	1%	0,00	0%	Корректировка стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35кВ	Н 2044 ВЭ	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	-0,04	0,04	4%	0,00	0	0,00	0	0,04	4%	0,00	0%	Корректировка стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2045 ВЭ	0,56	108,10	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	-1%	0,00	0	0,00	0	0,00	-1%	0,00	0%	
1.2.1.2.5	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	ид	ид	ид	ид	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	100%	0,00	0	0,00	0	0,03	100%	0,00	0%	Проект предыдущего периода, фактически расходы понесены
1.2.1.2.6	Установка трансформатора напряжения, ПС Артемовская	ид	ид	ид	ид	ид	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	100%	0,00	0	0,00	0	0,17	100%	0,00	0%	Производственная необходимость, фактически расходы понесены
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	55,59	556,13	5,98	49,61	18,36	0,00	0,00	18,36	0,00	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00	32,67	-1,42	-8%	0,00	0	0,00	0	-1,42	-8%	0,00	0%	ид
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	55,59	556,13	5,98	49,61	18,36	0,00	0,00	18,36	0,00	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00	32,67	-1,42	-8%	0,00	0	0,00	0	-1,42	-8%	0,00	0%	ид
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6(0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	55,59	556,13	5,98	49,61	18,36	0,00	0,00	18,36	0,00	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00	32,67	-1,42	-8%	0,00	0	0,00	0	-1,42	-8%	0,00	0%	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур

1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	52,46	0,00	4,83	47,63	13,66	0,00	0,00	13,66	0,00	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	35,89	-1,92	-14%	0,00	0	0,00	0	-1,92	-14%	0,00	0%		нд
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	52,46	0,00	4,83	47,63	13,66	0,00	0,00	13,66	0,00	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	35,89	-1,92	-14%	0,00	0	0,00	0	-1,92	-14%	0,00	0%		нд
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	32,03	0,00	4,83	27,20	4,16	0,00	0,00	4,16	0,00	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	23,87	-0,83	-20%	0,00	0	0,00	0	-0,83	-20%	0,00	0%	Экономия по проекту: часть работ выполнена собственными силами, часть - подрядчиком, работающим без НДС	
1.2.3.1.2	Установка и замена приборов учета	Н 2076 ВЭ	20,43	0,00	0,00	20,43	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	8,41	0,00	0,00	8,41	0,00	12,02	-1,09	-11%	0,00	0	0,00	0	-1,09	-11%	0,00	0%	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур	
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%		нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	26,51	0,00	18,89	7,62	7,62	0,00	0,00	7,62	0,00	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	0,30	-0,30	-4%	0,00	0	0,00	0	-0,30	-4%	0,00	0%		нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,16	0,00	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00			нд
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2049 ВЭ	3,16	0,00	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00			
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	23,35	0,00	18,89	4,46	4,46	0,00	0,00	4,46	0,00	4,16	0,00	0,00	4,16	0,00	0,30	-0,30	-7%	0,00	0	0,00	0	-0,30	-7%	0,00	0%		нд
1.2.4.2.1	Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан	Н 2039 ВЭ	21,58	0,00	18,89	2,69	2,69	0,00	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0	0,00	0%	0,00			
1.2.4.2.2	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н 2051 ВЭ	1,77	0,00	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00	1,77	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,30	-0,30	-17%	0,00	0	0,00	0	-0,30	-17%	0,00	0%	Экономия по проекту: подрядчик, выполняющий установку оборудования, работает без НДС	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	1 662,25	1 296,94	921,72	740,53	740,53	0,00	0,00	62,22	678,31	516,93	0,00	0,00	62,07	454,86	223,60	-250,76	-30%	0,00	0	0,00	0	-27,31	0%	-223,45	-33%		нд
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%		нд
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	1 662,25	1 296,94	921,72	740,53	740,53	0,00	0,00	62,22	678,31	516,93	0,00	0,00	62,07	454,86	223,60	-250,76	-30%	0,00	0	0,00	0	-27,31	0%	-223,45	-33%		нд
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СП-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	1 092,27	0,00	758,44	333,83	333,83	0,00	0,00	59,71	274,12	112,86	0,00	0,00	32,40	80,46	220,97	-220,97	-66%	0	0	0	0	-27,31	-46%	-193,66	-71%	Финансирование за счет источника "амортизация" проведено в соответствии с плановыми показателями	
1.3.2.2	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дая, Чамгро	Е 3003 ВЭ	569,98	1 296,94	163,28	406,70	406,70	0,00	0,00	2,51	404,19	404,08	0,00	0,00	29,67	374,40	2,62	-29,79	-1%	0	0	0	0	0	0%	-29,79	-7%	Финансирование за счет источника "амортизация" проведено в соответствии с плановыми показателями	
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	92,24	17,88	5,52	86,72	33,79	0,00	0,00	33,79	0,00	25,32	0,00	0,00	25,32	0,00	61,40	-8,47	-25%	0	0	0	0	-8,47	-25%	0	0%		нд
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	37,23	0,00	0,00	37,23	4,97	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	-4,97	-100%	0	0	0	0	-4,97	-100%	0	0%	производственной необходимости ПИР перенесены на 2020 год	
1.4.2	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	25,75	0,00	4,25	21,50	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18	0,00	16,32	0,40828	9%	0	0	0	0	0,41	9%	0	0%	Изменение стоимости проекта в связи с дополнительными затратами на доставку материалов	
1.4.3	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	11,38	0,00	1,27	10,11	6,17	0,00	0,00	6,17	0,00	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	5,81	-1,87	-30%	0	0	0	0	-1,87	-30%	0	0%	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур, перенос этапа работ в ИП 2020 года	
1.4.4	Устройство захода ВЛ 110 кВ Сухой Лог - Полос на ПС 220 кВ Сухой Лог	Н 4006 ВЭ	17,88	17,88	0,00	17,88	17,88	0,00	0,00	17,88	0,00	15,85	0,00	0,00	15,85	0,00	2,03	-2,03	-11%	0	0	0	0	-2,03	-11%	0	0%	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур, перенос этапа работ в ИП 2020 года	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%		нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	1 014,14	0,00	2,98	1 011,16	144,55	0,00	0,00	144,55	0,00	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	867,76	-1,15	-1%	0,00	0	0,00	0	-1,15	-1%	0,00	0%		нд
1.6.1	Приобретение сплит-системы	Н 6027 ВЭ	32,76	0,00	0,00	32,76	32,76	0,00	0,00	32,76	0,00	32,91	0,00	0,00	32,91	0,00	-0,15	0,15	0%	0	0	0	0	0,15	0%	0	0%		
1.6.2	Приобретение электронизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	2,35	0,00	1,85	0,50	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,33	-0,09	-33%	0	0	0	0	-0,09	-33%	0	0%	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур	

1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6028 ВЭ	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,39	0,00	0,00	1,39	0,00	0,61	-0,61	-31%	0	0	0	0	-0,61	-31%	0	0%	
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дасжурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	7,20	0,00	1,13	6,07	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	4,83	-0,2095977	-14%	0	0	0	0	-0,21	-14%	0	0%	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.6.5	Приобретение кабины бытовой тепловой	Н 6042 ВЭ	0,37	0,00	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,37	0%	0	0	0	0	-0,37	0%	0	0%	Изменение сроков поставки, перенос реализации проекта на 2020 год
1.6.6	Приобретение котла водогрейного КВр- 0,6 (0,52) МВт (Гкал/ч)	Н 6043 ВЭ	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,03	-0,03	100%	0	0	0	0	-0,03	100%	0	0%	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.6.7	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	219,06	0,00	0,00	219,06	34,87	0,00	0,00	34,87	0,00	34,87	0,00	0,00	34,87	0,00	184,19	0,00	100%	0	0	0	0	0,00	100%	0	0%	
1.6.8	Возврат засмных средств	-	749,90	0,00	0,00	749,90	72,34	0,00	0,00	72,34	0,00	72,34	0,00	0,00	72,34	0,00	677,56	0,00	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			3 323,66	2 095,81	965,74	2 357,92	978,43	0,00	0,00	300,12	678,31	737,82	0,00	0,00	282,96	454,86	1 620,30	-240,61	-25%	0,00	0	0,00	0	-17,16	-6%	-223,45	-33%	на
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	410,80	0,00	5,82	404,98	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00	397,97	-3,24	-32%	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,24	-32%	0,00	0%	на
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	144,23	780,99	29,70	114,53	49,31	0,00	0,00	49,31	0,00	45,15	0,00	0,00	45,15	0,00	69,58	-4,16	-8%	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,16	-8%	0,00	0%	на
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 662,25	1 296,94	921,72	740,53	740,53	0,00	0,00	62,22	678,31	516,93	0,00	0,00	62,07	454,86	223,60	-223,60	-30%	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0%	-223,45	-33%	на
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	92,24	17,88	5,52	86,72	33,79	0,00	0,00	33,79	0,00	25,32	0,00	0,00	25,32	0,00	61,40	-8,47	-25%	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,47	-25%	0,00	0%	на
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	на
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 014,14	0,00	2,98	1 011,16	144,55	0,00	0,00	144,55	0,00	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	867,76	-1,15	-1%	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,15	-1%	0,00	0%	на

Примечание: Словосочетания вида «год №, «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».